

令和6年3月8日
こども未来部保育計画課


仮設園舎の工事遅延について

1 経緯

令和5年度末から令和8年度に南砂第二・第三保育園の大規模改修を行うため、区はリース業者（郡リース株）と賃貸借契約を締結し、昨年9月よりリース業者が仮設園舎の建設を進めてきた。当初計画では仮設園舎は本年1月に竣工し、2月に園運営を開始する予定であったが、工事遅延により仮設園舎が未完成となっている。

【仮設園舎建設地】

建設地	所在地・面積
南砂二丁目南公園 南砂第二保育園より直線距離約 80m 南砂第三保育園より直線距離約350m	南砂2-3-23 2,492.65㎡



2 工事遅延の理由

リース業者からは、電気工事業者と送配電事業者（東京電力パワーグリッド株）との連絡不備等があったとの報告を受けている。現在、電気工事に着手しているが、電気工事等を含む本工事の完了は本年6月頃になる見込みである。

3 区への対応

南砂第二保育園の移転を本年2月から4月へ延期するとともに、工事完了まで仮設園舎の敷地内に発電機（ゼネレーター）を暫定的に設置して園運営を行う。また、リース業者等には、電気工事等の早期完了を強く申し入れていく。