

若洲公園整備事業について

1 特定公園施設整備の進捗状況について

(1) 進捗概要

令和9年4月の開園に向け、リニューアル工事を進めている特定公園施設整備工事において、掘削作業中に地表から約500mmの深度で埋立てゴミ等を含んだ土砂層が確認された。

当該層は、厚さ約200～250mmで建築物施工範囲に広がり、この層を掘削しなければ施設の建築ができないことから、除去した上、運搬・処分を行う。

(2) 今後の予定

現在、請負者と土砂層の処分方法について検討を進めるとともに、処分費に関する調整を図っており、令和8年第2回区議会定例会にて契約変更予定。



<全景（一時保管状況）>



<埋立てゴミ等>

2 大型遊具整備について

(1) 大型遊具の設計

大型遊具の設計においては、こどもの意見を取り入れるため、区内の小学生を対象とした遊具アンケートを実施するとともに大型遊具に設置される「キッズアート階段」のイラストを作るワークショップを開催した。

また、アンケート結果に基づくニーズや意見を反映したアイテム及び色彩を大型遊具に取り入れるとともに、こどもたちによるイラストをキッズアート階段に採用する。

(2) 大型遊具の工事概要

大型遊具の整備工事については、令和7年第4回区議会定例会にて議決を経て本契約となっており、現在、遊具の製作に着手し、令和8年度から現場で施工する。

ア 工事件名：若洲公園整備事業（大型遊具）整備工事

イ 工事場所：江東区若洲三丁目2番1号

ウ 工事概要：植栽工一式、園路広場整備工一式、

遊戯施設整備工一式、サービス施設整備工一式

エ 請負者：タカオ・ライフ計画事務所共同企業体

オ 契約方法：特命随意契約

カ 契約金額：470,360,000円

キ 工期：令和7年12月17日～令和9年3月19日まで



<こどもたちによるイラストをキッズアート階段に採用>