

第六砂町小学校改築計画（案）のスケジュール

	令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度																															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
基本・実施設計	▲ 4月公表公募			基本・実施設計（19ヶ月）			▲ 議決			工事監理委託（41ヶ月）																																					
地質調査・計画通知 （標識設置届等含む）	▲ ボーリング調査			▲ 標識設置			計画通知（3ヶ月）									【新校舎のみ供用開始】 令和11年1月から									【全体供用開始】 令和11年12月から																						
改築工事				4月公表公募			▲ 議決			改築工事（41ヶ月）																																					
										屋内運動場棟・プール棟解体/新校舎建設（30ヶ月）						旧校舎解体/外構・校庭舗装（10ヶ月）																															
近隣説明会等	ワークショップ			▲ 計画説明会						▲ 工事説明会																																					
学校関係・引越																			▲ 敷地内引越																												

・規模 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 5階建て 延べ面積：約8,000㎡
 ・設計 令和6年6月～令和7年12月まで
 ・工事 令和8年7月～令和11年11月まで ※現時点での想定工事期間になります。計画内容や関係法令改正に伴い、工期が変更になる場合があります。