

みんなで作る伝統、未来 水彩都市・江東

# 江東区長期計画

## 平成22年度 主要事業実績報告書



# 平成22年度 主要事業実績報告書〔実績総括表〕

(単位：百万円)

施策の大綱		22年度計画額 A	22年度実績額 B	増減額 B-A	執行率 B/A
1	水と緑豊かな地球環境 にやさしいまち〔9事業〕	2,304	1,930	374	83.8%
2	未来を担う子どもを育 むまち〔15事業〕	8,198	7,428	770	90.6%
3	区民の力で築く元気に 輝くまち〔12事業〕	1,323	1,230	93	93.0%
4	ともに支えあい、健康 に生き生きと暮らせる まち〔16事業〕	2,526	2,493	33	98.7%
5	住みよさを実感できる 世界に誇れるまち〔17事業〕	3,007	2,583	424	85.9%
	計画の実現に向けて〔3事業〕	2,250	2,114	136	94.0%
	<b>事業費計</b> 〔72事業〕	<b>19,608</b>	<b>17,778</b>	<b>1,830</b>	<b>90.7%</b>
内 訳	施設事業費〔51事業〕	15,467	14,096	1,371	91.1%
	非施設事業費〔21事業〕	4,141	3,682	459	88.9%

# 目 次

## 1 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

<b>施策1. 水辺と緑のネットワークづくり</b>	ページ
1. 区立公園の改修	8
2. 水辺・潮風の散歩道の整備	9
3. 区民農園の整備	9
<b>施策2. 身近な緑の育成</b>	
4. 公共施設の緑化推進	10
<b>施策3. 地域からの環境保全</b>	
5. 環境学習情報館管理運営事業	11
<b>施策4. 循環型社会の形成</b>	
6. リサイクルパークの改修	12
7. 資源回収事業	13
<b>施策5. 低炭素社会への転換</b>	
8. 地球温暖化防止設備導入助成事業	14
9. 自然エネルギー等の活用	15

## 2 未来を担うこどもを育むまち

<b>施策6. 保育サービスの充実</b>	
10. 保育園の整備	18
11. 保育園の改修	19
12. 認証保育所の整備	20
13. 保育ルームの整備	21
14. グループ保育型家庭的保育室の整備	22
15. 非定型一時保育事業	23
<b>施策7. 子育て家庭への支援</b>	
16. 子ども家庭支援センターの改修	24
<b>施策8. 確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成</b>	
17. 確かな学力強化事業	25
<b>施策9. 安心して通える楽しい学校(園)づくりの推進</b>	
18. 校舎等の新增設	26
19. 校舎等の改修	27
20. 認定こども園の整備	29
21. 幼小中連携教育事業	30
<b>施策12. 健全で安全な社会環境づくり</b>	
22. 児童館の改修	31
23. 学童クラブの改修	32
24. 放課後子どもプラン事業	34

### 3 区民の力で築く元気に輝くまち

	ページ
<u>施策14. 区内中小企業の育成</u>	
25. 商工情報ネットワーク化事業	36
<u>施策16. 安心できる消費者生活の実現</u>	
26. 消費者センターの改修	37
<u>施策17. コミュニティの活性化</u>	
27. 地区集会所の改修	38
28. 区民館の改修	39
<u>施策18. 地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進</u>	
29. 文化学習施設の改修	40
30. 区民体育館の改修	41
31. 屋外区民運動施設の改修	41
32. 図書館の改修	42
<u>施策19. 男女共同参画社会の実現</u>	
33. 男女共同参画推進センターの改修	43
<u>施策20. 文化の彩り豊かな地域づくり</u>	
34. 歴史文化施設の改修	44
<u>施策21. 地域資源を活用した観光振興</u>	
35. 観光活性化事業	45
36. 観光拠点整備支援事業	46

### 4 とともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち

<u>施策22. 健康づくりの推進</u>	
37. 健康プラン推進事業	48
<u>施策24. 保健・医療施策の充実</u>	
38. 総合病院の整備	49
<u>施策25. 総合的な福祉の推進</u>	
39. 地域包括支援センターの整備	50
40. 小規模多機能型居宅介護施設の整備	50
41. 高齢者在宅サービスセンターの改修	51
42. 特別養護老人ホームの整備	51
43. 介護老人保健施設の整備	52
44. 認知症高齢者グループホームの整備	52
45. 都市型軽費老人ホームの整備	53
46. 障害者多機能型入所施設の整備	53
47. 福祉サービス第三者評価事業	54
<u>施策26. 地域で支える福祉の充実</u>	
48. 児童・高齢者総合施設の整備	55
49. 健康老人向け施設の改修	55
50. 高齢者地域見守り支援事業	56
<u>施策27. 自立と社会参加の促進</u>	
51. 障害者福祉施設の改修	57

52. 権利擁護推進事業 . . . . . 58

**5 住みよさを実感できる世界に誇れるまち**

施策28. 計画的なまちづくりの推進  
 53. 景観重点地区の整備 . . . . . 60

施策29. 住みよい住宅・住環境の形成  
 54. 区営住宅の改修 . . . . . 61  
 55. マンション計画修繕調査支援事業 . . . . . 62

施策30. ユニバーサルデザインのまちづくり  
 56. だれでもトイレの整備 . . . . . 63  
 57. ユニバーサルデザイン推進事業 . . . . . 63

施策31. 便利で快適な道路・交通網の整備  
 58. 都市計画道路の整備 . . . . . 64  
 59. 道路の無電柱化 . . . . . 65  
 60. 主要生活道路の改修 . . . . . 65  
 61. 橋梁の改修 . . . . . 66  
 62. 街路灯の改修 . . . . . 67  
 63. 自転車駐車場の整備 . . . . . 67  
 64. 自転車保管場所の整備 . . . . . 68

施策32. 災害に強い都市の形成  
 65. 公共施設の耐震改修 . . . . . 69  
 66. 細街路の拡幅整備 . . . . . 70  
 67. 民間建築物耐震促進事業 . . . . . 71

施策33. 地域防災力の強化  
 68. 民間防災組織育成事業 . . . . . 72

施策34. 事故や犯罪のないまちづくり  
 69. 生活安全対策事業 . . . . . 73

**計画の実現に向けて**

70. (仮称)シビックセンターの整備 . . . . . 76  
 71. 出張所の改修 . . . . . 76  
 72. 基幹系システム再構築事業 . . . . . 77

# 主要事業について

## 主要事業とは

江東区長期計画の分野別計画において施策ごとに定めた「施策が目指す江東区の姿」、「施策実現に関する指標」、「施策を実現するための取り組み」を実現・達成するために、特に重点的に取り組むべき事業を主要事業としています。

## 主要事業の進行管理

江東区長期計画では、主要事業として 69 事業を選定・掲載しています（実績は 72 事業）。主要事業は、行政評価の結果や社会状況の変化等に伴う見直しを毎年行うこととし、事業量及び事業費の修正や、新たな主要事業を選定した結果については、毎年公表することとしています。

**【主要事業実績報告書の見方】** 事業内容によって、シートの書式は異なります。

事業名		主要事業の名称	担当課名					
事業内容		実施する事業の内容を記載しています。事業内容は、長期計画策定時点（平成 22 年 3 月）のものであります。						
活 動 量	施設名	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要	
		22 計画	実施対象となる施設・事業について、年度ごとの活動量や内容を記載しています。					
		22 実績						
		22 計画						
	22 実績							
事業費（千円）		22 年度 （22 計画）	平成 22 年度の 事業費					
		22 年度 （22 実績）						
備 考								

長期計画策定時に予定していた活動量・事業費等を「22 計画」、22 年度の活動量・事業費等の実績を「22 実績」と表記しています。





# 1 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

施策 1 : 水辺と緑のネットワークづくり

事業名		区立公園の改修 [水辺と緑の課]								
事業内容		老朽化、破損した公園・児童遊園に新しい機能を盛り込み整備するほか、新たな公園整備を行います。改修にあたっては、年間 2,000㎡を芝生化し、緑化を推進します。								
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要		
	新設	大島九丁目公園	22計画					設計	H28 竣工	
			22実績							
		豎川河川敷公園	22計画	工事	工事	工事				
			22実績	工事						
		仙台堀川公園	22計画				設計	設計	H31以降も引続き工事	
			22実績							
	改修	区立公園	22計画	大規模改修(2園/年)						
			22実績	2園						
		区立児童遊園	22計画	小規模改修(5園/年)						
			22実績	5園						
		区立児童遊園	22計画	大規模改修(2園/年)						
			22実績	2園						
			区立児童遊園	22計画	小規模改修(3園/年)					
				22実績	3園					
事業費(千円)		22年度(22計画)	711,988							
		22年度(22実績)	477,189							
備考										

事業名		水辺・潮風の散歩道の整備 [水辺と緑の課]						
事業内容		河川の耐震護岸や運河の高潮防潮堤を園路として整備し、連続性を確保します。 ・水辺の散歩道...河川の耐震護岸を緑化して河川並木を整備し、遊歩道として開放します。 ・潮風の散歩道...運河の高潮防潮堤の上部を整備し、遊歩道として開放します。						
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	水辺の散歩道(m)	22計画	120					
		22実績	<b>123</b>					
	潮風の散歩道(m)	22計画	340	300	350	510	300	
22実績		<b>320</b>						
事業費(千円)		22年度(22計画)	181,230					
		22年度(22実績)	<b>173,870</b>					
備考								

事業名		区民農園の整備 [水辺と緑の課]						
事業内容		区内の緑化を推進し、身近で健全なレクリエーションの場を提供するため、新たな区民農園を整備します。 <b>【施設竣工年度】平成23年度</b>						
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備(1施設)	22計画	設計	工事				
22実績		<b>設計</b>						
事業費(千円)		22年度(22計画)	35,000					
		22年度(22実績)	<b>20,728</b>					
備考								

## 施策 2 : 身近な緑の育成

事業名		公共施設の緑化推進 <span style="float: right;">〔水辺と緑の課〕</span>							
事業内容		学校や公園の芝生化を推進するとともに、今後区が新築・改築する施設について、屋上緑化や壁面緑化を進めていきます。							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	公園芝生化 (㎡)	22計画		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
		22実績		<b>2,430</b>	/	/	/	/	
	屋上緑化 (施設)	22計画		3	1	2	3	2	
		22実績		<b>3</b>	/	/	/	/	
事業費(千円)		22年度 (22計画)	0						
		22年度 (22実績)	0						
備考		事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。							

施策3：地域からの環境保全

事業名	環境学習情報館管理運営事業 〔温暖化対策課〕						
事業内容	環境学習情報館（えこっくる江東）において環境保全の講習会や講座、展示等を実施し、区民が環境問題を理解し、環境に配慮した行動を積極的に行うことを支援します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境に関する情報の発信</li> <li>・環境保全に関する講演会や講座の開催</li> <li>・環境保全に関する体験学習プログラムの実施</li> <li>・環境保全活動を行う団体の育成</li> </ul>						
活動量	現状値 (20年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
環境学習講座・啓発イベント実施数(件)	258	22計画	260	270	280	290	300
		22実績	377				
環境学習講座・啓発イベント参加者数(人)	13,808	22計画	14,400	14,800	15,200	15,600	16,000
		22実績	22,384				
事業費(千円)	22年度 (22計画)	32,318					
	22年度 (22実績)	29,410					
備考							

施策 4 : 循環型社会の形成

事業名		リサイクルパークの改修 〔清掃リサイクル課〕						
事業内容		リサイクルパークの、ペットボトル・びん・缶の選別ラインについて改修を行います。						
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	リサイクルパーク	22計画		工事	工事	工事	工事	
		22実績						
事業費(千円)		22年度 (22計画)	0					
		22年度 (22実績)	0					
備考								

事業名	資源回収事業 〔清掃リサイクル課・清掃事務所〕						
事業内容	<p>区民が排出した資源物を分別収集し資源化するとともに、集団回収団体の活動を支援し、ごみの減量を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・集積所回収・・・集積所から、古紙、びん・缶・ペットボトル、容器包装プラスチック、発泡スチロールを回収 平成22年度より、発泡スチロールについては、NPO法人が環境学習情報館(えこっくる江東)の敷地内で設置・運営するリサイクル施設で再資源化を実施</li> <li>・拠点回収・・・区関連施設等の回収拠点から、蛍光管・乾電池を回収</li> <li>・店頭回収・・・コンビニエンスストア等の店頭から、ペットボトルを回収</li> <li>・集団回収・・・実施団体に対し、古紙・缶・古布などの回収量に見合った報奨金や補助金を支給</li> </ul>						
活動量	現状値 (20年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
古紙回収量(t)	6,075	22計画	5,908	6,114	6,327	6,545	6,769
		22実績	5,889				
びん・缶・ペット ボトル回収量(t)	6,692	22計画	7,660	7,927	8,202	8,485	8,775
		22実績	6,997				
容器包装プラスチ ック回収量(t)	9	22計画	2,887	2,988	3,091	3,198	3,307
		22実績	2,841				
発泡スチロール 回収量(t)	2	22計画	190	197	204	211	218
		22実績	190				
乾電池回収量(t)	12	22計画	17	17	18	18	19
		22実績	16				
蛍光管回収量(t)	5	22計画	16	17	17	18	18
		22実績	13				
ペットボトル店頭 回収量(t)	135	22計画	143	148	153	158	164
		22実績	124				
集団回収回収量 (t)	16,357	22計画	16,251	16,818	17,401	18,001	18,617
		22実績	15,845				
事業費(千円)	22年度 (22計画)	1,304,491					
	22年度 (22実績)	1,199,530					
備考	容器包装プラスチック及び発泡スチロールは、平成21年3月30日から集積所回収を行っています。						

## 施策 5：低炭素社会への転換

事業名	地球温暖化防止設備導入助成事業 <span style="float: right;">〔温暖化対策課〕</span>							
事業内容	太陽光発電や省エネルギー設備を導入する区民に対し、設置費用の一部を助成し、地球温暖化対策を推進します。 平成 22 年度より、地球温暖化対策及びヒートアイランド対策として、高反射率塗装に対する助成を開始します。 平成 26 年度までに、約 1,200 トンの CO <sub>2</sub> 削減を目指します。							
活動量	現状値 (21.9 末)		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	5 か年 合計
太陽光発電システム (戸建) 助成件数 (件)	<b>23</b>	22 計画	48	57	67	76	86	334
		22 実績	<b>70</b>	/	/	/	/	/
太陽光発電システム (集合住宅) 助成件数 (件)	<b>0</b>	22 計画	2	3	3	4	4	16
		22 実績	<b>0</b>	/	/	/	/	/
太陽熱ソーラーシステム 助成件数 (件)	<b>0</b>	22 計画	1	1	2	2	3	9
		22 実績	<b>0</b>	/	/	/	/	/
太陽熱温水器助成 件数 (件)	<b>1</b>	22 計画	2	4	5	7	8	26
		22 実績	<b>0</b>	/	/	/	/	/
CO <sub>2</sub> 冷媒ヒートポンプ 助成件数 (件)	<b>30</b>	22 計画	90	120	150	180	210	750
		22 実績	<b>56</b>	/	/	/	/	/
潜熱回収型給湯器 助成件数 (件)	<b>72</b>	22 計画	250	314	401	497	593	2,055
		22 実績	<b>231</b>	/	/	/	/	/
住宅用ガス発電給湯器 助成件数 (件)	<b>8</b>	22 計画	15	25	35	45	55	175
		22 実績	<b>4</b>	/	/	/	/	/
家庭用燃料電池 装置助成件数 (件)	<b>1</b>	22 計画	3	5	7	9	11	35
		22 実績	<b>8</b>	/	/	/	/	/
高反射率塗装助成 件数 (件)	/	22 計画	20	20	20	20	20	100
		22 実績	<b>8</b>	/	/	/	/	/
事業費 (千円)	22 年度 (22 計画)	39,329						
	22 年度 (22 実績)	29,721						
備 考	平成 21 年度から開始された事業です。							



事業名	自然エネルギー等の活用 〔温暖化対策課〕						
事業内容	区立施設の新築・改築等の機会を捉え、自然エネルギーを利用した太陽光発電システムや、雨水を有効利用するための設備を可能な限り設置し、江東区におけるCO <sub>2</sub> 排出削減と環境負荷の軽減を図ります。 5か年で、太陽光発電施設3施設、雨水利用施設4施設を新たに整備します。						
活動量	現状値 (21年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
太陽光発電施設数 (施設・累計)	6	22計画	7	7	7	8	9
		22実績	7				
雨水利用施設数 (施設・累計)	47	22計画	49	49	49	50	51
		22実績	49				
事業費(千円)	22年度 (22計画)	0					
	22年度 (22実績)	0					
備考	事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。						



## 2 未来を担うこどもを育むまち

## 施策 6 : 保育サービスの充実

事業名		保育園の整備 <span style="float: right;">〔こども政策課〕</span>							
事業内容		公設民営、民設民営により保育園を整備するほか、既存保育園の改築に合わせて定員の増を図ります。 認証保育所の整備と併せ、前期計画の目標年次である平成 26 年度までに待機児童解消を目指します。 【待機児童数】平成 22 年 4 月 1 日現在 : 351 人 平成 23 年 4 月 1 日現在 : 273 人 目標 (平成 26 年 4 月 1 日) : 0 人							
活動量増改築	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要	
	新規整備 (園)	22 計画	5	2	3	2			
		22 実績	6	/	/	/	/		
	塩浜 保育園	22 計画	工事						
		22 実績	工事	/	/	/	/		
	亀戸浅間 保育園	22 計画	工事						
		22 実績	工事	/	/	/	/		
	塩崎 保育園	22 計画	工事	工事					
		22 実績	工事	/	/	/	/		
	城東 保育園	22 計画	実施設計	工事	工事				
		22 実績	実施設計	/	/	/	/		
	大島 保育園	22 計画	東京都の耐震補強計画に合わせ、都と協議の上、決定していきます。						
		22 実績	/	/	/	/	/	/	
	小名木川 保育園	22 計画		実施設計	工事	工事			
		22 実績	/	/	/	/	/		
森下 保育園	22 計画				実施設計	工事	H27 竣工		
	22 実績	/	/	/	/	/	/		
定員増数 (人)	22 計画	565	209	270	220				
	22 実績	581	/	/	/	/			
事業費 (千円)		22 年度 (22 計画)	1,918,357						
		22 年度 (22 実績)	1,457,901						
備 考		「活動量」欄の「定員増数」には、幼保連携型認定こども園における幼稚園長時間保育児 60 人を含みます。							

事業名		保育園の改修						〔こども政策課〕	
事業内容		区立保育園のうち、都営住宅と合築している保育園について、都の耐震補強計画に合わせ、補強工事と改修を行います。							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	大島第四保育園	22計画	工事						
		22実績	工事						
	東砂保育園	22計画	設計	工事					
		22実績	設計						
	亀戸第二保育園	22計画	都の耐震補強計画に合わせ、都と協議の上、決定していきます。						
		22実績							
	東砂第二保育園	22計画	都の耐震補強計画に合わせ、都と協議の上、決定していきます。						
		22実績							
	亀戸保育園	22計画	都の耐震補強計画に合わせ、都と協議の上、決定していきます。						
		22実績							
	南砂第一保育園	22計画	都の耐震補強計画に合わせ、都と協議の上、決定していきます。						
		22実績							
	東雲保育園	22計画	都の耐震補強計画に合わせ、都と協議の上、決定していきます。						
		22実績							
	東陽保育園	22計画	都の耐震補強計画に合わせ、都と協議の上、決定していきます。						
		22実績	都住設計						
	北砂保育園	22計画	都の耐震補強計画に合わせ、都と協議の上、決定していきます。						
		22実績							
	東雲第二保育園	22計画	都の耐震補強計画に合わせ、都と協議の上、決定していきます。						
22実績									
豊洲保育園	22計画	都の耐震補強計画に合わせ、都と協議の上、決定していきます。							
	22実績								
大島第五保育園	22計画	都の耐震補強計画に合わせ、都と協議の上、決定していきます。							
	22実績								
事業費（千円）		22年度 (22計画)	203,880						
		22年度 (22実績)	177,488						
備考		東陽保育園の実施スケジュールは、都と協議の上、都営住宅の設計が平成22～23年度に、保育園の設計・工事が平成23～24年度となりました。							

事業名		認証保育所の整備							[こども政策課]
事業内容		<p>保育需要の増加や多様な保育ニーズに対応するため、都の認証保育所制度を活用し、都の定める保育水準を確保した保育サービスを提供します。</p> <p>保育園の整備と併せ、前期計画の目標年次である平成 26 年度までに待機児童解消を目指します。</p> <p>【待機児童数】平成 22 年 4 月 1 日現在：351 人 平成 23 年 4 月 1 日現在：273 人 目標（平成 26 年 4 月 1 日）：0 人</p>							
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要	
	新規整備 (施設)	22 計画	5	10	7	10	8		
		22 実績	4						
	定員増数 (人)	22 計画	180	304	221	309	242		
22 実績		146							
事業費(千円)		22 年度 (22 計画)	189,928						
		22 年度 (22 実績)	129,115						
備考									

事業名		保育ルームの整備							〔保育課〕
事業内容		急増する低年齢児の待機児童の効率的な解消を図るため、区立の認可外保育施設である保育ルームを整備します。							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	新規整備 (施設)	22計画							
		22実績	3						
	定員増数 (人)	22計画							
22実績		54							
事業費(千円)		22年度 (22計画)							
		22年度 (22実績)	71,287						
備考		平成22年度補正予算(第2号)で新たに主要事業に選定された事業です。							

事業名		グループ保育型家庭的保育室の整備							〔保育課〕
事業内容		急増する低年齢児の待機児童の効率的な解消を図るため、家庭的な雰囲気の中で保育を行うグループ保育型家庭的保育室を整備します。							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	新規整備 (施設)	22計画							
		22実績	1						
	定員増数 (人)	22計画							
		22実績	12						
	事業費(千円)		22年度 (22計画)						
22年度 (22計画)			2,706						
備考		平成22年度補正予算(第2号)で新たに主要事業に選定された事業です。							



事業名	非定型一時保育事業							〔保育課〕
事業内容	<p>在宅で育児をしている保護者が、通院、通学、短期就労等の理由でこどもの保育ができない場合に、一時的に保育園で預かります。</p> <p>保育園の改修等に合わせ、地域的バランスを考慮し拡充を図ります。</p> <p>平成22年度：千田保育園、塩浜保育園、南砂第五保育園</p> <p>平成23年度：亀戸浅間保育園</p> <p>平成24年度：(仮称)大島三丁目地区保育園</p>							
活動量	現状値 (21年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
非定型一時保育 実施園数(園)	9	22計画	12	13	14	14	14	
		22実績	12					
1日当たりの 定員数(人)	95	22計画	122	132	145	145	145	
		22実績	122					
事業費(千円)	22年度 (22計画)	81,979						
	22年度 (22実績)	86,645						
備考								

施策 7：子育て家庭への支援

事業名		子ども家庭支援センターの改修 [こども政策課]							
事業内容		子ども家庭支援センターについて、各設備及び建物の改修を行います。							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	深川北 子ども家庭 支援センター	22 計画			工事				
		22 実績							
	東陽 子ども家庭 支援センター	22 計画			実施設計	工事			
		22 実績							
	大島 子ども家庭 支援センター	22 計画			実施設計	工事			
22 実績									
事業費（千円）		22年度 (22 計画)			0				
		22年度 (22 実績)			0				
備考									

施策 8 : 確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成

事業名	確かな学力強化事業 <span style="float: right;">〔学校支援課〕</span>						
事業内容	区内小学校4年生及び中学校1年生の全学級及び2、3年生で希望がある15学級において、小学校では主に算数、中学校では学力強化を図る必要のある教科に学力強化講師を配置し、少人数指導等のきめ細やかな指導を実施します。						
活動量	現状値 (21年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
学力強化講師配置 学級数(小学校)	99	22計画	105	109	112	116	122
		22実績	102				
学力強化講師配置 学級数(中学校)	85	22計画	92	97	99	100	104
		22実績	133				
事業費(千円)	22年度 (22計画)	109,042					
	22年度 (22実績)	95,201					
備考							

施策9：安心して通える楽しい学校（園）づくりの推進

事業名		校舎等の新增設 [庶務課・学校施設課・学務課]								
事業内容		マンション等の急増地域における児童・生徒の良好な学習環境を確保するため、校舎等を新設・増設します。 【施設竣工年度】平成22年度：有明小 平成22年度：有明中 平成26年度：(仮称)豊洲西小								
活動量	新設	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要		
			有明小	22計画 工事	22実績 工事					
		有明中	22計画 工事	22実績 工事						
			(仮称)豊洲西小	22計画 工事	22実績 工事	設計	工事	工事	H26竣工	
		増築	川南小	22計画 暫定増設	22実績 暫定増設					
				豊洲北小	22計画 工事	22実績 工事				
	豊洲幼		22計画 設計		22実績 設計	工事				
			豊洲小	22計画 設計	22実績 設計	工事	工事			
	浅間 竖川小			22計画 設計	22実績 設計	工事	工事			
			第二 辰巳小	22計画 設計	22実績 設計	工事	工事	工事	H26竣工	
	事業費(千円)			22年度 (22計画)	3,795,692					
			22年度 (22実績)	3,723,831						
	備考		川南小は、平成22年度まで収容対策のためのプレハブを増設しました。							

事業名		校舎等の改修〔学校施設課・学務課〕						
事業内容		小学校、中学校及び幼稚園等について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
								22計画
改築	第五砂町小	22計画	工事					
		22実績	工事					
	第二亀戸中	22計画	基本設計	実施設計	工事	工事		
		22実績	基本設計					
	第二亀戸小・幼	22計画			基本設計	実施設計	工事	H27 竣工
		22実績						
	第五大島小	22計画					基本設計	H29 竣工
		22実績						
	改築または改修	22計画				東陽小、辰巳小、香取小、第二大島小、砂町小、第四砂町小、第六砂町小、第七砂町小、小名木川小、第二大島中、砂町中、第二砂町中、第三砂町中		
		22実績				上記13校について、平成22年度実施の耐力度調査の結果等により、改築または改修を実施する。(改築は、平成27年度以降に実施。)		
	改修	深川六中	22計画	実施設計	工事			
			22実績	実施設計				
		東川小	22計画		工事			
22実績								
八名川小		22計画		工事				
		22実績						
ちどり幼		22計画		工事				
		22実績						
日光高原学園		22計画		耐震補強工事				
		22実績						
東砂幼		22計画		実施設計	工事			
		22実績						
大島幼		22計画			耐震補強工事			
	22実績							
第五砂町幼	22計画			実施設計	工事			
	22実績							

改修 活 動 量	みどり幼	22 計画				実施設計	工事	H26 竣工	
		22 実績							
	< 対象 施設 >	22 計画		実施設計	工事				
		22 実績							
	深川小	22 計画		実施設計	工事				
		22 実績							
	臨海小	22 計画			工事				
		22 実績							
	平久小・幼	22 計画			工事				
		22 実績							
	南陽小・幼	22 計画			実施設計	工事			
		22 実績							
	川南小・幼	22 計画			実施設計	工事			
		22 実績							
	扇橋小	22 計画			実施設計	工事			
		22 実績							
	元加賀小	22 計画			実施設計	工事			
		22 実績							
	第二辰巳小	22 計画			実施設計	工事			
		22 実績							
	浅間野川小	22 計画			実施設計	工事			
		22 実績							
	東砂小	22 計画				工事			
		22 実績							
	北砂小	22 計画				工事			
		22 実績							
	大島中	22 計画				実施設計	工事	H26 竣工	
		22 実績							
	22 計画					工事	H26 竣工		
	22 実績								
	22 計画					実施設計	H27 竣工		
	22 実績								
	22 計画					実施設計	H27 竣工		
	22 実績								
	22 計画					実施設計	H27 竣工		
	22 実績								
小学校	22 計画	改築・改修のほか、施設の状況に応じた小規模改修を 各校・園にて実施							
	22 実績								
中学校	22 計画								
	22 実績								
幼稚園	22 計画								
	22 実績								
事業費（千円）	22 年度 (22 計画)	1,635,899							
	22 年度 (22 実績)	1,442,883							
備考									

事業名		認定こども園の整備 <span style="float: right;">〔学務課〕</span>						
事業内容		東雲一丁目に民設民営の認定こども園を整備し、地域の幼稚園需要を満たすとともに、保育園待機児童の解消も図ります。 【施設竣工年度】平成 22 年度						
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要
	(仮称)東雲認定こども園	22 計画	工事					
		22 実績	工事					
事業費(千円)		22 年度 (22 計画)	0					
		22 年度 (22 実績)	0					
備 考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 児童・高齢者総合施設との合築により整備しました。</li> <li>・ 事業費は「児童・高齢者総合施設の整備」の項に計上しています。</li> <li>・ 活動量における「(仮称)東雲認定こども園」の正式名称は、「しのみ Y M C A こども園」となりました。</li> </ul>						

事業名	幼小中連携教育事業							〔学校支援課〕
事業内容	小学校1年生、中学校1年生の各学級に支援員を派遣し、「小1プロブレム」、 「中1ギャップ」の防止等を目的とした生活指導・学習指導を行います。 ・小学校1年生全学級に4~7月の間に「小1支援員」を派遣 ・中学校(3校)の1年生学級に「中1支援員」を派遣							
活動量	現状値 (21年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
小1支援員の配置 学級数	108	22計画	112	120	122	127	132	
		22実績	110					
中1支援員の配置 学級数	3	22計画	3	3	3	3	3	
		22実績	0					
事業費(千円)	22年度 (22計画)	45,383						
	22年度 (22実績)	39,854						
備考								



施策 1 2 : 健全で安全な社会環境づくり

事業名		児童館の改修 [放課後支援課]						
事業内容		児童館について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	改築	森下児童館	22計画				実施設計	工事
22実績								
	東砂児童館	22計画	耐震補強工事					
		22実績	耐震補強工事					
	児童会館	22計画	耐震補強設計	工事				
		22実績	耐震補強設計					
	大島児童館	22計画	実施設計	工事				
		22実績	実施設計					
	東雲児童館	22計画	実施設計	工事				
		22実績	実施設計					
改修	古石場児童館	22計画		工事				
		22実績						
	豊洲児童館	22計画			工事			
		22実績						
	南砂児童館	22計画			工事			
		22実績						
	亀戸児童館	22計画				工事		
		22実績						
	小名木川児童館	22計画					実施設計	H27 竣工
		22実績						
事業費(千円)		22年度 (22計画)	16,026					
		22年度 (22実績)	11,445					
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>東砂児童館の事業費は、「東砂福祉会館の改修」の項に計上しています。</li> <li>児童会館については、児童の安全を確保するための耐震補強工事等を実施します。また、今後の施設のあり方を検討したうえで、必要な改修等を実施する予定です。</li> <li>東雲児童館は、耐震補強工事を併せて実施します。</li> </ul>						

事業名		学童クラブの改修						〔放課後支援課〕
事業内容		学童クラブについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
			・元加賀、南陽、東砂第三 上記3クラブは、小学校に合わせて改修 ・香取、砂町、第七砂町 上記3クラブは、小学校に合わせて改築または改修					
	東砂学童クラブ	22 計画	耐震補強工事					
		22 実績	耐震補強工事					
	毛利学童クラブ	22 計画	工事					
		22 実績	工事					
	大島七丁目学童クラブ	22 計画	実施設計	工事				
		22 実績	実施設計					
	東雲学童クラブ	22 計画	実施設計	工事				
		22 実績	実施設計					
	古石場学童クラブ	22 計画		工事				
		22 実績						
	深川学童クラブ	22 計画		工事				
		22 実績						
	第四大島学童クラブ	22 計画		工事				
		22 実績						
	平久学童クラブ	22 計画		実施設計	工事			
		22 実績						
	大島四丁目学童クラブ	22 計画		実施設計	工事			
		22 実績						
豊洲学童クラブ	22 計画			工事				
	22 実績							
南砂学童クラブ	22 計画			工事				
	22 実績							
亀戸学童クラブ	22 計画				工事			
	22 実績							
北砂七丁目学童クラブ	22 計画				工事			
	22 実績							
大島五丁目学童クラブ	22 計画					工事	H26 竣工	
	22 実績							

活 動 量	小名木川 学童クラブ	22 計画					実施設計	H27 竣工
		22 実績						
	南砂六丁目 学童クラブ	22 計画					実施設計	H27 竣工
		22 実績						
事業費（千円）		22 年度 (22 計画)	37,701					
		22 年度 (22 実績)	32,283					
備 考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・東砂学童クラブの事業費は、「東砂福社会館の改修」の項に計上しています。</li> <li>・大島七丁目学童クラブの事業費は、「大島児童館の改修」の項に計上しています。</li> <li>・東雲学童クラブの事業費は、「東雲児童館の改修」の項に計上しています。</li> <li>・毛利、東雲学童クラブは、耐震補強工事を併せて実施します。</li> </ul>						

事業名	放課後子どもプラン事業							〔放課後支援課〕
事業内容	小学校の施設を活用して、放課後子ども教室（げんきっず）と学童クラブを連携・一体的に実施する「江東きっずクラブ」を整備・運営します。 ・「遊び」「学び」「交流」の場の提供 ・学校教育、地域、家庭等との連携・協力 ・ウィークエンドスクール、合宿通学、児童館等の各事業との連携 ・学童クラブ機能・スペースを確保するとともに育成時間を延長 ・平成22年度から10か年を目途に全小学校実施に向けて計画的に推進							
活動量	現状値 (21年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
放課後子どもプラン実施小学校数 (校)	0	22計画	4	9	14	19	24	
		22実績	4					
事業費(千円)	22年度 (22計画)	163,824						
	22年度 (22実績)	157,510						
備考								

### 3 区民の力で築く元気に輝くまち

施策 14 : 区内中小企業の育成

事業名	商工情報ネットワーク化事業 <span style="float: right;">〔経済課〕</span>							
事業内容	インターネットを活用し、企業間の情報交換や各種情報サービスを提供する中小企業支援サイト「K-NE T」、及び各種パソコン教室や交流の場としての中小企業情報交流室「ITパークこうとう」の管理運営を行います。 また、ホームページを作成・更新する中小企業及び中小企業団体に助成を行い、より一層のネットワーク化を図ります。							
活動量	現状値		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	5か年 合計
ネットワーク 整備・更新	整備・更新 (21年度)	22計画	整備・ 更新	整備・ 更新	整備・ 更新	整備・ 更新	整備・ 更新	
		22実績	整備・ 更新					
ホームページ 作成・更新 支援件数(件)	33 (20年度)	22計画	35	35	35	35	35	175
		22実績	55					
事業費(千円)	22年度 (22計画)	24,267						
	22年度 (22実績)	24,323						
備考								

施策 16 : 安心できる消費者生活の実現

事業名		消費者センターの改修							〔経済課〕
事業内容		消費者センターについて、各設備及び建物の改修を行います。							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	消費者センター	22計画					実施設計	H28 竣工	
		22実績							
事業費(千円)		22年度 (22計画)			0				
		22年度 (22実績)			0				
備考									

施策17：コミュニティの活性化

事業名		地区集会所の改修 〔地域振興課〕							
事業内容		地区集会所について、各設備及び建物の改修を行います。							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	大島東 地区集会所	22計画	工事						
		22実績	工事						
	深川 地区集会所	22計画	工事						
		22実績	工事						
	越中島 地区集会所	22計画	工事						
		22実績	工事						
	南砂西 地区集会所	22計画	工事						
		22実績	工事						
	千田 地区集会所	22計画	実施設計	工事					
		22実績	実施設計						
	東砂南 地区集会所	22計画	実施設計	工事					
		22実績	実施設計						
	東砂北 地区集会所	22計画	実施設計		工事				
		22実績	実施設計						
	枝川西 地区集会所	22計画	実施設計		工事				
		22実績	実施設計						
	亀戸西 地区集会所	22計画			実施設計	工事			
		22実績							
	毛利 地区集会所	22計画			実施設計	工事			
22実績									
牡丹 地区集会所	22計画			実施設計		工事	H26 竣工		
	22実績								
永代 地区集会所	22計画			実施設計		工事	H26 竣工		
	22実績								
三好 地区集会所	22計画					実施設計	H27 竣工		
	22実績								
大島 地区集会所	22計画					実施設計	H27 竣工		
	22実績								
亀戸北 地区集会所	22計画					実施設計	H28 竣工		
	22実績								



北砂中央 地区集会所	22 計画					実施設計	H28 竣工
	22 実績						
事業費（千円）	22 年度 (22 計画)	1 2 7 , 2 7 0					
	22 年度 (22 実績)	1 0 6 , 6 1 4					
備 考	大島東、深川、越中島、南砂西地区集会所は、耐震補強工事を併せて実施しました。						

事業名			区民館の改修						〔区民課〕
事業内容			区民館について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	改築	施設名	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要	
		南砂 区民館	22 計画	工事					
	22 実績		工事						
	改修	東陽 区民館	22 計画		設計	工事			
			22 実績						
		砂町 区民館	22 計画					設計	H27 竣工
22 実績									
事業費（千円）	22 年度 (22 計画)		0						
	22 年度 (22 実績)		0						
備 考			南砂区民館の事業費は、「南砂出張所の改修」の項に計上していません。						

施策 18 : 地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進

事業名		文化学習施設の改修 <span style="float: right;">〔文化観光課〕</span>							
事業内容		江東区文化センター及び各地域文化センターについて、各設備及び建物の改修を行います。							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	改築	豊洲文化センター	22計画				工事	工事	H26 竣工
			22実績						
	改修	江東区文化センター	22計画	実施設計		工事			
			22実績	実施設計					
	改修	砂町文化センター	22計画				工事	工事	H26 竣工
			22実績						
	事業費(千円)		22年度 (22計画)	77,341					
22年度 (22実績)			44,100						
備考									

事業名		区民体育館の改修 〔スポーツ振興課〕						
事業内容		スポーツセンターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	亀戸 スポーツ センター	22計画	実施設計	工事				
		22実績	実施設計					
事業費（千円）		22年度 (22計画)	27,300					
		22年度 (22実績)	19,320					
備考								

事業名		屋外区民運動施設の改修 〔スポーツ振興課〕						
事業内容		屋外区民運動施設について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	夢の島 野球場	22計画		工事		工事		
		22実績						
	潮見 運動公園	22計画	基本設計	実施設計	工事			
		22実績	基本設計					
	東砂 庭球場	22計画				工事		
		22実績						
	夢の島 競技場	22計画					設計・工事	H26竣工
22実績								
事業費（千円）		22年度 (22計画)	24,000					
		22年度 (22実績)	21,000					
備考								

事業名		図書館の改修〔江東図書館〕							
事業内容		図書館について、各設備及び建物の改修を行います。							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	改築	白河こども としょかん	22計画	工事					
			22実績	工事					
	改築	豊洲 図書館	22計画				工事	工事	H26 竣工
			22実績						
	改修	江東 図書館	22計画		実施設計	工事	工事		
			22実績						
		砂町 図書館	22計画				工事	工事	H26 竣工
			22実績						
	事業費(千円)		22年度 (22計画)	2,991					
22年度 (22実績)			2,453						
備考									

施策 19 : 男女共同参画社会の実現

事業名		男女共同参画推進センターの改修〔男女共同参画推進センター〕						
事業内容		男女共同参画推進センターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	男女共同参画推進センター	22計画					実施設計	H28 竣工
		22実績						
事業費(千円)		22年度(22計画)	0					
		22年度(22実績)	0					
備考								

施策 20 : 文化の彩り豊かな地域づくり

事業名		歴史文化施設の改修 <span style="float: right;">〔文化観光課〕</span>							
事業内容		歴史文化施設について、各設備及び建物の改修を行います。							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	深川江戸資料館	22計画	工事						
		22実績	工事						
	芭蕉記念館 (分館含む)	22計画	工事						
		22実績	工事						
	伝統芸能 稽古場	22計画		工事					
22実績									
事業費(千円)		22年度 (22計画)	657,299						
		22年度 (22実績)	654,292						
備考									

施策 2 1 : 地域資源を活用した観光振興

事業名	観光活性化事業 〔文化観光課〕						
事業内容	<p>地域資源を活用した新たな観光施策を展開するため、(仮称)江東区観光推進プランを策定します。また、広く内外に観光情報をPRすることで、江東区への来訪者を増やすとともに、おもてなしの心をもつ観光ガイドを活用し、観光客の満足度を高めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光推進プランの策定</li> <li>・観光のPR 観光写真コンクール、観光マップ・観光PR用小冊子の作成</li> <li>・観光情報発信コーナーの設置</li> <li>・観光ガイドの活用 観光ボランティアガイドの養成 観光まちあるきガイドの実施</li> <li>・シャトルバスの運行</li> </ul>						
活動量	現状値		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
観光推進プランの策定	調査 (21年度)	22計画	策定				
		22実績	策定				
観光情報発信コーナー		22計画	豊洲地区に設置				
		22実績	豊洲地区に設置				
観光ガイドの案内者数(人)	1,216 (20年度)	22計画	1,300	1,450	1,600	1,800	2,000
		22実績	2,169				
シャトルバス運行日数(日)	118 (20年度)	22計画	120	120	120	120	120
		22実績	118				
事業費(千円)	22年度 (22計画)	85,327					
	22年度 (22実績)	75,966					
備考	「(仮称)江東区観光推進プラン」の正式名称は、「江東区観光推進プラン」となりました。						

事業名	観光拠点整備支援事業							〔文化観光課〕
事業内容	香取大門通り会でのレトロなまち並みの創設や、亀戸地区における観光拠点施設の整備を支援します。							
活動量	現状値 (21年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
観光レトロ商店街の整備	商店街選定、 事業計画策定	22計画	整備補助					
		22実績	整備補助					
観光拠点施設の整備(亀戸)	検討・調査	22計画	基本計画 策定					
		22実績	基本計画 策定					
事業費(千円)	22年度 (22計画)	297,040						
	22年度 (22実績)	281,284						
備考								



## 4 ともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち

施策 2 2 : 健康づくりの推進

事業名	健康プラン推進事業							〔健康推進課〕
事業内容	「健康プラン 21 (平成 16~25 年度)」及び「食育推進計画」を着実に推進し、5 つの重点課題の解決に向けて、健康づくり事業の企画実施や啓発事業を行います。							
活動量	現状値 (20 年度)		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	
健康に関する 講演会 (回)	1	22 計画	1	1	1	1	0	
		22 実績	1					
小中学校での 講演会 (校)	22	22 計画	20	20	20	20	0	
		22 実績	27					
メニューコンクール の実施 (回)	1	22 計画	1	1	1	1	0	
		22 実績	1					
事業費 (千円)	22 年度 (22 計画)	6,001						
	22 年度 (22 実績)	5,136						
備考								

施策 2 4 : 保健・医療施策の充実

事業名		総合病院の整備 <span style="float: right;">〔地域保健課〕</span>						
事業内容		豊洲地区に、地域医療の中核的役割を果たす総合病院を整備します。 【施設竣工年度】平成 25 年度						
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要
	総合病院	22 計画	調査			竣工		
		22 実績	調査					
事業費（千円）		22 年度 (22 計画)	2,000					
		22 年度 (22 実績)	3,341					
備 考								

施策 25 : 総合的な福祉の推進

事業名		地域包括支援センターの整備 <span style="float:right">〔高齢者支援課〕</span>						
事業内容		<p>高齢者の生活を地域で支える拠点となる地域包括支援センターを整備します。整備は4つの日常生活圏域についてそれぞれ2施設ずつ行うことを基本とし、平成23年度までに8施設の整備を行います。</p> <p style="text-align:center">【施設竣工年度】平成22～23年度：深川北圏域、深川南圏域、 亀戸・大島圏域</p>						
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備 (施設)	22計画	1	2				
		22実績	1					
事業費(千円)		22年度 (22計画)	5,100					
		22年度 (22実績)	5,098					
備考								

事業名		小規模多機能型居宅介護施設の整備 <span style="float:right">〔福祉課〕</span>						
事業内容		<p>通所利用者に対し、日常生活上の介護と機能訓練を行うとともに、希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせサービスを提供する小規模多機能型居宅介護施設の整備を推進します。</p> <p style="text-align:center">【施設竣工年度】平成22年度：亀戸・大島圏域(2)、深川北圏域(1) 平成23年度：砂町圏域</p>						
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備 (施設)	22計画	3	1				
		22実績	3					
事業費(千円)		22年度 (22計画)	39,927					
		22年度 (22実績)	39,927					
備考								

事業名		高齢者在宅サービスセンターの改修							〔福祉課〕
事業内容		高齢者在宅サービスセンターについて、各設備及び建物の改修を行います。							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	大島高齢者 在宅サービス センター	22計画		工事					
		22実績							
	南砂高齢者 在宅サービス センター	22計画			工事				
22実績									
事業費(千円)		22年度 (22計画)	0						
		22年度 (22実績)	0						
備考									

事業名		特別養護老人ホームの整備							〔福祉課〕
事業内容		日常全般の介護を行う特別養護老人ホームの整備を推進します。 平成24～26年度：亀戸・大島圏域 【施設竣工年度】平成26年度							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	新規整備 (1施設)	22計画			設計・工事	工事	工事	H26竣工	
		22実績							
	定員増数 (人)	22計画					100		
22実績									
事業費(千円)		22年度 (22計画)	77,500						
		22年度 (22実績)	77,500						
備考		平成22年度の事業費は、既存施設への分割助成分です。							

事業名		介護老人保健施設の整備							〔福祉課〕
事業内容		高齢者に必要な医療及び日常生活上の介護を行う介護老人保健施設の整備を推進します。 【施設竣工年度】平成 24 年度							
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要	
	新規整備 (1 施設)	22 計画		工事	工事				
		22 実績							
	定員増数 (人)	22 計画			100				
22 実績									
事業費(千円)		22 年度 (22 計画)	0						
		22 年度 (22 実績)	0						
備考									

事業名		認知症高齢者グループホームの整備							〔福祉課〕
事業内容		少人数での共同生活の中で、日常生活上の介護や機能訓練を提供する認知症高齢者グループホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成 22 年度：亀戸・大島圏域(2)、深川北圏域(1) 平成 23 年度：新砂圏域(1)、未定(3) 平成 24～26 年度：未定							
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要	
	新規整備 (施設)	22 計画	3	4	1	1	1		
		22 実績	3						
	定員増数 (人)	22 計画	54	63	18	18	18		
22 実績		54							
事業費(千円)		22 年度 (22 計画)	1 3 1 , 3 8 3						
		22 年度 (22 実績)	1 2 1 , 9 6 4						
備考									

事業名		都市型軽費老人ホームの整備							〔福祉課〕
事業内容		自立生活に不安のある低所得高齢者が、住みなれた地域で安心して暮らせる都市型軽費老人ホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成 23 年度：平野一丁目、未定 平成 26 年度：大島七丁目							
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要	
	新規整備 (施設)	22 計画							
		22 実績							
	定員増数 (人)	22 計画							
22 実績									
事業費(千円)		22 年度 (22 計画)							
		22 年度 (22 実績)	3,000						
備考		平成 22 年度補正予算(第 1 号)で新たに主要事業に選定された事業です。							

事業名		障害者多機能型入所施設の整備							〔福祉課〕
事業内容		障害者が、日常生活支援を受けながら、地域生活へ移行することを支援するため、日中活動の場も併設した本区初の障害者多機能型入所施設の整備を平成 25 年度から 27 年度にかけて推進します。 【施設竣工年度】平成 27 年度							
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要	
	新規整備 (1 施設)	22 計画				設計	工事	H27 竣工	
		22 実績							
事業費(千円)		22 年度 (22 計画)	0						
		22 年度 (22 実績)	0						
備考									

事業名	福祉サービス第三者評価事業〔福祉課・障害者支援課・保育課〕							
事業内容	東京都福祉サービス第三者評価システムによる区立福祉施設の評価の受審、及び区内福祉事業者が受審する際の補助を行い、評価受審を推進します。							
活動量	現状値 (20年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	5か年 合計
認知症高齢者グループホーム(施設)	4	22計画	9	12	16	17	18	72
		22実績	10					
特別養護老人ホーム(旧区立施設)(施設)	0	22計画	0	3	0	3	0	6
		22実績	0					
介護老人保健施設(施設)	2	22計画	2	2	2	2	3	11
		22実績	1					
小規模多機能型居宅介護施設(施設)	0	22計画	0	3	4	4	4	15
		22実績	1					
その他の高齢者施設(施設)	4	22計画	2	0	0	2	0	4
		22実績	2					
児童デイサービス施設(施設)	0	22計画	1	0	1	1	0	3
		22実績	1					
公設公営保育園(園)	11	22計画	11	11	11	11	11	55
		22実績	11					
公設民営保育園(園)	1	22計画	3	4	3	4	4	18
		22実績	4					
認証保育所(施設)	8	22計画	12	14	17	19	20	82
		22実績	20					
事業費(千円)	22年度 (22計画)	23,850						
	22年度 (22実績)	22,331						
備考	その他の高齢者施設は、居宅介護支援事業所ならびに通所介護事業所です。							



施策 26 : 地域で支える福祉の充実

事業名		児童・高齢者総合施設の整備 <span style="float:right">〔福祉課〕</span>						
事業内容		高齢者福祉機能を持ち、こどもと高齢者等が世代を超えて交流できる児童・高齢者総合施設を、認定こども園との合築により「グランチャ東雲」として整備します。 【施設竣工年度】平成 22 年度						
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要
	児童・高齢者総合施設	22 計画	工事					
		22 実績	工事					
事業費(千円)		22 年度 (22 計画)	2,146,643					
		22 年度 (22 実績)	2,138,730					
備考								

事業名		健康老人向け施設の改修 <span style="float:right">〔福祉課〕</span>						
事業内容		福社会館や老人福祉センターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要
	東砂福社会館	22 計画	耐震補強工事					
		22 実績	耐震補強工事					
	古石場福社会館	22 計画		工事				
		22 実績						
	深川老人福祉センター 森下分館	22 計画			工事			
22 実績								
事業費(千円)		22 年度 (22 計画)	51,839					
		22 年度 (22 実績)	42,945					
備考								

事業名	高齢者地域見守り支援事業								〔高齢者支援課〕
事業内容	<p>高齢者が社会的に孤立することなく暮らすことができるよう、地域の実情に応じた地域主体の見守り体制づくりを支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・セミナーの開催</li> <li>・支え合いマップの作成</li> <li>・活動実践発表会・交流会を通じた情報の共有化</li> <li>・見守り拠点開設への助成</li> </ul>								
活動量	現状値 (20年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	5か年 合計	
サポート地域数 (地域)	3	22計画	4	4	8	8	8	32	
		22実績	4						
活動実践発表会・ 交流会開催回数 (回)	0	22計画	1	1	1	1	1	5	
		22実績	1						
見守り拠点開設助 成件数(件)	0	22計画	4	4	8	8	8	32	
		22実績	4						
(仮称)見守りネ ットワーク協議会 開催回数(回)	0	22計画	2	2	2	2	2	10	
		22実績	2						
事業費(千円)	22年度 (22計画)	1,966							
	22年度 (22実績)	1,515							
備考	活動量における「(仮称)見守りネットワーク協議会」の正式名称は、「高齢者見守り連絡会」となりました。								

施策 27 : 自立と社会参加の促進

事業名		障害者福祉施設の改修							〔福祉課〕
事業内容		障害者福祉施設について、各設備及び建物の改修を行います。							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	第二あすなろ作業所	22計画		実施設計	工事				
		22実績							
事業費(千円)		22年度 (22計画)			0				
		22年度 (22実績)			0				
備考									

事業名	権利擁護推進事業〔高齢者支援課・障害者支援課・保健予防課〕						
事業内容	<p>認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等判断能力が十分でない人が、地域で安心して自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用に関しての相談や助言、情報提供等の支援を行います。</p> <p>判断能力を有する高齢者及び身体障害者のうち、日常生活を営むことが困難な者に対し、日常的な金銭管理の援助や通帳、書類等の預かりを行います。</p> <p>利用者本人の財産や権利を守る後見人を選任し、本人に代わって保護する成年後見制度の利用を支援します。</p>						
活動量	現状値 (20年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
相談件数 (一般相談)(件)	3,501	22計画	5,000	5,200	6,000	6,000	6,000
		22実績	5,880				
相談件数 (専門相談)(件)	86	22計画	100	110	130	140	150
		22実績	105				
成年後見区長申立 件数(件)	26	22計画	33	33	43	43	43
		22実績	29				
事業費(千円)	22年度 (22計画)	40,157					
	22年度 (22実績)	31,552					
備考							

## 5 住みよさを実感できる世界に誇れる まち

施策 28 : 計画的なまちづくりの推進

事業名		景観重点地区の整備 [都市計画課・水辺と緑の課]						
事業内容		<p>万年橋周辺の景観重点地区指定に伴い、これまで地区内の都市景観重要建造物（万年橋）及び児童遊園の修景改修を行いました。さらに公園についても景観に配慮して整備します。</p> <p>また、江東区景観計画に基づき、重点的に良好な景観の誘導及び保全を図ることが必要な地区を選定し、順次景観重点地区に指定します。</p>						
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	清澄二丁目公園	22計画	修景改修					
		22実績	修景改修					
	景観重点地区	22計画	選定					
		22実績						
	事業費（千円）		22年度 (22計画)	30,000				
22年度 (22実績)			29,501					
備考								

施策 29 : 住みよい住宅・住環境の形成

事業名		区営住宅の改修〔住宅課〕							
事業内容		区営住宅について、各設備及び建物の改修を行います。 また、耐震診断の結果に基づき補強工事を行い、全区営住宅を耐震化します。							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	扇橋一丁目 アパート	22計画	工事			工事			
		22実績	工事						
	塩浜住宅	22計画	耐震補強設計	工事				工事	
		22実績	耐震補強設計						
	猿江一丁目 アパート	22計画	耐震補強設計	工事					
		22実績	耐震補強設計						
	北砂二丁目 アパート	22計画	耐震補強設計・工事	工事					
		22実績	耐震補強設計・工事						
	大島五丁目 住宅	22計画	耐震補強設計	耐震補強工事			工事		
		22実績							
	東砂八丁目 住宅	22計画	耐震補強設計	耐震補強工事			工事		
		22実績	耐震補強設計						
	森下二丁目 住宅	22計画	工事			工事			
		22実績	工事						
	塩浜一丁目 住宅	22計画	工事				工事		
22実績		工事							
北砂七丁目 住宅	22計画	工事			工事	工事			
	22実績	工事							
東陽一丁目 住宅	22計画	工事				工事			
	22実績	工事							
東陽一丁目 第二住宅	22計画				工事	工事	工事		
	22実績								
事業費(千円)		22年度 (22計画)	185,773						
		22年度 (22実績)	150,105						
備考		・塩浜住宅、猿江一丁目アパート、北砂二丁目アパートは、平成23年度に耐震補強工事を併せて実施します。							

	・大島五丁目住宅については、耐震補強設計及び耐震補強工事が不要になりました。
--	--

<b>事業名</b>	マンション計画修繕調査支援事業 <span style="float: right;">〔住宅課〕</span>							
<b>事業内容</b>	大規模な修繕に取り組む目的で建物及び設備に関する修繕箇所や工事内容等の調査を実施する区内のマンションの管理組合等に対し、必要な調査費の補助を行います。							
<b>活動量</b>	現状値 (20年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	5か年 合計
年間助成件数(件)	6	22計画	40	40	40	40	40	200
		22実績	18					
<b>事業費(千円)</b>	22年度 (22計画)	13,025						
	22年度 (22実績)	3,692						
<b>備考</b>								



施策30：ユニバーサルデザインのまちづくり

事業名		だれでもトイレの整備							〔水辺と緑の課〕
事業内容		老朽化が進んだ公衆便所を障害者・高齢者・妊婦・乳幼児を連れている親等が利用しやすい「だれでもトイレ」として整備します。							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	だれでもトイレ整備(か所)	22計画	5 (1)	5	5 (1)	5	6		
		22実績	4 (1)						
事業費(千円)		22年度(22計画)	41,647						
		22年度(22実績)	38,441						
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>活動量には、「区立公園の改修」の項で実施する整備数を含みます。</li> <li>活動量の( )内は、外数で既存のだれでもトイレの改修数です。</li> </ul>							

事業名		ユニバーサルデザイン推進事業							〔まちづくり推進課〕
事業内容		ユニバーサルデザインに関する意識向上を図るため、これまで実施してきたユニバーサルデザインのまちづくりワークショップに加え、平成22年度からはフォーラム等を開催します。 平成22年度は、ユニバーサルデザインのまちづくりハンドブックを区内の全小学校へ配付し、小学校への出前講座を開催します。							
活動量	現状値(20年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度		
ワークショップ開催回数(回)	8	22計画	4	4	4	4	4		
		22実績	4						
小学校等での出前講座開催回数(回)		22計画	3	3	3	3	3		
		22実績	4						
フォーラム開催回数(回)		22計画	1	1	1	1	1		
		22実績	1						
事業費(千円)		22年度(22計画)	5,567						
		22年度(22実績)	4,996						
備考									

施策 3 1 : 便利で快適な道路・交通網の整備

事業名		都市計画道路の整備							〔道路課〕
事業内容		豊洲地区の再開発に合わせて、補助 200 号線(豊洲橋の架替含む)・補助 199 号線を整備します。また、沿線の開発に合わせて、補助 115 号線を整備します。 【施設竣工年度】平成 25 年度：豊洲地区(補助 200・199 号線) 平成 28 年度：大島地区(補助 115 号線)							
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要	
	豊洲地区 (補助 200・199 号線)	22 計画	設計・工事	設計・工事	工事	工事			
		22 実績	設計・工事						
	大島地区 (補助 115 号線)	22 計画	設計	用地買収	用地買収	用地買収	工事	H28 竣工	
22 実績		設計							
事業費(千円)		22 年度 (22 計画)	1,051,837						
		22 年度 (22 実績)	1,034,588						
備考									

事業名		道路の無電柱化							〔道路課〕
事業内容		区道における無電柱化を推進します。 【施設竣工年度】平成 22 年度：富岡地区モデル路線 平成 25 年度：豊洲地区 平成 26 年度：亀戸地区							
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要	
	富岡地区 モデル路線	22 計画	工事						
		22 実績	工事						
	豊洲地区	22 計画	設計・移設	工事	工事	工事			
		22 実績	設計						
	亀戸地区	22 計画	設計	移設	工事	工事	工事	H26 竣工	
22 実績		設計							
事業費（千円）		22 年度 (22 計画)	417,200						
		22 年度 (22 実績)	421,977						
備考		豊洲地区については、電線共同溝の整備に支障となる既設埋設物の移設が不要になりました。							

事業名		主要生活道路の改修							〔道路課〕
事業内容		区道について、歩行者及び車両が安全に通行できるよう、破損の著しい路線を改修します。							
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要	
	道路改修 (㎡)	22 計画	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000		
		22 実績	23,645						
事業費（千円）		22 年度 (22 計画)	520,300						
		22 年度 (22 実績)	410,477						
備考									

事業名		橋梁の改修〔道路課〕						
事業内容		老朽化した橋梁を計画的に架替・改修・塗装することにより耐用年数を延ばすとともに、大地震に備えて耐震補強を行います。また、橋梁形態が必要のないものについては計画的に撤去します。						
施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
		耐震補強 (橋)	22計画 22実績	7 7	6	6		
架替	清水橋	22計画			設計		H29 竣工	
		22実績						
	大栄橋	22計画	設計		工事	工事		
		22実績	設計					
	三石橋	22計画	設計		工事	工事		
		22実績	設計					
	平野橋	22計画		設計		工事	工事	
		22実績						
改修	三島橋	22計画			設計		工事	
		22実績						
活動量	中川大橋	22計画				設計	H28 竣工	
		22実績						
	雲雀橋	22計画					設計	
		22実績						
	点検調査	22計画					調査	
		22実績						
	深川八中前 横断歩道橋	22計画	工事					
		22実績	工事					
撤去	豎川 人道橋	22計画	設計	工事				
		22実績	設計					
	富士見橋	22計画	設計		工事			
		22実績	設計					
	豊島橋	22計画				設計	H27 竣工	
		22実績						
	塗装(橋)	22計画	3	2	2	4	4	
		22実績	4					
事業費(千円)		22年度 (22計画)	304,959					
		22年度 (22実績)	248,258					
備考								

事業名		街路灯の改修 〔水辺と緑の課〕						
事業内容		区道に設置している老朽化した街路灯を改修します。改修にあたっては、省エネ化を図り、平成 31 年度には温室効果ガスを約 19.8%（区全体換算 3.8%）削減し（平成 12 年度比）環境負荷を低減します。						
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要
	街路灯 (基)	22 計画	560	560	560	560	560	
		22 実績	445					
事業費(千円)		22 年度 (22 計画)	1 2 0 , 0 1 4					
		22 年度 (22 実績)	9 9 , 7 6 0					
備考								

事業名		自転車駐車場の整備 〔交通対策課〕						
事業内容		南部地域の開発に合わせ、駅周辺に自転車駐車場を整備します。 【施設竣工年度】平成 26 年度：有明駅・国際展示場駅 平成 26 年度：有明テニスの森駅 平成 27 年度：市場前駅						
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要
	有明駅 (ゆりかもめ)	22 計画				設計	工事	H26 竣工
	国際展示場駅 (りんかい線)	22 実績						
	有明テニスの森駅	22 計画				設計	工事	H26 竣工
		22 実績						
	市場前駅	22 計画					設計	H27 竣工
		22 実績						
事業費(千円)		22 年度 (22 計画)	0					
		22 年度 (22 実績)	0					
備考								

事業名		自転車保管場所の整備 〔交通対策課〕						
事業内容		撤去自転車收容のため、自転車保管場所を整備します。 【施設竣工年度】平成 23 年度						
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要
	新規整備 (1 施設)	22 計画	設計	工事				
22 実績		設計						
事業費(千円)		22 年度 (22 計画)			0			
		22 年度 (22 実績)			0			
備考		事業費は、「区民農園の整備」の項に計上しています。						

## 施策 3 2 : 災害に強い都市の形成

事業名		公共施設の耐震改修 〔営繕課・学校施設課〕							
事業内容		旧耐震基準により建築された公共施設について、耐震診断の結果、耐震性能の低い建物について、補強工事を行います。江東区耐震改修促進計画に基づき、平成 27 年度までに 100%の耐震化を目指します。							
活動量	施設名		22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要	
	大島東 地区集会所	22 計画	耐震補強工事						
		22 実績	耐震補強工事						
	深川 地区集会所	22 計画	耐震補強工事						
		22 実績	耐震補強工事						
	越中島 地区集会所	22 計画	耐震補強工事						
		22 実績	耐震補強工事						
	南砂西 地区集会所	22 計画	耐震補強工事						
		22 実績	耐震補強工事						
	東砂福祉 会館	22 計画	耐震補強工事						
		22 実績	耐震補強工事						
	毛利学童 クラブ	22 計画	耐震補強工事						
		22 実績	耐震補強工事						
	児童会館	22 計画	耐震補強設計	耐震補強工事					
		22 実績	耐震補強設計						
	古石場 福社会館	22 計画		耐震補強工事					
		22 実績							
	深川北 子ども家庭 支援センター	22 計画		耐震補強工事					
		22 実績							
	日光高原 学園	22 計画		耐震補強工事					
22 実績									
大島幼稚園	22 計画			耐震補強工事					
	22 実績								
南砂児童館	22 計画			耐震補強工事					
	22 実績								
江東図書館	22 計画			耐震補強工事	耐震補強工事				
	22 実績								

事業費（千円）	22年度 (22計画)	0	
	22年度 (22実績)	0	
備 考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業費は各施設改修事業の項に計上しています。</li> <li>・東砂福祉会館は、東砂児童館及び東砂学童クラブとの合築施設です。</li> </ul>	

事業名		細街路の拡幅整備 [建築調整課]						
事業内容		幅員4m未満の道路で、建築基準法第42条2項の適用を受ける道路に面する敷地の所有者・借地権者からの申請を受けて、拡幅整備工事を行います。						
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘 要
	拡幅整備 延長(m)	22計画	850	850	850	850	850	
		22実績	592					
事業費（千円）		22年度 (22計画)	78,493					
		22年度 (22実績)	55,799					
備 考								



事業名	民間建築物耐震促進事業							
事業内容	〔建築調整課〕 江東区耐震改修促進計画の方針に従い、特に民間建築物の耐震化を促進するため、一定の要件を備える民間建築物の耐震診断・耐震設計・耐震改修経費の一部を補助します。							
活動量	現状値 (20年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	5か年 合計
木造戸建住宅無料 簡易診断件数(件)	57	22計画	100	100	100	100	100	500
		22実績	59					
木造戸建住宅精密 診断助成件数(件)	6	22計画	20	20	20	20	20	100
		22実績	13					
木造戸建住宅耐震 改修助成件数(件)	3	22計画	14	14	14	14	14	70
		22実績	9					
分譲マンションアドバ イザー派遣件数(件)		22計画	5	5	5	5	5	25
		22実績	0					
マンション耐震診 断助成件数(件)	0	22計画	10	10	10	10	10	50
		22実績	5					
マンション耐震設 計助成件数(件)		22計画	5	5	5	5	5	25
		22実績	0					
マンション耐震改 修助成件数(件)	0	22計画	5	5	5	5	5	25
		22実績	0					
民間特定建築物耐震 診断助成件数(件)	0	22計画	2	2	2	2	2	10
		22実績	0					
民間特定建築物耐震 設計助成件数(件)		22計画	2	2	2	2	2	10
		22実績	0					
民間特定建築物耐震 改修助成件数(件)	0	22計画	2	2	2	2	2	10
		22実績	0					
緊急輸送道路沿道建築物 耐震診断助成件数(件)	0	22計画	2	2	2	2	2	10
		22実績	0					
緊急輸送道路沿道建築物 耐震設計助成件数(件)		22計画	2	2	2	2	2	10
		22実績	0					
緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修助成件数(件)	0	22計画	2	2	2	2	2	10
		22実績	0					
事業費(千円)	22年度 (22計画)	154,303						
	22年度 (22実績)	23,469						
備考								

施策 3 3 : 地域防災力の強化

事業名	民間防災組織育成事業							〔防災課〕
事業内容	町会・自治会・マンション管理組合等を母体とする自主防災組織(災害協力隊)・消防少年団・防火防災協会の活動を助成するため、資機材の提供等を行います。 5年間で、災害協力隊を10隊、消火隊を5隊新設します。							
活動量	現状値 (21年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
災害協力隊数(隊)	280	22計画	282	284	286	288	290	
		22実績	285					
消火隊数(隊)	66	22計画	67	68	69	70	71	
		22実績	68					
事業費(千円)	22年度 (22計画)	42,106						
	22年度 (22実績)	32,503						
備考								

### 施策 3 4 : 事故や犯罪のないまちづくり

事業名	生活安全対策事業 <span style="float: right;">〔危機管理課〕</span>							
事業内容	事故や犯罪のないまちづくりを実現するため、区に登録申請のあった安全安心パトロール団体への資機材支給等を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・江東区安全安心パトロール団体への資機材支給</li> <li>・江東区パトロールカーによるパトロールの実施</li> <li>・江東区生活安全対策協議会の開催</li> <li>・こどもセーフティー教室の開催</li> <li>・江東区地域安全のつどいを区内の警察署や防犯協会と共同開催</li> <li>・生活安全ガイドブックの作成・配布</li> <li>・地域安全マップ作成支援</li> <li>・こうとう安全安心メールの配信</li> </ul>							
活動量	現状値 (20年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	5か年 合計
防犯パトロール団体への資機材の支給件数(件)	7	22 計画	10	10	10	10	10	50
		22 実績	13	/	/	/	/	/
こうとう安全安心メール登録者数(人)	1,833	22 計画	2,200	2,400	2,600	2,800	3,000	/
		22 実績	4,092	/	/	/	/	/
事業費(千円)	22年度 (22計画)	41,199						
	22年度 (22実績)	29,987						
備考								



## 計画の実現に向けて

事業名		(仮称)シビックセンターの整備							[企画課]
事業内容		区南部地域の拠点となり、地域住民の利便性を高める複合施設「(仮称)シビックセンター」を整備します。 【施設竣工年度】平成26年度							
活動量	施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	(仮称)シビックセンター	22計画				工事	工事	H26竣工	
		22実績							
事業費(千円)		22年度(22計画)	0						
		22年度(22実績)	0						
備考									

事業名		出張所の改修							[区民課]
事業内容		出張所について、各設備及び建物の改修を行います。							
活動量	改築	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
		南砂出張所	22計画	工事					
		22実績	工事						
	改修	白河出張所	22計画	工事					
			22実績	工事					
		砂町出張所	22計画				設計	H27竣工	
		22実績							
事業費(千円)		22年度(22計画)	620,713						
		22年度(22実績)	605,963						
備考		白河出張所の工事費は、「深川江戸資料館の改修」の項に計上しています。							

事業名	基幹系システム再構築事業							〔情報システム課〕
事業内容	区政情報を扱う基幹系システム（住民記録システム、福祉システム等）を再構築し、現行のホストコンピュータによる管理から、Windows OS や Linux OS のサーバによるオープン系での運営形態に変更します。							
活動量	現状値 (21年度)		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
基幹系システム 再構築	再構築	22計画	再構築	再構築	-	-	-	
		22実績	再構築					
事業費（千円）	22年度 (22計画)	1,629,155						
	22年度 (22実績)	1,507,988						
備考								

江東区長期計画 平成22年度主要事業実績報告書

平成23年9月

印刷物規格表第1類

印刷番号(23)43号

編集発行 江東区政策経営部企画課  
東京都江東区東陽4-11-28  
電話(3647)9111(大代表)

印刷所 エビス印刷工業株式会社  
東京都江東区清澄3-9-10  
電話(3641)8014



