

みんなで作る伝統、未来 水彩都市・江東

# 江東区長期計画

## 平成23年度 主要事業実績報告書



# 平成23年度 主要事業実績報告書 [実績総括表]

(単位：百万円)

施 策 の 大 綱		2 3 年度計画額 A	2 3 年度実績額 B	増減額 B-A	執行率 B/A
1	水と緑豊かな地球環境 にやさしいまち [9事業]	2,998	2,634	▲364	87.9%
2	未来を担う子どもを育 むまち [13事業]	7,602	5,378	▲2,224	70.7%
3	区民の力で築く元気に 輝くまち [13事業]	1,584	1,400	▲184	88.4%
4	ともに支えあい、健康 に生き生きと暮らせる まち [15事業]	4,111	3,605	▲506	87.7%
5	住みよさを実感できる 世界に誇れるまち [17事業]	3,035	2,065	▲970	68.0%
	計画の実現に向けて [5事業]	3,066	2,910	▲156	94.9%
	<b>事業費計</b> [72事業]	<b>22,396</b>	<b>17,992</b>	<b>▲4,404</b>	<b>80.3%</b>
内 訳	施設事業費 [49事業]	18,175	14,112	▲4,063	77.6%
	非施設事業費 [23事業]	4,221	3,880	▲341	91.9%

# 目 次

## 1 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

<u>施策1. 水辺と緑のネットワークづくり</u>	ページ
1. 区立公園の改修	8
2. 水辺・潮風の散歩道の整備	9
3. 区民農園の整備	9
<u>施策2. 身近な緑の育成</u>	
4. 公共施設の緑化推進	10
<u>施策3. 地域からの環境保全</u>	
5. 環境学習情報館管理運営事業	11
<u>施策4. 循環型社会の形成</u>	
6. リサイクルパークの改修	12
7. 資源回収事業	13
<u>施策5. 低炭素社会への転換</u>	
8. 地球温暖化防止設備導入助成事業	14
9. 自然エネルギー等の活用	15

## 2 未来を担うこどもを育むまち

<u>施策6. 保育サービスの充実</u>	
10. 保育園の整備	18
11. 保育園の改修	19
12. 認証保育所の整備	20
13. 非定型一時保育事業	21
<u>施策7. 子育て家庭への支援</u>	
14. 子ども家庭支援センターの改修	22
<u>施策8. 確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成</u>	
15. 確かな学力強化事業	23
<u>施策9. 安心して通える楽しい学校(園)づくりの推進</u>	
16. 校舎等の新增設	24
17. 校舎等の改修	25
18. 認定こども園の整備	27
19. 幼小中連携教育事業	27
<u>施策12. 健全で安全な社会環境づくり</u>	
20. 児童館の改修	28
21. 学童クラブの改修	29
22. 放課後子どもプラン事業	30

### 3 区民の力で築く元気に輝くまち

	ページ
<b>施策14. 区内中小企業の育成</b>	
23. 商工情報ネットワーク化事業	32
<b>施策16. 安心できる消費者生活の実現</b>	
24. 消費者センターの改修	33
<b>施策17. コミュニティの活性化</b>	
25. 地区集会所の改修	34
26. 区民館の改修	35
<b>施策18. 地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進</b>	
27. 文化学習施設の改修	36
28. 区民体育館の改修	37
29. 屋外区民運動施設の改修	37
30. 図書館の改修	38
<b>施策19. 男女共同参画社会の実現</b>	
31. 男女共同参画推進センターの改修	39
<b>施策20. 文化の彩り豊かな地域づくり</b>	
32. 歴史文化施設の改修	40
33. 旧中川和船運航事業【新規】	40
<b>施策21. 地域資源を活用した観光振興</b>	
34. 観光活性化事業	41
35. 観光拠点整備支援事業	42

### 4 とともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち

<b>施策22. 健康づくりの推進</b>	
36. 健康プラン推進事業	44
<b>施策24. 保健・医療施策の充実</b>	
37. 総合病院の整備	45
<b>施策25. 総合的な福祉の推進</b>	
38. 地域包括支援センターの整備	46
39. 小規模多機能型居宅介護施設の整備	46
40. 高齢者在宅サービスセンターの改修	47
41. 特別養護老人ホームの整備	47
42. 介護老人保健施設の整備	48
43. 認知症高齢者グループホームの整備	48
44. 都市型軽費老人ホームの整備【新規】	49
45. 障害者多機能型入所施設の整備	49
46. 福祉サービス第三者評価事業	50

<b>施策26. 地域で支える福祉の充実</b>	ページ
47. 健康老人向け施設の改修	51
48. 高齢者地域見守り支援事業	52
<b>施策27. 自立と社会参加の促進</b>	
49. 障害者福祉施設の改修	53
50. 権利擁護推進事業	54

## 5 住みよさを実感できる世界に誇れるまち

<b>施策28. 計画的なまちづくりの推進</b>	
51. 景観重点地区の整備	56
<b>施策29. 住みよい住宅・住環境の形成</b>	
52. 区営住宅の改修	57
53. マンション計画修繕調査支援事業	58
<b>施策30. ユニバーサルデザインのまちづくり</b>	
54. だれでもトイレの整備	59
55. ユニバーサルデザイン推進事業	59
<b>施策31. 便利で快適な道路・交通網の整備</b>	
56. 都市計画道路の整備	60
57. 道路の無電柱化	61
58. 主要生活道路の改修	61
59. 橋梁の改修	62
60. 街路灯の改修	63
61. 自転車駐車場の整備	63
62. 自転車保管場所の整備	64
<b>施策32. 災害に強い都市の形成</b>	
63. 公共施設の耐震改修	65
64. 細街路の拡幅整備	66
65. 民間建築物耐震促進事業	67
<b>施策33. 地域防災力の強化</b>	
66. 民間防災組織育成事業	69
<b>施策34. 事故や犯罪のないまちづくり</b>	
67. 生活安全対策事業	70

## 計画の実現に向けて

68. (仮称) シビックセンターの整備	72
69. 区庁舎の耐震改修【新規】	72
70. 出張所の改修	73
71. 基幹系システム再構築事業	73
72. 公共施設情報管理システム構築事業【新規】	74

# 主要事業について

## ○ 主要事業とは

江東区長期計画の分野別計画において施策ごとに定めた「施策が目指す江東区の姿」、「施策実現に関する指標」、「施策を実現するための取り組み」を実現・達成するために、特に重点的に取り組むべき事業を主要事業としています。

## ○ 主要事業の進行管理

江東区長期計画の展開 2011 では、主要事業として 72 事業を選定・掲載しています。主要事業は、行政評価の結果や社会状況の変化等に伴う見直しを毎年行うこととし、事業量及び事業費の修正や、新たな主要事業を選定した結果については、毎年公表することとしています。

**【主要事業実績報告書の見方】** ※ 事業内容によって、シートの書式は異なります。

事業名		主要事業の名称	担当課名				
事業内容		実施する事業の内容を記載しています。事業内容は、「長期計画の展開 2011」策定時点（平成 23 年 3 月）のものです。					
活 動 量	施設名	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要	
		23 計画					
		23 実績	実施対象となる施設・事業について、年度ごとの活動量や内容を記載しています。				
		23 計画					
	23 実績						
事業費（千円）		23 年度 (23 計画)	平成 23 年度の 事業費				
		23 年度 (23 実績)					
備 考							

※ 長期計画の展開 2011 策定時に予定していた活動量・事業費等を「23 計画」、23 年度の活動量・事業費等の実績を「23 実績」と表記しています。





# 1 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

施策1：水辺と緑のネットワークづくり

事業名		区立公園の改修						[水辺と緑の課]	
事業内容		老朽化、破損した公園・児童遊園に新しい機能を盛り込み整備するほか、新たな公園整備を行います。改修にあたっては、年間2,000㎡を芝生化し、緑化を推進します。							
活動量	新設	施設名	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要		
		大島九丁目公園	23計画				設計	H28 竣工	
			23実績						
	改修	堅川河川敷公園	23計画	工事	工事				
			23実績	<b>工事</b>					
		仙台堀川公園	23計画			設計	設計	H31以降も引き続き工事	
			23実績						
	区立公園	23計画	大規模改修 (2園/年)						
		23実績	<b>2園</b>						
		23計画	小規模改修 (5園/年)						
		23実績	<b>5園</b>						
		区立児童遊園	23計画	大規模改修 (2園/年)					
			23実績	<b>2園</b>					
			23計画	小規模改修 (3園/年)					
			23実績	<b>3園</b>					
	事業費(千円)		23年度(23計画)	1,116,198					
23年度(23実績)			<b>1,014,142</b>						
備考									

事業名		水辺・潮風の散歩道の整備 [水辺と緑の課]					
事業内容		<p>河川の耐震護岸や運河の高潮防潮堤を園路として整備し、連続性を確保します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水辺の散歩道…河川の耐震護岸を緑化して河川並木を整備し、遊歩道として開放します。</li> <li>・潮風の散歩道…運河の高潮防潮堤の上部を整備し、遊歩道として開放します。</li> </ul>					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	水辺の散歩道 (m)	23計画	都の護岸整備に合わせて、整備していきます。				
		23実績	1,076				
	潮風の散歩道 (m)	23計画	300	100	100	200	
23実績		270					
事業費 (千円)		23年度 (23計画)	101,680				
		23年度 (23実績)	65,305				
備考							

事業名		区民農園の整備 [水辺と緑の課]					
事業内容		<p>区内の緑化を推進し、身近で健全なレクリエーションの場を提供するため、新たな区民農園を整備します。</p> <p>【施設竣工年度】平成23年度：夢の島一丁目</p>					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備 (1施設)	23計画	工事				
23実績		工事					
事業費 (千円)		23年度 (23計画)	368,000				
		23年度 (23実績)	240,916				
備考		施設竣工は、平成24年4月となりました。					

施策 2 : 身近な緑の育成

事業名		公共施設の緑化推進 [水辺と緑の課]					
事業内容		学校や公園の芝生化を推進するとともに、今後区が新築・改築する施設について、屋上緑化や壁面緑化を進めていきます。					
活動量	施設名		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要
	公園芝生化 (㎡)	23 計画	2,000	2,000	2,000	2,000	
		23 実績	<b>2,160</b>				
	屋上緑化 (施設)	23 計画	2	1	3	2	
23 実績		<b>1</b>					
事業費 (千円)		23 年度 (23 計画)	0				
		23 年度 (23 実績)	<b>0</b>				
備 考		事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。					

施策3：地域からの環境保全

事業名	環境学習情報館管理運営事業 [温暖化対策課]					
事業内容	環境学習情報館（えこっくる江東）において環境保全の講習会や講座、展示等を実施し、区民が環境問題を理解し、環境に配慮した行動を積極的に行うことを支援します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境に関する情報の発信</li> <li>・環境保全に関する講演会や講座の開催</li> <li>・環境保全に関する体験学習プログラムの実施</li> <li>・環境保全活動を行う団体の育成</li> </ul>					
活動量	現状値 (21年度)		23年度	24年度	25年度	26年度
環境学習講座・啓発イベント実施数(件)	<b>326</b>	23計画	300	300	300	300
		23実績	<b>388</b>			
環境学習講座・啓発イベント参加者数(人)	<b>20,532</b>	23計画	20,500	20,500	20,500	20,500
		23実績	<b>29,644</b>			
事業費(千円)	23年度(23計画)	30,528				
	23年度(23実績)	<b>26,071</b>				
備考						

施策 4：循環型社会の形成

事業名		リサイクルパークの改修 [清掃リサイクル課]					
事業内容		リサイクルパークの、ペットボトル・びん・缶の選別ラインについて改修を行います。					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	リサイクルパーク	23計画	工事	工事	工事	工事	
		23実績	<b>工事</b>				
事業費(千円)		23年度(23計画)	35,648				
		23年度(23実績)	<b>35,648</b>				
備考							

事業名	資源回収事業 [清掃リサイクル課・清掃事務所]					
事業内容	<p>区民が排出した資源物を分別収集し資源化するとともに、集団回収団体の活動を支援し、ごみの減量を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・集積所回収…集積所から、古紙、びん・缶・ペットボトル、容器包装プラスチック、発泡スチロールを回収</li> <li>・拠点回収…区関連施設等の回収拠点から、蛍光管・乾電池を回収</li> <li>・店頭回収…コンビニエンスストア等の店頭から、ペットボトルを回収</li> <li>・集団回収…実施団体に対し、古紙・缶・古布などの回収量に見合った報奨金や補助金を支給</li> </ul>					
活動量	現状値 (21年度)		23年度	24年度	25年度	26年度
古紙回収量 (t)	<b>6,137</b>	23 計画	5,976	6,185	6,402	6,626
		23 実績	<b>5,614</b>			
びん・缶・ペット ボトル回収量 (t)	<b>7,479</b>	23 計画	7,384	7,642	7,910	8,187
		23 実績	<b>7,318</b>			
容器包装プラ スチック回収量 (t)	<b>2,928</b>	23 計画	3,184	3,295	3,411	3,530
		23 実績	<b>2,696</b>			
発泡スチ ロール 回収量 (t)	<b>183</b>	23 計画	178	184	191	197
		23 実績	<b>200</b>			
乾電池回収量 (t)	<b>15</b>	23 計画	18	19	19	20
		23 実績	<b>16</b>			
蛍光管回収量 (t)	<b>12</b>	23 計画	17	17	18	18
		23 実績	<b>12</b>			
ペットボトル店頭 回収量 (t)	<b>131</b>	23 計画	145	150	155	161
		23 実績	<b>118</b>			
集団回収回収量 (t)	<b>15,900</b>	23 計画	16,532	17,111	17,709	18,329
		23 実績	<b>15,651</b>			
事業費 (千円)	23 年度 (23 計画)	1,291,914				
	23 年度 (23 実績)	<b>1,213,605</b>				
備考						

施策 5 : 低炭素社会への転換

事業名	地球温暖化防止設備導入助成事業 [温暖化対策課]						
事業内容	<p>太陽光発電や省エネルギー設備を導入する区民に対し、設置費用の一部を助成し、地球温暖化対策を推進します。</p> <p>平成 26 年度までに、約 1,200 トンの CO<sub>2</sub> 削減を目指します。</p> <p>平成 23 年度より、区が行う省エネ無料診断を受けた、年間エネルギー使用量が原油換算概ね 15k<sub>l</sub> 未満の事業者に対する助成を開始します。</p>						
活動量	現状値 (21 年度)		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	23~26 合計
太陽光発電システム (戸建) 助成件数 (件)	62	23 計画	57	67	76	86	286
		23 実績	89				
太陽光発電システム (集合住宅) 助成件数 (件)	0	23 計画	3	3	4	4	14
		23 実績	5				
太陽熱ソーラーシス テム助成件数 (件)	0	23 計画	1	2	2	3	8
		23 実績	0				
太陽熱温水器助成 件数 (件)	1	23 計画	4	5	7	8	24
		23 実績	0				
CO <sub>2</sub> 冷媒ヒートポ ンプ助成件数 (件)	55	23 計画	120	150	180	210	660
		23 実績	30				
潜熱回収型給湯器 助成件数 (件)	138	23 計画	314	401	497	593	1,805
		23 実績	210				
住宅用ガス発電給 湯器助成件数 (件)	14	23 計画	25	35	45	55	160
		23 実績	1				
家庭用燃料電池 装置助成件数 (件)	6	23 計画	5	7	9	11	32
		23 実績	29				
高反射率塗装助成 件数 (件)		23 計画	20	20	20	20	80
		23 実績	17				
事業費 (千円)	23 年度 (23 計画)	53,108					
	23 年度 (23 実績)	38,725					
備 考	高反射率塗装に対する助成は、平成 22 年度から実施しています。						



事業名	自然エネルギー等の活用 <span style="float: right;">〔温暖化対策課〕</span>					
事業内容	<p>区立施設の新築・改築等の機会を捉え、自然エネルギーを利用した太陽光発電システムや、雨水を有効利用するための設備を可能な限り設置し、江東区におけるCO<sub>2</sub>排出削減と環境負荷の軽減を図ります。</p> <p>5か年で、太陽光発電施設3施設、雨水利用施設4施設を新たに整備します。</p>					
活動量	現状値 (22年度)		23年度	24年度	25年度	26年度
太陽光発電施設数 (施設・累計)	7	23計画	7	7	8	9
		23実績	9			
雨水利用施設数 (施設・累計)	49	23計画	49	49	50	51
		23実績	49			
事業費(千円)	23年度 (23計画)	0				
	23年度 (23実績)	0				
備考	事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。					



## 2 未来を担うこどもを育むまち

施策6：保育サービスの充実

事業名		保育園の整備					[こども政策課]
事業内容		公設民営、民設民営により保育園を整備するほか、既存保育園の改築に合わせて定員の増を図ります。 認証保育所の整備と併せ、前期計画の目標年次である平成26年度までに待機児童解消を目指します。 【待機児童数】平成23年4月1日現在：273人 平成24年4月1日現在：253人 目標（平成26年4月1日）：0人					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備(園)	23計画	2	3	2	1	
		23実績	1				
	塩崎保育園	23計画	工事				
		23実績	工事				
	城東保育園	23計画	工事	工事			
		23実績	工事				
	大島保育園	23計画		実施設計	工事	工事	H26 竣工
		23実績					
	小名木川保育園	23計画	実施設計	工事	工事		
23実績		実施設計					
森下保育園	23計画			実施設計	工事	H27 竣工	
	23実績						
定員増数(人)	23計画	240	270	220	120		
	23実績	124					
事業費(千円)		23年度(23計画)	2,009,994				
		23年度(23実績)	810,393				
備考							

事業名		保育園の改修 [こども政策課]						
事業内容		区立保育園のうち、都営住宅と合築している保育園について、都の耐震補強計画に合わせ、補強工事と改修を行います。						
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	東砂保育園	23計画	工事					
		23実績	<b>工事</b>					
	亀戸第二保育園	23計画	設計	工事				
		23実績						
	東砂第二保育園	23計画	設計	工事				
		23実績	<b>設計</b>					
	亀戸保育園	23計画		設計	工事			
		23実績						
	南砂第一保育園	23計画		設計	工事			
		23実績						
	東雲保育園	23計画			設計	工事	H26 竣工	
23実績								
東陽保育園	23計画	都住設計		設計	工事	H26 竣工		
	23実績	<b>都住設計・設計</b>						
北砂保育園	23計画			設計	工事	H26 竣工		
	23実績							
東雲第二保育園	23計画				設計	H27 竣工		
	23実績							
豊洲保育園	23計画				設計	H27 竣工		
	23実績							
事業費(千円)		23年度(23計画)	165,398					
		23年度(23実績)	<b>136,702</b>					
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 亀戸第二保育園の設計・工事は、平成 25～26 年度に実施することになりました。</li> <li>・ 東陽保育園の設計・工事は、平成 23～24 年度に実施することになりました。</li> </ul>						

事業名		認証保育所の整備 [こども政策課]					
事業内容		<p>保育需要の増加や多様な保育ニーズに対応するため、都の認証保育所制度を活用し、都の定める保育水準を確保した保育サービスを提供します。</p> <p>保育園の整備と併せ、前期計画の目標年次である平成 26 年度までに待機児童解消を目指します。</p> <p>【待機児童数】平成 23 年 4 月 1 日現在：273 人 平成 24 年 4 月 1 日現在：253 人 目標（平成 26 年 4 月 1 日）：0 人</p>					
活動量	施設名		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要
	新規整備 (施設)	23 計画	10	7	10	8	
		23 実績	<b>5</b>				
	定員増数 (人)	23 計画	304	221	309	242	
23 実績		<b>217</b>					
事業費 (千円)		23 年度 (23 計画)	350,886				
		23 年度 (23 実績)	<b>239,563</b>				
備考							

事業名	非定型一時保育事業 <span style="float: right;">〔保育課〕</span>					
事業内容	<p>在宅で育児をしている保護者が、通院、通学、短期就労等の理由でこどもの保育ができない場合に、一時的に保育園で預かります。</p> <p>保育園の改修等に合わせ、地域的バランスを考慮し拡充を図ります。</p> <p>平成23年度：しののめYMCAこども園、亀戸浅間保育園</p> <p>平成24年度：(仮称)大島三丁目地区保育園</p>					
活動量	現状値 (22年度)		23年度	24年度	25年度	26年度
非定型一時保育 実施園数(園)	12	23計画	14	15	15	15
		23実績	14			
1日当たりの 定員数(人)	122	23計画	145	158	158	158
		23実績	145			
事業費(千円)	23年度 (23計画)	109,847				
	23年度 (23実績)	108,551				
備考						

施策 7 : 子育て家庭への支援

事業名		子ども家庭支援センターの改修 [こども政策課]						
事業内容		子ども家庭支援センターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	深川北 子ども家庭 支援センター	23 計画		工事				
		23 実績		<b>工事</b>				
	東陽 子ども家庭 支援センター	23 計画		実施設計	工事			
		23 実績		<b>実施設計</b>				
	大島 子ども家庭 支援センター	23 計画		実施設計	工事			
		23 実績		<b>実施設計</b>				
事業費 (千円)		23年度 (23計画)	87,651					
		23年度 (23実績)	<b>61,258</b>					
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・深川北子ども家庭支援センターについては、耐震補強工事を併せて実施しました。</li> <li>・東陽子ども家庭支援センターの工事費は、「東陽区民館の改修」の項に計上しています。</li> </ul>						



施策 8 : 確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成

事業名	確かな学力強化事業 [学校支援課]					
事業内容	<p>区内小学校 4 年生及び中学校 1 年生の全学級及び 2、3 年生で希望がある 15 学級において、小学校では主に算数、中学校では学力強化を図る必要のある教科に学力強化講師を配置し、少人数指導等のきめ細やかな指導を実施します。</p> <p>また、平成 23 年度から小学校 1 年生の学級に、平成 24 年度からは小学校 1、2 年生の学級に少人数学習講師を配置し、実質的に 30 人以下での学習指導を推進します。</p>					
活動量	現状値 (22 年度)		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度
学力強化講師配置 学級数 (小学校)	102	23 計画	109	111	120	125
		23 実績	102			
学力強化講師配置 学級数 (中学校)	133	23 計画	100	107	114	121
		23 実績	149			
少人数学習講師配置 学級数 (小学校) 【新規】		23 計画	71	140	118	123
		23 実績	73			
事業費 (千円)	23 年度 (23 計画)	253,870				
	23 年度 (23 実績)	249,867				
備考						

施策 9 : 安心して通える楽しい学校 (園) づくりの推進

事業名		校舎等の新增設 [庶務課・学校施設課・学務課]						
事業内容		マンション等の急増地域における児童・生徒の良好な学習環境を確保するため、校舎等を新設・増設します。 【施設竣工年度】平成 26 年度：(仮称) 豊洲西小						
活動量	施設名	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要		
		新設	(仮称) 豊洲西小	23 計画	設計	工事	工事	工事
	23 実績		<b>設計</b>					
	増築	豊洲幼	23 計画	工事				
			23 実績	<b>工事</b>				
		豊洲小	23 計画	工事	工事			
			23 実績	<b>工事</b>				
		浅間 竖川小	23 計画		設計	工事		
			23 実績					
	第二 辰巳小	23 計画		設計	工事	工事	H26 竣工	
23 実績								
事業費 (千円)		23 年度 (23 計画)	1, 244, 593					
		23 年度 (23 実績)	<b>1, 038, 488</b>					
備考								

事業名		校舎等の改修 [学校施設課・学務課]						
事業内容		小学校、中学校及び幼稚園等について、各設備及び建物の改修を行います。						
	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	改 築	第二 亀戸中	23 計画	実施設計	工事	工事		
23 実績			<b>実施設計</b>					
第二亀戸 小・幼		23 計画		基本設計	実施設計	工事	H27 竣工	
		23 実績						
第五 大島小		23 計画				基本設計	H29 竣工	
		23 実績						
改築または改修		23 計画			東陽小、辰巳小、香取小、第二大島小、砂町小、第四砂町小、第六砂町小、第七砂町小、小名木川小、第二大島中、砂町中、第二砂町中、第三砂町中 ※上記 13 校について、平成 22 年度実施の耐力度調査の結果等により、改築または改修を実施する。(改修は平成 25 年度以降、改築は平成 27 年度以降に実施。)			
		23 実績						
活 動 量		深川六中	23 計画	工事				
			23 実績	<b>工事</b>				
	東川小	23 計画	工事					
		23 実績	<b>工事</b>					
	八名川小	23 計画	工事					
		23 実績	<b>工事</b>					
	ちどり幼	23 計画	工事					
		23 実績	<b>工事</b>					
	日光高 原学園	23 計画	耐震補強工事					
		23 実績	<b>耐震補強工事</b>					
	大島幼	23 計画	耐震補強工事					
		23 実績	<b>耐震補強工事</b>					
	平久小 ・幼	23 計画	実施設計	工事				
		23 実績	<b>実施設計</b>					
	東砂小	23 計画	実施設計	工事				
		23 実績	<b>実施設計</b>					
東砂幼	23 計画	実施設計	工事					
	23 実績	<b>実施設計</b>						
元加賀 小	23 計画		工事					
	23 実績							

活 動 量	第五 砂町幼	23 計画		実施設計	工事						
		23 実績									
	みどり 幼	23 計画			実施設計	工事	H26 竣工				
		23 実績									
	<※施設> (※)	23 計画		実施設計	工事						
		23 実績									
	深川小	23 計画		実施設計	工事						
		23 実績									
	臨海小	23 計画									
		23 実績									
	南陽小・幼	23 計画		実施設計	工事						
		23 実績									
	川南小・幼	23 計画		実施設計	工事						
		23 実績									
	扇橋小	23 計画									
		23 実績									
	第二辰巳小	23 計画			工事						
		23 実績									
	浅間堅川小	23 計画									
		23 実績									
北砂小	23 計画			実施設計	工事	H26 竣工					
	23 実績										
大島中	23 計画				工事	H26 竣工					
	23 実績										
	23 計画				実施設計	H27 竣工					
	23 実績										
	23 計画				実施設計	H27 竣工					
	23 実績										
	23 計画				実施設計	H27 竣工					
	23 実績										
小学校	23 計画	改築・改修のほか、施設の状況に応じた小規模改修を 各校・園にて実施									
	23 実績										
中学校	23 計画										
	23 実績										
幼稚園	23 計画										
	23 実績										
事業費（千円）	23 年度 (23 計画)						2, 7 2 8, 9 1 7				
	23 年度 (23 実績)						<b>2, 1 9 6, 0 1 5</b>				
備 考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ちどり幼稚園の工事費は、「古石場福祉会館の改修」の項に計上しています。</li> <li>・ちどり幼稚園は、耐震補強工事を併せて実施しました。</li> </ul>										

事業名		認定こども園の整備 <span style="float: right;">〔学務課〕</span>					
事業内容		認定こども園の整備により、地域の幼稚園需要を満たすとともに、保育園待機児の受け入れ機能も付加します。 【施設竣工年度】平成26年度：豊洲六丁目整備園					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備 (園)	23計画				1	
		23実績					
事業費(千円)		23年度 (23計画)	0				
		23年度 (23実績)	0				
備考							

事業名		幼小中連携教育事業 <span style="float: right;">〔学校支援課〕</span>					
事業内容		小学校1年生の各学級に支援員を派遣し、「小1プロブレム」の防止等を目的とした生活指導・学習指導を行います。 ・小学校1年生全学級に4～7月の間に「小1支援員」を派遣					
活動量	現状値 (22年度)		23年度	24年度	25年度	26年度	
小1支援員の配置 学級数	112	23計画	128	135	142	149	
		23実績	117				
事業費(千円)		23年度 (23計画)	51,845				
		23年度 (23実績)	43,099				
備考							

施策 1 2 : 健全で安全な社会環境づくり

事業名		児童館の改修						[放課後支援課]
事業内容		児童館について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	改築	森下児童館	23 計画			実施設計	工事	H27 竣工
23 実績								
改修	児童会館	23 計画	耐震補強工事					
		23 実績	<b>耐震補強工事</b>					
改修	大島児童館	23 計画	工事					
		23 実績	<b>工事</b>					
改修	東雲児童館	23 計画			工事			
		23 実績						
改修	古石場児童館	23 計画	工事					
		23 実績	<b>工事</b>					
改修	豊洲児童館	23 計画		工事				
		23 実績						
改修	南砂児童館	23 計画		工事				
		23 実績						
改修	亀戸児童館	23 計画			工事			
		23 実績						
改修	小名木川児童館	23 計画				実施設計	H27 竣工	
		23 実績						
事業費 (千円)		23 年度 (23 計画)	1 6 3, 3 7 3					
		23 年度 (23 実績)	<b>1 1 5, 4 7 8</b>					
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>児童会館については、児童の安全を確保するための耐震補強工事等を実施しました。また、今後の施設のあり方を検討したうえで、必要な改修等を実施する予定です。</li> <li>古石場児童館の工事費は、「古石場福祉会館の改修」の項に計上しています。</li> <li>古石場児童館は、耐震補強工事を併せて実施しました。</li> </ul>						

事業名		学童クラブの改修					〔放課後支援課〕
事業内容		学童クラブについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・南陽学童クラブは、小学校に合わせて改修</li> <li>・香取、第七砂町 ※左記2クラブは、小学校に合わせて改築または改修</li> </ul>				
	大島七丁目学童クラブ	23 計画	工事				
		23 実績	<b>工事</b>				
	東雲学童クラブ	23 計画			工事		
		23 実績					
	古石場学童クラブ	23 計画	工事				
		23 実績	<b>工事</b>				
	深川学童クラブ	23 計画	工事				
		23 実績	<b>工事</b>				
	平久学童クラブ	23 計画	実施設計	工事			
		23 実績	<b>実施設計</b>				
	大島四丁目学童クラブ	23 計画	実施設計	工事			
		23 実績	<b>実施設計</b>				
	豊洲学童クラブ	23 計画		工事			
		23 実績					
	東砂第三学童クラブ	23 計画		工事			
		23 実績					
	南砂学童クラブ	23 計画		工事			
		23 実績					
亀戸学童クラブ	23 計画			工事			
	23 実績						
北砂七丁目学童クラブ	23 計画			工事			
	23 実績						
大島五丁目学童クラブ	23 計画				工事	H26 竣工	
	23 実績						
小名木川学童クラブ	23 計画				実施設計	H27 竣工	
	23 実績						
南砂六丁目学童クラブ	23 計画				実施設計	H27 竣工	
	23 実績						

事業費（千円）	23年度 (23計画)	9, 837	
	23年度 (23実績)	<b>10, 694</b>	
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・江東きっずクラブの整備状況により、改修対象施設が変更となる場合があります。</li> <li>・大島七丁目学童クラブの事業費は、「大島児童館の改修」の項に計上しています。</li> <li>・古石場学童クラブの事業費は、「古石場児童館の改修」、工事費は、「古石場福祉会館の改修」の項に計上しています。</li> <li>・深川学童クラブの工事費は、「深川北子ども家庭支援センターの改修」の項に計上しています。</li> <li>・大島四丁目学童クラブの工事費は、「大島子ども家庭支援センターの改修」の項に計上しています。</li> <li>・古石場、深川学童クラブは、耐震補強工事を併せて実施しました。</li> </ul>		

事業名	放課後子どもプラン事業						[放課後支援課]
事業内容	小学校の施設を活用して、放課後子ども教室（げんきっず）と学童クラブを連携・一体的に実施する「江東きっずクラブ」を整備・運営します。						
活動量	現状値 (22年度)		23年度	24年度	25年度	26年度	
放課後子どもプラン実施小学校数 (校)	4	23計画	11	16	21	26	
		23実績	<b>11</b>				
事業費（千円）	23年度 (23計画)	425, 630					
	23年度 (23実績)	<b>366, 932</b>					
備考							



### **3 区民の力で築く元気に輝くまち**

施策14：区内中小企業の育成

事業名	商工情報ネットワーク化事業							〔経済課〕
事業内容	インターネットを活用し、企業間の情報交換や各種情報サービスを提供する中小企業支援サイト「K-NET」、及び各種パソコン教室や交流の場としての中小企業情報交流室「ITパークこうとう」の管理運営を行います。 また、ホームページを作成・更新する中小企業及び中小企業団体に助成を行い、より一層のネットワーク化を図ります。							
活動量	現状値		23年度	24年度	25年度	26年度	23~26 合計	
ネットワーク 整備・更新	<b>整備・更新 (22年度)</b>	23計画	整備・ 更新	整備・ 更新	整備・ 更新	整備・ 更新		
		23実績	<b>整備・ 更新</b>					
ホームページ 作成・更新支援 件数(件)	<b>57 (21年度)</b>	23計画	41	41	41	41	164	
		23実績	<b>63</b>					
事業費(千円)	23年度 (23計画)	24, 567						
	23年度 (23実績)	<b>24, 179</b>						
備考								

施策16：安心できる消費者生活の実現

事業名		消費者センターの改修						[経済課]
事業内容		消費者センターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活 動 量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	消費者 センター	23計画				実施設計	H28 竣工	
		23実績						
事業費（千円）		23年度 (23計画)	0					
		23年度 (23実績)	0					
備考								

施策17：コミュニティの活性化

事業名		地区集会所の改修 [地域振興課]						
事業内容		地区集会所について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	千田 地区集会所	23 計画		工事				
		23 実績		<b>工事</b>				
	東砂南 地区集会所	23 計画		工事				
		23 実績		<b>工事</b>				
	東砂北 地区集会所	23 計画			工事			
		23 実績						
	枝川西 地区集会所	23 計画			工事			
		23 実績						
	亀戸西 地区集会所	23 計画			実施設計	工事		
		23 実績						
	毛利 地区集会所	23 計画			実施設計	工事		
		23 実績						
	牡丹 地区集会所	23 計画			実施設計		工事	H26 竣工
		23 実績						
	永代 地区集会所	23 計画			実施設計		工事	H26 竣工
23 実績								
三好 地区集会所	23 計画					実施設計	H27 竣工	
	23 実績							
大島 地区集会所	23 計画					実施設計	H27 竣工	
	23 実績							
亀戸北 地区集会所	23 計画					実施設計	H28 竣工	
	23 実績							
北砂中央 地区集会所	23 計画					実施設計	H28 竣工	
	23 実績							
事業費（千円）		23年度 (23 計画)	42,000					
		23年度 (23 実績)	<b>37,412</b>					
備考								

事業名		区民館の改修 <span style="float: right;">〔区民課〕</span>					
事業内容		区民館について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	東陽区民館	23計画	設計	工事			
		23実績	<b>設計</b>				
	砂町区民館	23計画				設計	H27 竣工
		23実績					
	事業費（千円）		23年度 (23計画)	15,975			
23年度 (23実績)			<b>13,013</b>				
備考							

施策18：地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進

事業名		文化学習施設の改修 <span style="float: right;">〔文化観光課〕</span>						
事業内容		江東区文化センター及び各地域文化センターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	改築	豊洲文化センター	23計画	基本・実施設計	実施設計	工事	工事	H26 竣工
			23実績	<b>基本・実施設計</b>				
	改修	江東区文化センター	23計画		工事	工事		
			23実績					
		砂町文化センター	23計画			工事	工事	H26 竣工
			23実績					
	事業費（千円）		23年度 (23計画)	0				
23年度 (23実績)			0					
備考		豊洲文化センターの事業費は、「(仮称) シビックセンターの整備」の項に計上しています。						

事業名		区民体育館の改修 [スポーツ振興課]					
事業内容		スポーツセンターについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	亀戸 スポーツ センター	23計画	工事				
23実績		<b>工事</b>					
事業費(千円)		23年度 (23計画)	1,305,037				
		23年度 (23実績)	<b>1,155,611</b>				
備考							

事業名		屋外区民運動施設の改修 [スポーツ振興課]					
事業内容		屋外区民運動施設について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	夢の島 野球場	23計画	工事		工事		
		23実績	<b>工事</b>				
	潮見 運動公園	23計画	実施設計	工事			
		23実績	<b>実施設計</b>				
	東砂 庭球場	23計画			工事		
		23実績					
夢の島 競技場	23計画				設計・工事	H26 竣工	
	23実績						
事業費(千円)		23年度 (23計画)	74,305				
		23年度 (23実績)	<b>68,864</b>				
備考							

事業名		図書館の改修 <span style="float: right;">〔江東図書館〕</span>						
事業内容		図書館について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	改築	豊洲図書館	23計画	基本・実施設計	実施設計	工事	工事	H26 竣工
			23実績	<b>基本・実施設計</b>	/	/	/	/
	改修	江東図書館	23計画	実施設計	工事	工事		
			23実績	<b>実施設計</b>	/	/	/	/
	改修	砂町図書館	23計画			工事	工事	H26 竣工
			23実績		/	/	/	/
	事業費（千円）		23年度 (23計画)	35,611				
23年度 (23実績)			<b>21,533</b>					
備考			<ul style="list-style-type: none"> <li>・豊洲図書館の工事費は、「(仮称)シビックセンターの整備」の項に計上しています。</li> <li>・江東図書館は、耐震補強工事を併せて実施します。</li> </ul>					



施策19：男女共同参画社会の実現

事業名		男女共同参画推進センターの改修 [男女共同参画推進センター]					
事業内容		男女共同参画推進センターについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	男女共同参画推進センター	23計画				実施設計	H28 竣工
		23実績					
事業費（千円）		23年度 （23計画）	0				
		23年度 （23実績）	0				
備考							

施策 20 : 文化の彩り豊かな地域づくり

事業名		歴史文化施設の改修 <span style="float:right">〔文化観光課〕</span>					
事業内容		歴史文化施設について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要
	伝統芸能 稽古場	23 計画	工事				
23 実績		<b>工事</b>					
事業費（千円）		23 年度 (23 計画)	11,487				
		23 年度 (23 実績)	<b>10,395</b>				
備 考							

事業名		旧中川和船運航事業【新規】 <span style="float:right">〔文化観光課〕</span>				
事業内容		区の特徴である内部河川を活用して和船を運航するため、旧中川の船着場の整備・和船の新造を補助します。				
活動量	現状値 (22 年度)		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度
和船の新造・船着場 (待合所) 等整備		23 計画	整備補助	整備補助		
		23 実績	<b>和船新造</b>			
事業費（千円）		23 年度 (23 計画)	12,000			
		23 年度 (23 実績)	<b>12,000</b>			
備 考						

施策 2 1 : 地域資源を活用した観光振興

事業名	観光活性化事業 <span style="float: right;">〔文化観光課〕</span>					
事業内容	地域資源を活用した新たな観光施策を展開し、広く内外に観光情報をPRすることで江東区への来訪者を増やすとともに、おもてなしの心を持つ観光ガイドを活用し、観光客の満足度を高めます。 ・観光のPR 観光写真コンクール、観光マップ・観光PR用小冊子の作成 ・観光ガイドの活用 観光ボランティアガイドの養成 亀戸地区観光まちあるきガイドの実施 ・シャトルバスの運行					
活動量	現状値 (21年度)		23年度	24年度	25年度	26年度
観光ガイドの 案内者数(人)	<b>1,376</b>	23計画	1,450	1,600	1,800	2,000
		23実績	<b>3,532</b>			
シャトルバス 運行日数(日)	<b>120</b>	23計画	120	120	120	120
		23実績	<b>119</b>			
事業費(千円)	23年度 (23計画)	58,169				
	23年度 (23実績)	<b>52,922</b>				
備考						

事業名	観光拠点整備支援事業						〔文化観光課〕
事業内容	亀戸地区における観光拠点施設の整備を支援します。						
活動量	現状値 (22年度)		23年度	24年度	25年度	26年度	
観光拠点施設の 整備（亀戸）	<b>基本計画 策定</b>	23計画	基本 計画策定	—	—	—	
		23実績	<b>基本 計画策定</b>				
事業費（千円）	23年度 (23計画)	4,200					
	23年度 (23実績)	<b>4,000</b>					
備考							

## **4 ともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち**

施策 22 : 健康づくりの推進

事業名	健康プラン推進事業						[健康推進課]
事業内容	「健康プラン 21 (平成 16~25 年度)」及び「食育推進計画」を着実に推進し、5 つの重点課題の解決に向けて、健康づくり事業の企画実施や啓発事業を行います。						
活動量	現状値 (21 年度)		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	
健康に関する 講演会 (回)	1	23 計画	1	1	1	0	
		23 実績	1				
小中学校での 講演会 (校)	21	23 計画	20	20	20	0	
		23 実績	22				
メニューコンクール の実施 (回)	1	23 計画	1	1	1	0	
		23 実績	1				
事業費 (千円)	23 年度 (23 計画)	6, 0 0 1					
	23 年度 (23 実績)	5, 9 4 6					
備考							

施策 24 : 保健・医療施策の充実

事業名		総合病院の整備 <span style="float: right;">〔健康推進課〕</span>					
事業内容		豊洲地区に、地域医療の中核的役割を果たす総合病院を整備します。 【施設竣工年度】平成 25 年度					
活動量	施設名		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要
	総合病院	23 計画	工事	工事	工事		
23 実績		<b>工事</b>					
事業費（千円）		23 年度 (23 計画)	2, 5 0 2, 8 9 8				
		23 年度 (23 実績)	<b>2, 5 0 0, 3 1 2</b>				
備 考							

施策 25 : 総合的な福祉の推進

事業名		地域包括支援センターの整備 <span style="float:right">〔高齢者支援課〕</span>					
事業内容		<p>高齢者の生活を地域で支える拠点となる地域包括支援センターを整備します。整備は4つの日常生活圏域についてそれぞれ2施設ずつ行うことを基本とし、平成23年度までに8施設の整備を行います。</p> <p>【施設竣工年度】平成23年度：深川北圏域、深川南圏域</p>					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備 (施設)	23計画	2				
		23実績	1				
事業費(千円)		23年度 (23計画)	10,200				
		23年度 (23実績)	5,058				
備考							

事業名		小規模多機能型居宅介護施設の整備 <span style="float:right">〔福祉課〕</span>					
事業内容		<p>通所利用者に対し、日常生活上の介護と機能訓練を行うとともに、希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせサービスを提供する小規模多機能型居宅介護施設の整備を推進します。</p> <p>【施設竣工年度】平成23年度：新砂三丁目</p>					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備 (施設)	23計画	1				
		23実績	0				
事業費(千円)		23年度 (23計画)	0				
		23年度 (23実績)	0				
備考		平成23年度の事業費は、「認知症高齢者グループホームの整備」、工事費は、「保育園の整備」の項に計上しています。					



事業名		高齢者在宅サービスセンターの改修 <span style="float: right;">〔福祉課〕</span>					
事業内容		高齢者在宅サービスセンターについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	大島高齢者 在宅サービス センター	23計画	工事				
		23実績	<b>工事</b>				
	南砂高齢者 在宅サービス センター	23計画		工事			
23実績							
事業費（千円）		23年度 (23計画)	31,957				
		23年度 (23実績)	<b>27,760</b>				
備考							

事業名		特別養護老人ホームの整備 <span style="float: right;">〔福祉課〕</span>					
事業内容		日常全般の介護を行う特別養護老人ホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成26年度：大島七丁目					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備 (1施設)	23計画	工事	設計・工事	工事	工事	H26 竣工
		23実績					
	定員増数 (人)	23計画				100	
23実績							
事業費（千円）		23年度 (23計画)	277,500				
		23年度 (23実績)	<b>82,938</b>				
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成23年度の土壌汚染改良工事は、平成24年度に実施することになりました。</li> <li>・事業費には、既存施設への分割助成分を含みます。</li> </ul>					

事業名		介護老人保健施設の整備 [福祉課]					
事業内容		高齢者に必要な医療及び日常生活上の介護を行う介護老人保健施設の整備を推進します。 【施設竣工年度】平成24年度					
活動量	施設名	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
		23計画	工事	工事			
	新規整備 (1施設)	23実績	<b>工事</b>				
		23計画		108			
定員増数 (人)	23実績						
	23年度 (23計画)	43,200					
事業費(千円)		23年度 (23実績)	<b>43,200</b>				
備考							

事業名		認知症高齢者グループホームの整備 [福祉課]					
事業内容		少人数での共同生活の中で、日常生活上の介護や機能訓練を提供する認知症高齢者グループホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成23年度：新砂三丁目、平野三丁目、未定 平成24～26年度：未定					
活動量	施設名	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
		23計画	3	1	1		1
	新規整備 (施設)	23実績	<b>1</b>				
		23計画	63	18	18	18	
定員増数 (人)	23実績	<b>27</b>					
	23年度 (23計画)	328,560					
事業費(千円)		23年度 (23実績)	<b>162,253</b>				
備考		平成23年度のうち1施設(新砂三丁目)の工事費は、「保育園の整備」の項に計上しています。					

事業名		都市型軽費老人ホームの整備【新規】					〔福祉課〕
事業内容		自立生活に不安のある低所得高齢者が、住みなれた地域で安心して暮らせる都市型軽費老人ホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成23年度：平野一丁目、未定 平成26年度：大島七丁目					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備 (施設)	23計画	2	/	/	/	1
		23実績	<b>2</b>				
	定員増数 (人)	23計画	30	/	/	/	20
23実績		<b>30</b>					
事業費(千円)		23年度 (23計画)	73,500				
		23年度 (23実績)	<b>87,000</b>				
備考							

事業名		障害者多機能型入所施設の整備					〔福祉課〕
事業内容		障害者が、日常生活支援を受けながら、地域生活へ移行することを支援するため、日中活動の場も併設した本区初の障害者多機能型入所施設の整備を平成25年度から27年度にかけて推進します。 【施設竣工年度】平成27年度					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備 (1施設)	23計画			設計	工事	H27 竣工
		23実績		/	/	/	/
事業費(千円)		23年度 (23計画)	0				
		23年度 (23実績)	<b>0</b>				
備考							

事業名	福祉サービス第三者評価事業 [福祉課・障害者支援課・保育課]						
事業内容	民間事業者が運営する福祉施設に対し、東京都における福祉サービス第三者評価の受審費用を補助し、評価受審を推進するとともに、区立福祉施設においても同制度の受審を図ります。 平成 23 年度より、新たに民設民営の障害者通所支援施設を補助対象に加えます。						
活動量	現状値 (21 年度)		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	23~26 合計
認知症高齢者グループホーム (施設)	4	23 計画	12	15	16	17	60
		23 実績	12				
特別養護老人ホーム(旧区立施設) (施設)	3	23 計画	3	0	3	0	6
		23 実績	3				
介護老人保健施設 (施設)	2	23 計画	2	2	2	3	9
		23 実績	1				
小規模多機能型居宅介護施設 (施設)	0	23 計画	3	4	4	4	15
		23 実績	3				
その他の高齢者施設 (施設)	0	23 計画	0	0	2	0	2
		23 実績	0				
児童デイサービス施設 (施設)	1	23 計画	0	1	1	0	2
		23 実績	0				
障害者通所支援施設 (施設)【新規】		23 計画	20	0	0	20	40
		23 実績	7				
公設公営保育園 (園)	11	23 計画	11	11	11	11	44
		23 実績	11				
公設民営保育園 (園)	3	23 計画	4	5	6	4	19
		23 実績	3				
認証保育所 (施設)	11	23 計画	14	17	20	22	73
		23 実績	20				
事業費 (千円)	23 年度 (23 計画)	41,400					
	23 年度 (23 実績)	27,070					
備考	その他の高齢者施設は、居宅介護支援事業所ならびに通所介護事業所です。						

施策 26 : 地域で支える福祉の充実

事業名		健康老人向け施設の改修 [福祉課]					
事業内容		福祉会館や老人福祉センターについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	古石場福祉会館	23計画	工事				
		23実績	<b>工事</b>				
	深川老人福祉センター 森下分館	23計画		工事			
		23実績					
	事業費(千円)		23年度 (23計画)	726,855			
23年度 (23実績)			<b>601,083</b>				
備考		古石場福祉会館は、耐震補強工事を併せて実施しました。					

事業名	高齢者地域見守り支援事業							〔高齢者支援課〕
事業内容	高齢者が社会的に孤立することなく暮らすことができるよう、地域の実情に応じた地域主体の見守り体制づくりを支援します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・セミナーの開催</li> <li>・支え合いマップの作成</li> <li>・活動実践発表会・交流会を通じた情報の共有化</li> <li>・見守り拠点開設への助成</li> </ul>							
活動量	現状値 (21年度)		23年度	24年度	25年度	26年度	23~26 合計	
サポート地域数 (地域)	4	23計画	4	8	8	8	28	
		23実績	4					
活動実践発表会・ 交流会開催回数 (回)	1	23計画	1	1	1	1	4	
		23実績	1					
見守り拠点開設助 成件数(件)	2	23計画	4	8	8	8	28	
		23実績	4					
高齢者見守り連絡 会開催回数(回)	2	23計画	2	2	2	2	8	
		23実績	2					
事業費(千円)	23年度 (23計画)	22,742						
	23年度 (23実績)	20,654						
備考								

施策 27 : 自立と社会参加の促進

事業名		障害者福祉施設の改修 [福祉課]					
事業内容		障害者福祉施設について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	第二あすなろ作業所	23計画	実施設計	工事			
		23実績	<b>実施設計</b>				
事業費 (千円)		23年度 (23計画)	7, 734				
		23年度 (23実績)	<b>8, 368</b>				
備考							

事業名	権利擁護推進事業 [高齢者支援課・障害者支援課・保健予防課]					
事業内容	<p>認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等判断能力が十分でない人が、地域で安心して自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用に関しての相談や助言、情報提供等の支援を行います。</p> <p>判断能力を有する高齢者及び身体障害者のうち、日常生活を営むことが困難な者に対し、日常的な金銭管理の援助や通帳、書類等の預かりを行います。</p> <p>利用者本人の財産や権利を守る後見人を選任し、本人に代わって保護する成年後見制度の利用を支援します。</p>					
活動量	現状値 (21年度)		23年度	24年度	25年度	26年度
相談件数 (一般相談) (件)	<b>4,886</b>	23 計画	6,000	6,800	6,800	6,800
		23 実績	<b>6,482</b>			
相談件数 (専門相談) (件)	<b>102</b>	23 計画	110	130	140	150
		23 実績	<b>113</b>			
成年後見区長申立 件数 (件)	<b>13</b>	23 計画	35	43	43	43
		23 実績	<b>21</b>			
事業費 (千円)	23 年度 (23 計画)	38,433				
	23 年度 (23 実績)	<b>33,311</b>				
備考						



## **5 住みよさを実感できる世界に誇れる まち**

施策 28 : 計画的なまちづくりの推進

事業名		景観重点地区の整備 <span style="float: right;">〔都市計画課〕</span>					
事業内容		江東区景観計画に基づき、重点的に良好な景観の誘導及び保全を図ることが必要な地区を選定し、景観重点地区に指定します。					
活動量	施設名		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要
	景観重点地区	23 計画	調査	調査・指定			
		23 実績	<b>調査</b>	/	/	/	
事業費（千円）		23 年度 (23 計画)	7, 5 3 2				
		23 年度 (23 実績)	<b>6, 7 4 8</b>				
備 考							

施策 29 : 住みよい住宅・住環境の形成

事業名		区営住宅の改修 [住宅課]						
事業内容		区営住宅について、各設備及び建物の改修を行います。 また、耐震診断の結果に基づき補強工事を行い、全区営住宅を耐震化します。						
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	扇橋一丁目 アパート	23 計画	工事					
		23 実績						
	塩浜住宅	23 計画	工事			工事		
		23 実績	<b>工事</b>					
	猿江一丁目 アパート	23 計画	工事					
		23 実績	<b>工事</b>					
	北砂二丁目 アパート	23 計画	工事	工事				
		23 実績	<b>耐震補強工事</b>					
	大島五丁目 住宅	23 計画			工事			
		23 実績						
	東砂八丁目 住宅	23 計画	耐震補強工事		工事			
		23 実績	<b>耐震補強工事</b>					
	森下二丁目 住宅	23 計画	工事	工事	工事			
		23 実績	<b>工事</b>					
	塩浜一丁目 住宅	23 計画			工事			
23 実績								
北砂七丁目 住宅	23 計画		工事	工事				
	23 実績							
東陽一丁目 住宅	23 計画	工事		工事				
	23 実績							
東陽一丁目 第二住宅	23 計画	工事		工事	工事			
	23 実績							
事業費 (千円)		23 年度 (23 計画)	67,489					
		23 年度 (23 実績)	<b>41,578</b>					
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・塩浜住宅、猿江一丁目アパートは、耐震補強工事を併せて実施しました。</li> <li>・扇橋一丁目アパート、東陽一丁目住宅、東陽一丁目第二住宅は、工事が不要になりました。</li> </ul>						

事業名	マンション計画修繕調査支援事業							[住宅課]
事業内容	大規模な修繕に取り組む目的で建物及び設備に関する修繕個所や工事内容等の調査を実施する区内のマンションの管理組合等に対し、必要な調査費の補助を行います。							
活動量	現状値 (21年度)		23年度	24年度	25年度	26年度	23~26 合計	
年間助成件数(件)	<b>25</b>	23計画	40	40	40	40	160	
		23実績	<b>23</b>					
事業費(千円)	23年度 (23計画)	13,025						
	23年度 (23実績)	<b>6,493</b>						
備考								

施策30：ユニバーサルデザインのまちづくり

事業名		だれでもトイレの整備 <span style="float:right">〔水辺と緑の課〕</span>					
事業内容		老朽化が進んだ公衆便所を障害者・高齢者・妊婦・乳幼児を連れている親等が利用しやすい「だれでもトイレ」として整備します。					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
		だれでもトイレ整備(か所)	23計画	5	5	5	6
		23実績	<b>5</b>				
事業費(千円)		23年度(23計画)	42,030				
		23年度(23実績)	<b>41,959</b>				
備考		活動量には、「区立公園の改修」の項で実施する整備数を含みます。					

事業名		ユニバーサルデザイン推進事業 <span style="float:right">〔まちづくり推進課〕</span>				
事業内容		ユニバーサルデザインに関する意識向上を図るため、ユニバーサルデザインのまちづくりワークショップ・フォーラム等を開催します。また、ユニバーサルデザインのまちづくりハンドブックを区内の全小学校へ配付し、小学校への出前講座を開催します。				
活動量	現状値(21年度)		23年度	24年度	25年度	26年度
	ワークショップ開催回数(回)	<b>6</b>	23計画	4	4	4
23実績			<b>3</b>			
小学校等での出前講座開催回数(回)		23計画	3	3	3	3
		23実績	<b>6</b>			
フォーラム開催回数(回)		23計画	1	1	1	1
		23実績	<b>1</b>			
事業費(千円)		23年度(23計画)	5,567			
		23年度(23実績)	<b>5,089</b>			
備考		小学校等での出前講座、フォーラムは、平成22年度から実施しています。				

施策 3 1 : 便利で快適な道路・交通網の整備

事業名		都市計画道路の整備 <span style="float: right;">〔管理課・道路課〕</span>					
事業内容		豊洲地区の再開発に合わせて、補助 200 号線（豊洲橋の架替含む）・補助 199 号線を整備します。また、沿線の開発に合わせて、補助 115 号線を整備します。 【施設竣工年度】平成 25 年度：豊洲地区（補助 200・199 号線） 平成 28 年度：大島地区（補助 115 号線）					
活動量	施設名		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要
	豊洲地区 （補助 200・ 199 号線）	23 計画	設計・工事	工事	工事		
		23 実績	<b>設計・工事</b>	/	/	/	
	大島地区 （補助 115 号線）	23 計画	用地買収	用地買収	用地買収	工事	H28 竣工
23 実績		<b>用地買収</b>	/	/	/		
事業費（千円）		23 年度 (23 計画)	1, 3 5 4, 1 4 0				
		23 年度 (23 実績)	<b>9 7 2, 7 2 6</b>				
備 考							

事業名		道路の無電柱化 <span style="float: right;">〔道路課〕</span>					
事業内容		区道における無電柱化を推進します。 <b>【施設竣工年度】</b> 平成25年度：豊洲地区 平成26年度：亀戸地区					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	豊洲地区	23計画	工事	工事	工事		
		23実績	<b>工事</b>				
	亀戸地区	23計画	移設	工事	工事	工事	H26 竣工
23実績		<b>設計</b>					
事業費（千円）		23年度 (23計画)	297,430				
		23年度 (23実績)	<b>116,032</b>				
備考		亀戸地区は、既設埋設物の移設が不要になり、設計のみ実施しました。					

事業名		主要生活道路の改修 <span style="float: right;">〔道路課〕</span>					
事業内容		区道について、歩行者及び車両が安全に通行できるよう、破損の著しい路線を改修します。					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	道路改修 (m <sup>2</sup> )	23計画	26,000	26,000	26,000	26,000	
23実績		<b>20,147</b>					
事業費（千円）		23年度 (23計画)	520,190				
		23年度 (23実績)	<b>355,996</b>				
備考							

事業名		橋梁の改修					〔道路課〕	
事業内容		老朽化した橋梁を計画的に架替・改修・塗装することにより耐用年数を延ばすとともに、大地震に備えて耐震補強を行います。また、橋梁形態が必要のないものについては計画的に撤去します。						
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	耐震補強 (橋)	23 計画	6	6				
		23 実績	<b>5</b>					
	架替 清水橋	23 計画			設計		H29 竣工	
		23 実績						
	大栄橋	23 計画		工事	工事			
		23 実績						
	三石橋	23 計画		工事	工事			
		23 実績						
	平野橋	23 計画	設計		工事	工事	H27 竣工	
		23 実績	<b>設計</b>					
	改修 三島橋	23 計画		設計		工事	H27 竣工	
		23 実績						
	中川大橋	23 計画			設計		H28 竣工	
		23 実績						
	雲雀橋	23 計画				設計	H29 竣工	
		23 実績						
	点検調査	23 計画				調査		
		23 実績						
	撤去 豎川 人道橋	23 計画	工事					
23 実績		<b>工事</b>						
富士見橋	23 計画		工事					
	23 実績							
豊島橋	23 計画			設計		H27 竣工		
	23 実績							
塗装(橋)	23 計画	2	2	4	4			
	23 実績	<b>2</b>						
事業費(千円)		23年度 (23計画)	286,636					
		23年度 (23実績)	<b>214,913</b>					
備考								



事業名		街路灯の改修 [水辺と緑の課]					
事業内容		区道に設置している老朽化した街路灯を改修します。改修にあたっては、省エネ化を図り、平成 31 年度には温室効果ガスを約 19.8% (区全体換算 3.8%) 削減し (平成 12 年度比)、環境負荷を低減します。					
活動量	施設名		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要
	街路灯 (基)	23 計画	560	560	560	560	
		23 実績	<b>560</b>				
事業費 (千円)		23 年度 (23 計画)	111,805				
		23 年度 (23 実績)	<b>88,659</b>				
備考							

事業名		自転車駐車場の整備 [交通対策課]					
事業内容		南部地域の開発に合わせ、駅周辺に自転車駐車場を整備します。 【施設竣工年度】平成 26 年度：豊洲駅 ：有明駅・国際展示場駅 ：有明テニスの森駅 平成 27 年度：市場前駅					
活動量	施設名		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要
	豊洲駅 【新規】	23 計画	設計	設計	工事	工事	H26 竣工
		23 実績	<b>設計</b>				
	有明駅 (ゆりかもめ) 国際展示場駅 (りんかい線)	23 計画			設計	工事	H26 竣工
		23 実績					
	有明テニスの森駅	23 計画			設計	工事	H26 竣工
		23 実績					
	市場前駅	23 計画				設計	H27 竣工
23 実績							
事業費 (千円)		23 年度 (23 計画)	18,660				
		23 年度 (23 実績)	<b>18,292</b>				
備考							

事業名		自転車保管場所の整備 [交通対策課]					
事業内容		撤去自転車収容のため、自転車保管場所を整備します。 【施設竣工年度】平成23年度：夢の島一丁目					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備 (1施設)	23計画	工事				
23実績		<b>工事</b>					
事業費(千円)		23年度 (23計画)	0				
		23年度 (23実績)	<b>0</b>				
備考		事業費は、「区民農園の整備」の項に計上しています。					

施策 3 2 : 災害に強い都市の形成

事業名		公共施設の耐震改修 [営繕課・学校施設課]						
事業内容		旧耐震基準により建築された公共施設について、耐震診断の結果、耐震性能の低い建物について、補強工事を行います。江東区耐震改修促進計画に基づき、平成 27 年度までに 100%の耐震化を目指します。						
活動量	施設名		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘要	
	児童会館	23 計画	耐震補強工事					
		23 実績	<b>耐震補強工事</b>					
	古石場 福社会館	23 計画	耐震補強工事					
		23 実績	<b>耐震補強工事</b>					
	深川北 子ども家庭 支援センター	23 計画	耐震補強工事					
		23 実績	<b>耐震補強工事</b>					
	日光高原 学園	23 計画	耐震補強工事					
		23 実績	<b>耐震補強工事</b>					
	大島幼稚園	23 計画	耐震補強工事					
		23 実績	<b>耐震補強工事</b>					
	南砂児童館	23 計画		耐震補強工事				
		23 実績						
	江東図書館	23 計画		耐震補強工事	耐震補強工事			
		23 実績						
	区庁舎 【新規】	23 計画	耐震改修 設計・工事	耐震改修工事				
		23 実績	<b>耐震改修 設計・工事</b>					
	事業費 (千円)	23 年度 (23 計画)			0			
23 年度 (23 実績)				<b>0</b>				
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業費は各施設改修事業の項に計上しています。</li> <li>・ 古石場福社会館は、ちどり幼稚園及び古石場児童館並びに古石場学童クラブとの合築施設です。</li> <li>・ 深川北子ども支援センターは、深川学童クラブとの合築施設です。</li> </ul>						

事業名		細街路の拡幅整備 [建築調整課]					
事業内容		幅員 4m未満の道路で、建築基準法第 42 条 2 項の適用を受ける道路に面する敷地の所有者・借地権者からの申請を受けて、拡幅整備工事を行います。					
活動量	施設名		23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要
	拡幅整備延長 (m)	23 計画	850	850	850	850	
23 実績		<b>927</b>					
事業費 (千円)		23 年度 (23 計画)	78,478				
		23 年度 (23 実績)	<b>78,001</b>				
備 考							

事業名	民間建築物耐震促進事業							[建築調整課]
事業内容	江東区耐震改修促進計画の方針に従い、特に民間建築物の耐震化を促進するため、一定の要件を備える民間建築物の耐震診断・耐震設計・耐震改修経費の一部を補助します。							
活動量	現状値 (21年度)		23年度	24年度	25年度	26年度	23~26 合計	
木造戸建住宅無料 簡易診断件数(件)	80	23 計画	100	100	100	100	400	
		23 実績	82					
木造戸建住宅精密 診断助成件数(件)	6	23 計画	20	20	20	20	80	
		23 実績	3					
木造戸建住宅耐震 改修助成件数(件)	4	23 計画	14	14	14	14	56	
		23 実績	3					
非木造戸建住宅耐震診断 助成件数(件)【新規】		23 計画						
		23 実績	0					
非木造戸建住宅耐震設計 助成件数(件)【新規】		23 計画						
		23 実績	0					
非木造戸建住宅耐震改修 助成件数(件)【新規】		23 計画						
		23 実績	0					
分譲マンションアドバ イザー派遣件数(件)		23 計画	5	5	5	5	20	
		23 実績	26					
マンション耐震診断 助成件数(件)	4	23 計画	10	10	10	10	40	
		23 実績	9					
マンション耐震設計 助成件数(件)		23 計画	5	5	5	5	20	
		23 実績	5					
マンション耐震改修 助成件数(件)	0	23 計画	5	5	5	5	20	
		23 実績	0					
民間特定建築物耐震 診断助成件数(件)	0	23 計画	2	2	2	2	8	
		23 実績	1					
民間特定建築物耐震 設計助成件数(件)		23 計画	2	2	2	2	8	
		23 実績	1					

民間特定建築物耐震改修助成件数 (件)	0	23 計画	2	2	2	2	8
		23 実績	1				
緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成件数 (件)	2	23 計画	2	2	2	2	8
		23 実績	3				
緊急輸送道路沿道建築物耐震設計助成件数 (件)		23 計画	2	2	2	2	8
		23 実績	0				
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成件数 (件)	1	23 計画	2	2	2	2	8
		23 実績	0				
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成件数 (件) 【新規】		23 計画					
		23 実績	0				
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震設計助成件数 (件) 【新規】		23 計画					
		23 実績	0				
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成件数 (件) 【新規】		23 計画					
		23 実績	0				
特定緊急輸送道路沿道建築物建替・除却助成件数 (件) 【新規】		23 計画					
		23 実績	0				
事業費 (千円)	23 年度 (23 計画)	153,819					
	23 年度 (23 実績)	50,779					
備 考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・分譲マンションアドバイザー派遣、マンション耐震設計に対する助成、民間特定建築物耐震設計に対する助成、緊急輸送道路沿道建築物耐震設計に対する助成は、平成 22 年度から実施しています。</li> <li>・非木造戸建住宅に対する助成、特定緊急輸送道路沿道建築物に対する助成は、平成 23 年度補正予算 (第 2 号) で新たに追加された項目です。</li> </ul>						

施策 3 3 : 地域防災力の強化

事業名	民間防災組織育成事業 <span style="float: right;">〔防災課〕</span>					
事業内容	町会・自治会・マンション管理組合等を母体とする自主防災組織（災害協力隊）・消防少年団・防火防災協会の活動を助成するため、資機材の提供等を行います。 4年間で、災害協力隊を8隊、消火隊を3隊新設します。					
活動量	現状値 (22年度)		23年度	24年度	25年度	26年度
災害協力隊数(隊)	<b>282</b>	23計画	284	286	288	290
		23実績	<b>290</b>			
消火隊数(隊)	<b>68</b>	23計画	68	69	70	71
		23実績	<b>71</b>			
事業費(千円)	23年度 (23計画)	35,874				
	23年度 (23実績)	<b>35,082</b>				
備考						

施策34：事故や犯罪のないまちづくり

事業名	生活安全対策事業 [危機管理課]						
事業内容	事故や犯罪のないまちづくりを実現するため、区に登録申請のあった安全安心パトロール団体への資機材支給等を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・江東区安全安心パトロール団体への資機材支給</li> <li>・江東区パトロールカーによるパトロールの実施</li> <li>・江東区生活安全対策協議会の開催</li> <li>・こどもセーフティー教室の開催</li> <li>・江東区地域安全のつどいを区内の警察署や防犯協会と共同開催</li> <li>・生活安全ガイドブックの作成・配布</li> <li>・地域安全マップ作成支援</li> <li>・こうとう安全安心メールの配信</li> </ul>						
活動量	現状値 (21年度)		23年度	24年度	25年度	26年度	23~26 合計
防犯パトロール団体への資機材の支給件数(件)	15	23計画	10	10	10	10	40
		23実績	20				
こうとう安全安心メール登録者数(人)	2,529	23計画	2,700	2,800	2,900	3,000	
		23実績	8,051				
事業費(千円)	23年度(23計画)	42,908					
	23年度(23実績)	32,794					
備考							



# 計画の実現に向けて

事業名		(仮称)シビックセンターの整備					[企画課]
事業内容		区南部地域の拠点となり、地域住民の利便性を高める複合施設「(仮称)シビックセンター」を整備します。 【施設竣工年度】平成26年度					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	(仮称)シビックセンター	23計画	基本・実施設計	実施設計	工事	工事	H26 竣工
		23実績	<b>基本・実施設計</b>				
事業費(千円)		23年度(23計画)	1,233,075				
		23年度(23実績)	<b>1,118,475</b>				
備考							

事業名		区庁舎の耐震改修【新規】					[経理課]
事業内容		耐震診断の結果、耐震機能が低いことが判明した区庁舎の耐震改修工事を実施します。					
活動量	施設名		23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	区庁舎	23計画	耐震改修設計・工事	耐震改修工事			
		23実績	<b>耐震改修設計・工事</b>				
事業費(千円)		23年度(23計画)	288,300				
		23年度(23実績)	<b>268,860</b>				
備考		耐震改修対応を踏まえて、今後の改築に向けた検討に取り組みます。					

事業名		出張所の改修						[区民課]
事業内容		出張所について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	改築	施設名	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
		豊洲出張所	23計画	基本・実施設計	実施設計	工事	工事	H26 竣工
	改修	砂町出張所	23計画				設計	H27 竣工
		23実績	<b>基本・実施設計</b>					
事業費(千円)		23年度(23計画)	0					
		23年度(23実績)	0					
備考		豊洲出張所の事業費は、「(仮称)シビックセンターの整備」の項に計上しています。						

事業名		基幹系システム再構築事業					[情報システム課]
事業内容		区政情報を扱う基幹系システム(住民記録システム、福祉システム等)を再構築し、現行のホストコンピュータによる管理から、WindowsOSやLinuxOSのサーバによるオープン系での運営形態に変更します。					
活動量	現状値(22年度)		23年度	24年度	25年度	26年度	
基幹系システム再構築	再構築	23計画	再構築	—	—	—	
		23実績	<b>再構築</b>				
事業費(千円)		23年度(23計画)	1,528,607				
		23年度(23実績)	<b>1,508,457</b>				
備考							

事業名	公共施設情報管理システム構築事業【新規】						〔営繕課〕
事業内容	<p>江東区工事施工規程により整備が定められている工事台帳のシステム再構築を行います。また、「施設台帳システム」及び「計画改修管理システム」を導入し、区有施設の詳細情報を整理・データ化することで、中長期的な施設改修計画の円滑な策定を行うとともに、公共施設のライフサイクルコストの削減を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存工事台帳システムの再構築</li> <li>・施設台帳システムの構築</li> <li>・計画改修管理システムの構築</li> </ul> <p>【システム構築完了】平成26年度</p>						
活動量	現状値 (22年度)		23年度	24年度	25年度	26年度	
公共施設情報管理 システム構築		23計画	構築	構築	構築	構築	
		23実績	<b>構築</b>				
事業費（千円）	23年度 (23計画)	16,688					
	23年度 (23実績)	<b>14,700</b>					
備考							

江東区長期計画 平成23年度主要事業実績報告書

平成24年9月

印刷物規格表第1類

印刷番号(24)34号

編集発行 江東区政策経営部企画課  
東京都江東区東陽4-11-28  
電話(3647)9111(大代表)

印刷所 エビス印刷工業株式会社  
東京都江東区清澄3-9-10  
電話(3641)8014

