

みんなで作る伝統、未来 水彩都市・江東

# 江東区長期計画

## 平成24年度 主要事業実績報告書



# 平成24年度 主要事業実績報告書 [実績総括表]

(単位：百万円)

施策の大綱		24年度計画額 A	24年度実績額 B	増減額 B-A	執行率 B/A
1	水と緑豊かな地球環境 にやさしいまち [11事業]	3,256	3,207	▲49	98.5%
2	未来を担う子どもを育 むまち [13事業]	8,929	7,534	▲1,395	84.4%
3	区民の力で築く元気に 輝くまち [10事業]	2,429	2,126	▲303	87.5%
4	ともに支えあい、健康 に生き生きと暮らせる まち [17事業]	3,699	3,589	▲110	97.0%
5	住みよさを実感できる 世界に誇れるまち [17事業]	4,254	3,130	▲1,124	73.6%
計画の実現に向けて [4事業]		2,733	2,726	▲7	99.7%
事業費計 [72事業]		25,300	22,312	▲2,988	88.2%
内 訳	施設事業費 [51事業]	21,540	19,356	▲2,184	89.9%
	非施設事業費 [21事業]	3,760	2,956	▲804	78.6%

# 目 次

## 1 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

<b>施策1. 水辺と緑のネットワークづくり</b>	ページ
1. 区立公園の改修	8
2. 水辺・潮風の散歩道の整備	9
3. 区民農園の整備	9
4. 川の駅の整備【新規】	10
<b>施策2. 身近な緑の育成</b>	
5. CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業【名称変更】	11
6. CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業【新規】	12
<b>施策3. 地域からの環境保全</b>	
7. 環境学習情報館管理運営事業	13
<b>施策4. 循環型社会の形成</b>	
8. リサイクルパークの改修	14
9. 資源回収事業	15
<b>施策5. 低炭素社会への転換</b>	
10. 地球温暖化防止設備導入助成事業	16
11. 自然エネルギー等の活用	17

## 2 未来を担う子どもを育むまち

<b>施策6. 保育サービスの充実</b>	
12. 保育園の整備	20
13. 保育園の改修	21
14. 認証保育所の整備	22
15. 非定型一時保育事業	23
<b>施策7. 子育て家庭への支援</b>	
16. 子ども家庭支援センターの改修	24
<b>施策8. 確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成</b>	
17. 確かな学力強化事業	25
<b>施策9. 安心して通える楽しい学校(園)づくりの推進</b>	
18. 校舎等の新增設	26
19. 校舎等の改修	27
20. 認定こども園の整備	29
21. 幼小中連携教育事業	29
<b>施策12. 健全で安全な社会環境づくり</b>	
22. 児童館の改修	30
23. 学童クラブの改修	31
24. 放課後子どもプラン事業	32

### 3 区民の力で築く元気に輝くまち

	ページ
<b>施策14. 区内中小企業の育成</b>	
25. 商工情報ネットワーク化事業	34
<b>施策16. 安心できる消費者生活の実現</b>	
26. 消費者センターの改修	35
<b>施策17. コミュニティの活性化</b>	
27. 地区集会所の改修	36
28. 区民館の改修	37
<b>施策18. 地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進</b>	
29. 文化学習施設の改修	38
30. 区民体育館の改修	39
31. 屋外区民運動施設の改修	39
32. 図書館の改修	40
<b>施策19. 男女共同参画社会の実現</b>	
33. 男女共同参画推進センターの改修	41
<b>施策21. 地域資源を活用した観光振興</b>	
34. 観光活性化事業	42

### 4 とともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち

<b>施策22. 健康づくりの推進</b>	
35. 健康プラン推進事業	44
<b>施策24. 保健・医療施策の充実</b>	
36. 総合病院の整備	45
<b>施策25. 総合的な福祉の推進</b>	
37. 地域包括支援センターの整備	46
38. 小規模多機能型居宅介護施設の整備	46
39. 高齢者在宅サービスセンターの改修	47
40. 特別養護老人ホームの整備	47
41. 介護老人保健施設の整備	48
42. 認知症高齢者グループホームの整備	48
43. 介護専用型ケアハウスの整備【新規】	49
44. 都市型軽費老人ホームの整備	49
45. 障害者多機能型入所施設の整備	50
46. 障害者グループホーム等の整備【新規】	50
47. 福祉サービス第三者評価事業	51
<b>施策26. 地域で支える福祉の充実</b>	
48. 健康老人向け施設の改修	52
49. 高齢者地域見守り支援事業	53
<b>施策27. 自立と社会参加の促進</b>	
50. 障害者福祉施設の改修	54
51. 権利擁護推進事業	55

## 5 住みよさを実感できる世界に誇れるまち

	ページ
<b>施策28. 計画的なまちづくりの推進</b>	
52. 景観重点地区の整備	58
<b>施策29. 住みよい住宅・住環境の形成</b>	
53. 区営住宅の改修	59
54. マンション計画修繕調査支援事業	60
<b>施策30. ユニバーサルデザインのまちづくり</b>	
55. だれでもトイレの整備	61
56. ユニバーサルデザイン推進事業	61
<b>施策31. 便利で快適な道路・交通網の整備</b>	
57. 都市計画道路の整備	62
58. 道路の無電柱化	63
59. 主要生活道路の改修	63
60. 橋梁の改修	64
61. 街路灯の改修	65
62. 自転車駐車場の整備	65
<b>施策32. 災害に強い都市の形成</b>	
63. 公共施設の耐震改修	66
64. 細街路の拡幅整備	67
65. 民間建築物耐震促進事業	68
66. 防災施設の整備【新規】	70
<b>施策33. 地域防災力の強化</b>	
67. 民間防災組織育成事業	71
<b>施策34. 事故や犯罪のないまちづくり</b>	
68. 生活安全対策事業	72

## 計画の実現に向けて

69. (仮称) シビックセンターの整備	74
70. 区庁舎の耐震改修	74
71. 出張所の改修	75
72. 公共施設情報管理システム構築事業	76

## 主要事業について

### ○ 主要事業とは

江東区長期計画の分野別計画において施策ごとに定めた「施策が目指す江東区の姿」、「施策実現に関する指標」、「施策を実現するための取り組み」を実現・達成するために、特に重点的に取り組むべき事業を主要事業としています。

### ○ 主要事業の進行管理

江東区長期計画の展開 2012 では、主要事業として 69 事業を選定・掲載しています。主要事業は、行政評価の結果や社会状況の変化等に伴う見直しを毎年行うこととし、事業量及び事業費の修正や、新たな主要事業を選定した結果については、毎年公表することとしています。

**【主要事業実績報告書の見方】** ※ 事業内容によって、シートの書式は異なります。

事業名		主要事業の名称	担当課名			
事業内容		実施する事業の内容を記載しています。事業内容は、「長期計画の展開 2012」策定時点（平成 24 年 3 月）のものです。				
活動量	施設名	24 年度	25 年度	26 年度	摘 要	
		24 計画				
		24 実績	実施対象となる施設・事業について、年度ごとの活動量や内容を記載しています。			
		24 計画				
	24 実績					
事業費（千円）		24 年度 (24 計画)	平成 24 年度の 事業費			
		24 年度 (24 実績)				
備 考						

※ 長期計画の展開 2012 策定時に予定していた活動量・事業費等を「24 計画」、24 年度の活動量・事業費等の実績を「24 実績」と表記しています。





# 1 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

施策 1 : 水辺と緑のネットワークづくり

事業名		区立公園の改修 [河川公園課]					
事業内容		老朽化した公園・児童遊園に新しい機能を盛り込み整備するほか、新たな公園整備を行います。					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	新設	(仮称) 新大島公園 【新規】	24 計画	設計	工事		
			24 実績	<b>設計</b>			
		大島九丁目 公園	24 計画			設計	H28 竣工
			24 実績				
	堅川河川 敷公園	24 計画	工事				
		24 実績	<b>工事</b>				
	仙台堀川 公園	24 計画		設計	設計	H31以降も 引続き工事	
		24 実績					
	改修	区立公園	24 計画	大規模改修 (2園/年)			
			24 実績	<b>2園</b>			
		区立 児童遊園	24 計画	小規模改修 (5園/年)			
			24 実績	<b>3園</b>			
	事業費 (千円)	24年度 (24計画)	1, 517, 247				
			<b>1, 467, 832</b>				
		24年度 (24実績)					
備考							

事業名		水辺・潮風の散歩道の整備					[河川公園課]
事業内容		河川の耐震護岸や運河の高潮防潮堤を園路として整備し、連続性を確保します。 ・水辺の散歩道…河川の耐震護岸を緑化して河川並木を整備し、遊歩道として開放します。 ・潮風の散歩道…運河の高潮防潮堤の上部を整備し、遊歩道として開放します。					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	水辺の散歩道 (m)	24計画	都の護岸整備に合わせ、整備していきます。				
		24実績	0				
	潮風の散歩道 (m)	24計画	100	250	250		
24実績		50					
事業費 (千円)		24年度 (24計画)	128,179				
		24年度 (24実績)	108,975				
備考							

事業名		区民農園の整備					[施設保全課]
事業内容		区内の緑化を推進し、身近で健全なレクリエーションの場を提供するため、新たな区民農園を整備します。 【施設竣工年度】平成23年度：夢の島一丁目					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	新規整備 (1施設)	24計画					
24実績		工事					
事業費 (千円)		24年度 (24計画)					
		24年度 (24実績)	73,735				
備考		事故繰越しにより平成24年度に予算を繰り越しました。					

事業名		川の駅の整備【新規】					〔河川公園課〕
事業内容		水辺のにぎわいを実現するために、旧中川河川敷に多様な水辺利用の拠点として、多目的スロープ等を設置した「川の駅」を整備します。					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	旧中川河川敷	24計画	工事				
		24実績	<b>工事</b>				
事業費（千円）		24年度 (24計画)	197,971				
		24年度 (24実績)	<b>206,023</b>				
備考							

施策 2 : 身近な緑の育成

事業名		CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業 【名称変更】					〔管理課〕
事業内容		「CITY IN THE GREEN」の実現を目指し、公共施設の緑化を推進します。					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	屋上・壁面緑化 (施設)	24 計画		1	3	2	
		24 実績		<b>5</b>			
	校庭芝生化 (校)【新規】	24 計画		2	2	2	
		24 実績		<b>2</b>			
	街路樹充実 (本)【新規】	24 計画		900	900	900	
		24 実績		<b>1,356</b>			
	道路隙間緑化 (m)【新規】	24 計画		450	450	450	
24 実績			<b>421</b>				
河川護岸緑化 (m)【新規】	24 計画		500	500	500		
	24 実績		<b>281</b>				
事業費 (千円)		24 年度 (24 計画)	26,557				
		24 年度 (24 実績)	<b>24,570</b>				
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・本事業は「公共施設の緑化推進」から名称変更した事業です。</li> <li>・屋上・壁面緑化、校庭芝生化、街路樹充実の事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。</li> </ul>					

事業名	CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業【新規】					〔管理課〕
事業内容	「CITY IN THE GREEN」の実現を目指し、区民・事業者・区が協働して身近な緑化を推進します。					
活動量	現状値		24年度	25年度	26年度	
みどりのコミュニティ講座開催回数（回）		24計画	4	4	4	
		24実績	<b>4</b>			
事業費（千円）	24年度 (24計画)	28,911				
	24年度 (24実績)	<b>28,032</b>				
備考	みどりのコミュニティ講座は、平成24年度から実施しています。					

施策3：地域からの環境保全

事業名	環境学習情報館管理運営事業 [温暖化対策課]				
事業内容	環境学習情報館（えこつくる江東）において環境保全の講習会や講座、展示等を実施し、区民が環境問題を理解し、環境に配慮した行動を積極的に行うことを支援します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境に関する情報の発信</li> <li>・環境保全に関する講演会や講座の開催</li> <li>・環境保全に関する体験学習プログラムの実施</li> <li>・環境保全活動を行う団体の育成</li> </ul>				
活動量	現状値 (22年度)		24年度	25年度	26年度
環境学習講座・ 啓発イベント 実施数（件）	<b>377</b>	24 計画	300	300	300
		24 実績	<b>285</b>		
環境学習講座・ 啓発イベント 参加者数（人）	<b>22,384</b>	24 計画	20,500	20,500	20,500
		24 実績	<b>26,303</b>		
事業費（千円）	24年度 (24計画)	29,203			
	24年度 (24実績)	<b>27,484</b>			
備考					

施策 4 : 循環型社会の形成

事業名		リサイクルパークの改修 [清掃リサイクル課]				
事業内容		リサイクルパークのペットボトル・びん・缶の選別ラインについて改修を行います。				
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要
	リサイクルパーク	24計画	工事	工事	工事	
		24実績	<b>工事</b>			
事業費(千円)		24年度(24計画)	3,747			
		24年度(24実績)	<b>3,675</b>			
備考						



事業名	資源回収事業 [清掃リサイクル課・清掃事務所]				
事業内容	<p>区民が排出した資源物を分別収集し資源化するとともに、集団回収団体の活動を支援し、ごみの減量を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・集積所回収…集積所から、古紙、びん・缶・ペットボトル、容器包装プラスチック、発泡スチロールを回収</li> <li>・拠点回収…区関連施設等の回収拠点から、乾電池、蛍光管を回収</li> <li>・店頭回収…コンビニエンスストア等の店頭から、ペットボトルを回収</li> <li>・集団回収…実施団体に対し、古紙・缶・古布などの回収量に見合った報奨金や補助金を支給</li> </ul>				
活動量	現状値 (22年度)		24年度	25年度	26年度
古紙回収量 (t)	<b>5,889</b>	24 計画	5,759	5,961	6,169
		24 実績	<b>5,420</b>		
びん・缶・ペット ボトル回収量 (t)	<b>6,997</b>	24 計画	7,394	7,652	7,920
		24 実績	<b>7,236</b>		
容器包装プラスチック 回収量 (t)	<b>2,841</b>	24 計画	2,682	2,776	2,873
		24 実績	<b>2,652</b>		
発泡スチロール 回収量 (t)	<b>190</b>	24 計画	217	224	232
		24 実績	<b>193</b>		
乾電池回収量 (t)	<b>16</b>	24 計画	17	18	18
		24 実績	<b>17</b>		
蛍光管回収量 (t)	<b>13</b>	24 計画	13	14	14
		24 実績	<b>12</b>		
ペットボトル店頭 回収量 (t)	<b>124</b>	24 計画	107	111	115
		24 実績	<b>105</b>		
集団回収回収量 (t)	<b>15,845</b>	24 計画	15,935	16,493	17,070
		24 実績	<b>15,648</b>		
事業費 (千円)	24年度 (24計画)	1,281,385			
	24年度 (24実績)	<b>1,228,163</b>			
備考					

施策 5：低炭素社会への転換

事業名	地球温暖化防止設備導入助成事業 [温暖化対策課]					
事業内容	太陽光発電や省エネルギー設備を導入する区民・事業者に対し、設置費用の一部を助成し、地球温暖化対策を推進します。 平成 26 年度までに、約 1,200 トンの CO <sub>2</sub> 削減を目指します。					
活動量	現状値 (22 年度)		24 年度	25 年度	26 年度	24~26 合計
太陽光発電システム (戸建) 助成件数 (件)	70	24 計画	67	76	86	229
		24 実績	121			
太陽光発電システム (集合住宅) 助成件数 (件)	0	24 計画	3	4	4	11
		24 実績	8			
太陽熱ソーラーシステム 助成件数 (件)	0	24 計画	2	2	3	7
		24 実績	0			
太陽熱温水器助成 件数 (件)	0	24 計画	5	7	8	20
		24 実績	0			
CO <sub>2</sub> 冷媒ヒートポンプ 助成件数 (件)	56	24 計画	150	180	210	540
		24 実績	24			
潜熱回収型給湯器 助成件数 (件)	231	24 計画	401	497	593	1,491
		24 実績	241			
住宅用ガス発電給湯器 助成件数 (件)	4	24 計画	35	45	55	135
		24 実績	0			
家庭用燃料電池 装置助成件数 (件)	8	24 計画	7	9	11	27
		24 実績	37			
高反射率塗装助成 件数 (件)	8	24 計画	20	20	20	60
		24 実績	17			
事業費 (千円)	24 年度 (24 計画)	42,931				
	24 年度 (24 実績)	38,282				
備考						

事業名	自然エネルギー等の活用 <span style="float: right;">〔温暖化対策課〕</span>				
事業内容	区立施設の新築・改築等の機会を捉え、自然エネルギーを利用した太陽光発電システムや、雨水を有効利用するための設備を可能な限り設置し、江東区におけるCO <sub>2</sub> 排出削減と環境負荷の軽減を図ります。				
活動量	現状値 (22年度)		24年度	25年度	26年度
太陽光発電施設数 (施設)	<b>7</b>	24計画	8	9	10
		24実績	<b>9</b>		
雨水利用施設数 (施設)	<b>49</b>	24計画	49	50	51
		24実績	<b>49</b>		
事業費(千円)	24年度 (24計画)		0		
	24年度 (24実績)		<b>0</b>		
備考	事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。				



## 2 未来を担うこどもを育むまち

施策6：保育サービスの充実

事業名		保育園の整備 [こども政策課]				
事業内容		<p>公設民営、民設民営により保育園を整備するほか、既存保育園の改築に合わせて定員の増を図ります。</p> <p>認証保育所の整備と併せ、前期計画の目標年次である平成26年度までに待機児童解消を目指します。</p> <p>【待機児童数】平成24年4月1日現在：253人 平成25年4月1日現在：416人 目標（平成26年4月1日）：0人</p>				
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備(園)	24計画	1	2	3	
		24実績	<b>1</b>			
	城東保育園	24計画	工事			
		24実績	<b>工事</b>			
	大島保育園	24計画	実施設計	工事	工事	H26 竣工
		24実績				
	小名木川保育園	24計画	工事	工事		
		24実績	<b>工事</b>			
	森下保育園	24計画		実施設計	工事	H27 竣工
24実績						
定員増数(人)	24計画	129	210	260		
	24実績	<b>136</b>				
事業費(千円)		24年度(24計画)	1, 172, 610			
		24年度(24実績)	<b>1, 076, 079</b>			
備考		大島保育園の平成24～26年度の実施設計・工事は、25～28年度の基本・実施設計・工事となりました。				

事業名		保育園の改修 [こども政策課]					
事業内容		区立保育園のうち、都営住宅と合築している保育園について、都の耐震補強計画に合わせ、補強工事と改修を行います。					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	亀戸第二 保育園	24 計画			設計	工事	H26 竣工
		24 実績		/			
	東砂第二 保育園	24 計画	工事				
		24 実績	<b>工事</b>	/			
	亀戸 保育園	24 計画	設計	工事			
		24 実績	<b>設計</b>	/			
	南砂第一 保育園	24 計画	設計	工事			
		24 実績	<b>設計</b>	/			
	東雲 保育園	24 計画		設計	工事		H26 竣工
24 実績			/				
東陽 保育園	24 計画	工事					
	24 実績	<b>工事</b>	/				
北砂 保育園	24 計画		設計	工事		H26 竣工	
	24 実績		/				
豊洲 保育園	24 計画			設計		H27 竣工	
	24 実績		/				
事業費（千円）		24年度 (24計画)	517,910				
		24年度 (24実績)	<b>347,691</b>				
備考							

事業名		認証保育所の整備					[こども政策課]
事業内容		<p>保育需要の増加や多様な保育ニーズに対応するため、都の認証保育所制度を活用し、都の定める保育水準を確保した保育サービスを提供します。</p> <p>保育園の整備と併せ、前期計画の目標年次である平成26年度までに待機児童解消を目指します。</p> <p>【待機児童数】平成24年4月1日現在：253人 平成25年4月1日現在：416人 目標（平成26年4月1日）：0人</p>					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	新規整備 (施設)	24計画	10	10	8		
		24実績	<b>4</b>				
	定員増数 (人)	24計画	308	309	242		
24実績		<b>149</b>					
事業費(千円)		24年度 (24計画)	350,886				
		24年度 (24実績)	<b>196,675</b>				
備考							



事業名	非定型一時保育事業					〔保育課〕
事業内容	在宅で育児をしている保護者が、通院、通学、短期就労等の理由でこどもの保育ができない場合に、一時的に保育園で預かります。 保育園の改修等に合わせ、地域的バランスを考慮し拡充を図ります。 平成24年度：花と鳥保育園					
活動量	現状値 (23年度)		24年度	25年度	26年度	
非定型一時保育 実施園数(園)	14	24計画	15	15	15	
		24実績	15			
1日当たりの 定員数(人)	145	24計画	158	158	158	
		24実績	158			
事業費(千円)	24年度 (24計画)	119,803				
	24年度 (24実績)	116,325				
備考						

施策 7 : 子育て家庭への支援

事業名		子ども家庭支援センターの改修 [こども政策課]				
事業内容		子ども家庭支援センターについて、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要
	東陽 子ども家庭 支援センター	24計画	工事			
		24実績	<b>工事</b>			
	大島 子ども家庭 支援センター	24計画	工事			
		24実績	<b>工事</b>			
	事業費(千円)		24年度 (24計画)	133,982		
		24年度 (24実績)	<b>43,132</b>			
備考		東陽子ども家庭支援センターの工事費は、「東陽区民館の改修」の項に計上しています。				

施策 8 : 確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成

事業名	確かな学力強化事業 [学校支援課]				
事業内容	区内小学校4年生及び中学校1年生の全学級及び2、3年生で希望がある15学級において、小学校では主に算数、中学校では学力強化を図る必要のある教科に学力強化講師を配置し、少人数指導等のきめ細やかな指導を実施します。 平成24年度からは小学校1年生に加え、2年生の学級にも少人数学習講師を配置し、実質的に30人以下での学習指導を推進します。				
活動量	現状値 (22年度)		24年度	25年度	26年度
学力強化講師配置 学級数(小学校)	102	24計画	106	108	117
		24実績	106		
学力強化講師配置 学級数(中学校)	133	24計画	97	95	96
		24実績	178		
少人数学習講師配置 学級数(小学校)		24計画	161	155	171
		24実績	131		
事業費(千円)	24年度 (24計画)	427, 426			
	24年度 (24実績)	369, 719			
備考	小人数学習講師の配置は、平成23年度から行っています。				

施策 9 : 安心して通える楽しい学校 (園) づくりの推進

事業名		校舎等の新增設 [庶務課・学校施設課・学務課]					
事業内容		マンション等の急増地域における児童・生徒の良好な学習環境を確保するため、校舎等を新設・増設します。 【施設竣工年度】平成 26 年度：(仮称) 豊洲西小学校					
活動量	新設	施設名	24 年度	25 年度	26 年度	摘要	
		(仮称) 豊洲西小	24 計画 工事	24 実績 <b>工事</b>	24 計画 工事	24 実績 <b>工事</b>	H26 竣工
	増築	豊洲小	24 計画 工事	24 実績 <b>工事</b>	24 計画 工事	24 実績 <b>工事</b>	
			24 計画 設計	24 実績 <b>設計</b>	24 計画 工事	24 実績 <b>設計</b>	
		第二辰巳小	24 計画 設計	24 実績 <b>設計</b>	24 計画 暫定増設	24 実績 <b>設計</b>	
			24 計画 設計	24 実績 <b>設計</b>	24 計画 設計	24 実績 <b>設計</b>	H26 竣工
		豊洲北小【新規】	24 計画 設計	24 実績 <b>設計</b>	24 計画 設計	24 実績 <b>設計</b>	
			24 計画 設計	24 実績 <b>設計</b>	24 計画 設計	24 実績 <b>設計</b>	
	事業費 (千円)		24 年度 (24 計画)	8 0 4 , 8 4 2		24 年度 (24 実績)	<b>7 2 6 , 8 1 4</b>
	備考						

事業名		校舎等の改修 [学校施設課・学務課]				
事業内容		小学校、中学校及び幼稚園等について、各設備及び建物の改修を行います。				
施設名		24 年度	25 年度	26 年度	摘 要	
						24 計画
改 築	第二 亀戸中	24 計画	工事	工事		
		24 実績	<b>工事</b>			
	第二亀戸 小・幼	24 計画	基本設計	実施設計	工事	H27 竣工
		24 実績	<b>基本設計</b>			
	第五 大島小	24 計画			基本設計	H29 竣工
		24 実績				
活 動 量	平久小 ・幼	24 計画	工事			
		24 実績	<b>工事</b>			
	東砂小	24 計画	工事			
		24 実績	<b>工事</b>			
	東砂幼	24 計画	工事			
		24 実績	<b>工事</b>			
	第五 砂町幼	24 計画	実施設計	工事		
		24 実績	<b>実施設計</b>			
	みどり 幼	24 計画		実施設計	工事	H26 竣工
		24 実績				
	第四 砂町小	24 計画	実施設計	工事		
		24 実績	<b>実施設計</b>			
	第二 砂町中	24 計画	実施設計	工事		
		24 実績	<b>実施設計</b>			
	扇橋小	24 計画	実施設計	工事		
		24 実績	<b>実施設計</b>			
	浅間 豎川小	24 計画	実施設計	工事		
		24 実績	<b>実施設計</b>			
	大島中	24 計画	実施設計	工事		
		24 実績	<b>実施設計</b>			
第二 辰巳小	24 計画		工事			
	24 実績					

活動量	改修	<対象施設> 深川小	24 計画		実施設計	工事	H26 竣工
			24 実績				
		臨海小	24 計画			工事	H26 竣工
			24 実績				
		南陽小・幼	24 計画			実施設計	H27 竣工
			24 実績				
		川南小・幼	24 計画			実施設計	H27 竣工
			24 実績				
		北砂小	24 計画			実施設計	H27 竣工
			24 実績				
		24 計画			実施設計	H27 竣工	
		24 実績					
		24 計画		東陽小、辰巳小、砂町小、第七砂町小、小名木川小、砂町中、第三砂町中			
		24 実績		※上記7校について、耐力度調査の結果等により、平成26年度以降に改修を実施する。			
小学校	24 計画	改築・改修のほか、施設の状況に応じた小規模改修を各校・園にて実施					
	24 実績						
中学校	24 計画						
	24 実績						
幼稚園	24 計画						
	24 実績						
事業費（千円）	24 年度 (24 計画)	4, 6 8 1, 2 2 5					
	24 年度 (24 実績)	<b>4, 0 0 9, 6 9 1</b>					
備考							

事業名		認定こども園の整備					[学務課]
事業内容		認定こども園の整備により、地域の幼稚園需要を満たすとともに、保育園待機児の受け入れ機能も付加します。 【施設竣工年度】平成26年度：(仮称)豊洲3-2街区認定こども園					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	新規整備 (園)	24計画			1		
		24実績					
事業費(千円)		24年度 (24計画)		0			
		24年度 (24実績)		0			
備考							

事業名		幼小中連携教育事業				[学校支援課]
事業内容		小学校1年生の各学級に支援員を派遣し、「小1プロブレム」の防止等を目的とした生活指導・学習指導を行います。 ・小学校1年生全学級に4~7月の間に「小1支援員」を派遣				
活動量	現状値 (23年度)		24年度	25年度	26年度	
小1支援員の配置 学級数	117	24計画	126	135	142	
		24実績	121			
事業費(千円)		24年度 (24計画)	48,235			
		24年度 (24実績)	45,187			
備考						

施策 12 : 健全で安全な社会環境づくり

事業名		児童館の改修 [放課後支援課]				
事業内容		児童館について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	改築	施設名	24年度	25年度	26年度	摘要
		森下児童館	24 計画		実施設計	工事
	24 実績					
	豊洲児童館	24 計画	工事			
		24 実績	<b>工事</b>			
	南砂児童館	24 計画	耐震補強工事		工事	H26 竣工
		24 実績	<b>耐震補強工事</b>			
	改修	東雲児童館	24 計画		工事	
			24 実績			
	亀戸児童館	24 計画		工事		
24 実績						
小名木川児童館	24 計画			実施設計	H27 竣工	
	24 実績					
事業費 (千円)		24年度 (24 計画)	13, 141			
		24年度 (24 実績)	<b>11, 952</b>			
備考						



事業名		学童クラブの改修				〔放課後支援課〕	
事業内容		学童クラブについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
			・南陽学童クラブは、小学校に合わせて改修 ・香取、第七砂町 ※左記2クラブは、小学校に合わせて改築または改修				
	平久学童クラブ	24 計画	工事				
		24 実績	<b>工事</b>				
	大島四丁目学童クラブ	24 計画	工事				
		24 実績	<b>工事</b>				
	豊洲学童クラブ	24 計画	工事				
		24 実績	<b>工事</b>				
	東砂第三学童クラブ	24 計画	工事				
		24 実績	<b>工事</b>				
	南砂学童クラブ	24 計画	耐震補強工事			工事	H26 竣工
		24 実績	<b>耐震補強工事</b>				
	東雲学童クラブ	24 計画			工事		
		24 実績					
亀戸学童クラブ	24 計画			工事			
	24 実績						
北砂七丁目学童クラブ	24 計画			工事			
	24 実績						
小名木川学童クラブ	24 計画				実施設計	H27 竣工	
	24 実績						
南砂六丁目学童クラブ	24 計画				実施設計	H27 竣工	
	24 実績						
事業費（千円）		24年度 (24計画)	90,345				
		24年度 (24実績)	<b>71,692</b>				
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・大島四丁目学童クラブの工事費は、「大島子ども家庭支援センターの改修」の項に計上しています。</li> <li>・豊洲学童クラブの事業費は、「豊洲児童館の改修」の項に計上しています。</li> <li>・東砂第三学童クラブの工事費は、「東砂小学校の改修」の項に計上しています。</li> <li>・南砂学童クラブの事業費は、「南砂児童館の改修」の項に計上しています。</li> </ul>					

事業名	放課後子どもプラン事業					[放課後支援課]
事業内容	小学校の施設を活用して、放課後子ども教室（げんきっず）と学童クラブを連携・一体的に実施する「江東きっずクラブ」を整備・運営します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「遊び」「学び」「交流」の場の提供</li> <li>・学校教育、地域、家庭等との連携・協力</li> <li>・ウィークエンドスクール、合宿通学、児童館等の各事業との連携</li> <li>・学童クラブ機能・スペースを確保するとともに育成時間を延長</li> <li>・平成22年度から10か年を目途に全小学校実施に向けて計画的に推進</li> </ul>					
活動量	現状値 (23年度)		24年度	25年度	26年度	
放課後子どもプラン 実施小学校数 (校)	11	24計画	16	21	26	
		24実績	16			
事業費（千円）	24年度 (24計画)	568,467				
	24年度 (24実績)	518,928				
備考						

### **3 区民の力で築く元気に輝くまち**

施策14：区内中小企業の育成

事業名	商工情報ネットワーク化事業 <span style="float: right;">〔経済課〕</span>					
事業内容	インターネットを活用し、企業間の情報交換や各種情報サービスを提供する中小企業支援サイト「K-NET」、及び各種パソコン教室や交流の場としての中小企業情報交流室「ITパークこうとう」の管理運営を行います。 ホームページを作成・更新する中小企業及び中小企業団体に助成を行い、より一層のネットワーク化を図ります。					
活動量	現状値		24年度	25年度	26年度	24~26 合計
ネットワーク 整備・更新	<b>整備・更新 (23年度)</b>	24計画	整備・更新	整備・更新	整備・更新	
		24実績	<b>整備・更新</b>			
ホームページ 作成・更新支援 件数(件)	<b>55 (22年度)</b>	24計画	41	41	41	123
		24実績	<b>65</b>			
事業費(千円)	24年度 (24計画)	24,567				
	24年度 (24実績)	<b>24,005</b>				
備考						

施策16：安心できる消費者生活の実現

事業名		消費者センターの改修					[経済課]
事業内容		消費者センターについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活 動 量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	消費者 センター	24計画			実施設計	H28 竣工	
		24実績					
事業費（千円）		24年度 (24計画)		0			
		24年度 (24実績)		0			
備考							

施策17：コミュニティの活性化

事業名		地区集会所の改修 [地域振興課]					
事業内容		地区集会所について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	東砂北 地区集会所	24 計画	工事				
		24 実績	<b>工事</b>				
	枝川西 地区集会所	24 計画	工事				
		24 実績	<b>工事</b>				
	亀戸西 地区集会所	24 計画	実施設計	工事			
		24 実績	<b>実施設計</b>				
	毛利 地区集会所	24 計画	実施設計	工事			
		24 実績	<b>実施設計</b>				
	牡丹 地区集会所	24 計画	実施設計		工事		H26 竣工
		24 実績	<b>実施設計</b>				
	永代 地区集会所	24 計画	実施設計		工事		H26 竣工
		24 実績	<b>実施設計</b>				
	三好 地区集会所	24 計画			実施設計		H27 竣工
24 実績							
大島 地区集会所	24 計画			実施設計		H27 竣工	
	24 実績						
亀戸北 地区集会所	24 計画			実施設計		H28 竣工	
	24 実績						
北砂中央 地区集会所	24 計画			実施設計		H28 竣工	
	24 実績						
事業費（千円）		24年度 (24計画)	54,893				
		24年度 (24実績)	<b>44,678</b>				
備考							

事業名		区民館の改修 <span style="float: right;">〔区民課〕</span>				
事業内容		区民館について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要
	東陽 区民館	24計画	工事			
		24実績	<b>工事</b>			
	砂町 区民館	24計画			設計	H27 竣工
24実績						
事業費（千円）		24年度 (24計画)	372,094			
		24年度 (24実績)	<b>305,128</b>			
備考						

施策18：地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進

事業名		文化学習施設の改修 <span style="float: right;">〔文化観光課〕</span>					
事業内容		江東区文化センター及び各地域文化センターについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	改築	豊洲文化センター	24 計画	実施設計・工事	工事	工事	H26 竣工
			24 実績	<b>実施設計・工事</b>			
	改修	江東区文化センター	24 計画	工事	工事		
			24 実績	<b>工事</b>			
	改修	砂町文化センター	24 計画		工事	工事	H26 竣工
			24 実績				
	事業費（千円）		24年度 (24計画)	734,824			
24年度 (24実績)			<b>692,057</b>				
備考		豊洲文化センターの事業費は、「(仮称)シビックセンターの整備」の項に計上しています。					



事業名		区民体育館の改修 [スポーツ振興課]				
事業内容		スポーツセンターについて、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要
	亀戸 スポーツ センター	24計画				
		24実績				
事業費(千円)		24年度 (24計画)	3, 258			
		24年度 (24実績)	1, 279			
備考		平成24年度の事業費は、運搬費等を計上しています。				

事業名		屋外区民運動施設の改修 [スポーツ振興課]					
事業内容		屋外区民運動施設について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	夢の島 野球場	24計画		工事			
		24実績					
	潮見 運動公園	24計画	工事				
		24実績	<b>工事</b>				
	東砂 庭球場	24計画		工事			
		24実績					
	夢の島 競技場	24計画			設計・工事	H26 竣工	
		24実績					
	事業費(千円)		24年度 (24計画)	774, 970			
			24年度 (24実績)	642, 471			
	備考						

事業名		図書館の改修 [江東図書館]				
事業内容		図書館について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	改築	施設名	24年度	25年度	26年度	摘要
		豊洲図書館	24計画 実施設計・工事	工事	工事	H26 竣工
	改修	豊洲図書館	24実績 <b>実施設計・工事</b>			
		江東図書館	24計画 工事	工事		
		江東図書館	24実績 <b>工事</b>			
		砂町図書館	24計画	工事	工事	H26 竣工
砂町図書館	24実績					
事業費(千円)		24年度 (24計画)	403,275			
		24年度 (24実績)	<b>357,921</b>			
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・豊洲図書館の工事費は、「(仮称)シビックセンターの整備」の項に計上しています。</li> <li>・江東図書館は、耐震補強工事を併せて実施します。</li> </ul>				

施策 19 : 男女共同参画社会の実現

事業名		男女共同参画推進センターの改修 [男女共同参画推進センター]				
事業内容		男女共同参画推進センターについて、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要
	男女共同参画推進センター	24計画			実施設計	H28 竣工
		24実績				
事業費(千円)		24年度(24計画)	0			
		24年度(24実績)	0			
備考						

施策 2 1 : 地域資源を活用した観光振興

事業名	観光活性化事業 <span style="float: right;">〔文化観光課〕</span>				
事業内容	<p>地域資源を活用した新たな観光施策を展開し、広く内外に観光情報をPRすることで江東区への来訪者を増やすとともに、おもてなしの心を持つ観光ガイドを活用し、観光客の満足度を高めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光のPR…オンライン観光写真コンテスト、観光マップ・観光PR用小冊子の作成</li> <li>・観光ガイドの活用…文化観光ガイドの養成、観光まちあるきガイドの実施</li> <li>・シャトルバスの運行</li> </ul>				
活動量	現状値 (22年度)		24年度	25年度	26年度
観光ガイドの案内者数(人)	<b>2,169</b>	24計画	2,500	2,700	2,900
		24実績	<b>4,914</b>		
シャトルバス運行日数(日)	<b>118</b>	24計画	120	120	120
		24実績	<b>117</b>		
事業費(千円)	24年度(24計画)	61,182			
	24年度(24実績)	<b>57,912</b>			
備考					

## **4 ともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち**

施策 22 : 健康づくりの推進

事業名	健康プラン推進事業					〔健康推進課〕
事業内容	「健康プラン 21（平成 16～25 年度）」及び「食育推進計画」を着実に推進し、5 つの重点課題の解決に向けて、健康づくり事業の企画実施や啓発事業を行います。					
活動量	現状値 (22 年度)		24 年度	25 年度	26 年度	
健康に関する 講演会（回）	1	24 計画	1	1	0	
		24 実績	1			
小中学校での 講演会（校）	27	24 計画	20	20	0	
		24 実績	18			
メニューコンクール の実施（回）	1	24 計画	1	1	0	
		24 実績	1			
事業費（千円）	24 年度 (24 計画)	5, 150				
	24 年度 (24 実績)	4, 770				
備考						

施策 24 : 保健・医療施策の充実

事業名		総合病院の整備 <span style="float: right;">〔健康推進課〕</span>				
事業内容		豊洲地区に、地域医療の中核的役割を果たす総合病院を整備します。 【施設竣工年度】平成 25 年度				
活動量	施設名		24 年度	25 年度	26 年度	摘要
	総合病院	24 計画	工事	工事		
		24 実績	<b>工事</b>			
事業費 (千円)		24 年度 (24 計画)	2, 502, 908			
		24 年度 (24 実績)	<b>2, 500, 288</b>			
備考						

施策 25 : 総合的な福祉の推進

事業名		地域包括支援センターの整備 [高齢者支援課]				
事業内容		<p>高齢者の生活を地域で支える拠点となる地域包括支援センターを整備します。整備は4つの日常生活圏域についてそれぞれ2施設ずつ行うことを基本とし、8施設の整備を行います。</p> <p>【施設竣工年度】平成24年度：深川南圏域</p>				
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備(施設)	24計画				
		24実績	1			
事業費(千円)		24年度(24計画)				
		24年度(24実績)	4,773			
備考		平成24年度補正予算(第3号)で新たに主要事業として選定された事業です。				

事業名		小規模多機能型居宅介護施設の整備 [福祉課]				
事業内容		<p>通所利用者に対し、日常生活上の介護と機能訓練を行うとともに、希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせサービスを提供する小規模多機能型居宅介護施設の整備を推進します。</p> <p>【施設竣工年度】平成24年度：新砂三丁目 平成25年度：枝川三丁目</p>				
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備(施設)	24計画	1	1		
		24実績	1			
事業費(千円)		24年度(24計画)	17,635			
		24年度(24実績)	0			
備考		平成24年度整備施設の事業費は、「認知症高齢者グループホームの整備」、工事費は、「保育園の整備」の項に計上しています。				



事業名		高齢者在宅サービスセンターの改修					〔福祉課〕
事業内容		高齢者在宅サービスセンターについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	南砂高齢者 在宅サービス センター	24計画	工事				
		24実績	<b>工事</b>				
事業費（千円）		24年度 (24計画)	30,419				
		24年度 (24実績)	<b>23,048</b>				
備考							

事業名		特別養護老人ホームの整備					〔福祉課〕
事業内容		日常全般の介護を行う特別養護老人ホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成25年度：大島七丁目					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	新規整備 (大島七丁目)	24計画	設計・工事	工事			
		24実績	<b>設計・工事</b>				
	定員増数 (人)	24計画		100			
24実績							
事業費（千円）		24年度 (24計画)	324,405				
		24年度 (24実績)	<b>363,818</b>				
備考		事業費には、既存施設への分割助成分を含みます。					

事業名		介護老人保健施設の整備 [福祉課]				
事業内容		高齢者に必要な医療及び日常生活上の介護を行う介護老人保健施設の整備を推進します。 【施設竣工年度】平成24年度：北砂二丁目				
活動量	施設名	24年度	25年度	26年度	摘要	
		24計画	工事			
	新規整備 (北砂二丁目)	24実績	<b>工事</b>			
		24計画	108			
定員増数 (人)	24実績	<b>108</b>				
	24年度 (24計画)	172,800				
事業費(千円)		24年度 (24実績)	<b>172,800</b>			
備考						

事業名		認知症高齢者グループホームの整備 [福祉課]				
事業内容		少人数での共同生活の中で、日常生活上の介護や機能訓練を提供する認知症高齢者グループホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成24年度：新砂三丁目、南砂三丁目、北砂二丁目 平成25年度：枝川三丁目 平成26年度：未定				
活動量	施設名	24年度	25年度	26年度	摘要	
		24計画	3	1	1	
	新規整備 (施設)	24実績	<b>3</b>			
		24計画	54	18	18	
定員増数 (人)	24実績	<b>54</b>				
	24年度 (24計画)	246,815				
事業費(千円)		24年度 (24実績)	<b>220,928</b>			
備考		平成24年度整備施設のうち1施設(新砂三丁目)の工事費は、「保育園の整備」の項に計上しています。				

事業名		介護専用型ケアハウスの整備【新規】					〔福祉課〕
事業内容		高齢者に日常生活上の介護を提供する介護専用型ケアハウスの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成25年度：大島七丁目					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	新規整備 (施設)	24計画		1			
		24実績					
	定員増数 (人)	24計画		32			
24実績							
事業費(千円)		24年度 (24計画)	6,878				
		24年度 (24実績)	<b>6,878</b>				
備考							

事業名		都市型軽費老人ホームの整備					〔福祉課〕
事業内容		自立生活に不安のある低所得高齢者が、住みなれた地域で安心して暮らせる都市型軽費老人ホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成25年度：大島七丁目					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	新規整備 (施設)	24計画		1			
		24実績					
	定員増数 (人)	24計画		20			
24実績							
事業費(千円)		24年度 (24計画)	34,500				
		24年度 (24実績)	<b>9,000</b>				
備考							

事業名		障害者多機能型入所施設の整備					〔福祉課〕
事業内容		障害者が、日常生活支援を受けながら、地域生活へ移行することを支援するため、日中活動の場も併設した本区初の障害者多機能型入所施設の整備を推進します。 【施設竣工年度】平成27年度：東砂三丁目					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	新規整備 (1施設)	24計画	設計	設計	工事	H27竣工	
		24実績					
事業費(千円)		24年度 (24計画)	950				
		24年度 (24実績)	0				
備考							

事業名		障害者グループホーム等の整備【新規】					〔障害者支援課〕
事業内容		障害のある人が住みなれた地域で安心して暮らせる障害者グループホーム・ケアホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成25年度：枝川三丁目 平成26年度：未定					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	新規整備 (施設)	24計画		1	1		
		24実績					
	定員増数 (人)	24計画		10	10		
24実績							
事業費(千円)		24年度 (24計画)	0				
		24年度 (24実績)	0				
備考							

事業名	福祉サービス第三者評価事業 [福祉課・障害者支援課・保育課]					
事業内容	民間事業者が運営する福祉施設に対し、東京都における福祉サービス第三者評価の受審費用を補助し、評価受審を推進するとともに、区立福祉施設においても同制度の受審を図ります。 平成24年度より、新たに公設民営の障害者通所支援施設等を対象に加えます。					
活動量	現状値 (22年度)		24年度	25年度	26年度	24～26 合計
認知症高齢者グループホーム（施設）	10	24 計画	14	15	16	45
		24 実績	14			
特別養護老人ホーム （旧区立施設）（施設）	0	24 計画	0	3	0	3
		24 実績	0			
介護老人保健施設 （施設）	1	24 計画	4	2	3	9
		24 実績	3			
小規模多機能型 居宅介護施設（施設）	1	24 計画	4	4	4	12
		24 実績	4			
その他の高齢者施設 （施設）	2	24 計画	2	0	0	2
		24 実績	2			
児童デイサービス 施設（施設）	1	24 計画	1	1	0	2
		24 実績	1			
公設民営障害者通所支援施設等（施設）【新規】		24 計画	7	0	0	7
		24 実績	7			
民設民営障害者通所支援施設（施設）		24 計画	14	10	10	34
		24 実績	5			
公設公営保育園 （園）	11	24 計画	11	11	11	33
		24 実績	11			
公設民営保育園 （園）	4	24 計画	4	5	4	13
		24 実績	6			
認証保育所（施設）	20	24 計画	17	20	22	59
		24 実績	20			
事業費（千円）	24年度 (24計画)	46,850				
	24年度 (24実績)	32,166				
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他の高齢者施設は、居宅介護支援事業所ならびに通所介護事業所です。</li> <li>・公設民営障害者通所支援施設等は平成24年度から、民設民営障害者通所支援施設は平成23年度から実施しています。</li> </ul>					

施策 26 : 地域で支える福祉の充実

事業名		健康老人向け施設の改修 [福祉課・高齢者支援課]				
事業内容		福祉会館や老人福祉センターについて、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要
	深川老人福祉センター 森下分館	24計画	工事			
		24実績	<b>工事</b>			
事業費(千円)		24年度(24計画)	11,844			
		24年度(24実績)	<b>8,625</b>			
備考						

事業名	高齢者地域見守り支援事業						[高齢者支援課]
事業内容	高齢者が社会的に孤立することなく暮らすことができるよう、地域の実情に応じた地域主体の見守り体制づくりを支援します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・セミナーの開催</li> <li>・支え合いマップの作成</li> <li>・活動実践発表会・交流会を通じた情報の共有化</li> <li>・見守り拠点開設への助成</li> </ul>						
活動量	現状値 (22年度)		24年度	25年度	26年度	24~26 合計	
サポート地域数 (地域)	<b>4</b>	24計画	8	8	8	24	
		24実績	<b>8</b>				
活動実践発表会・ 交流会開催回数 (回)	<b>1</b>	24計画	1	1	1	3	
		24実績	<b>1</b>				
見守り拠点開設助 成件数(件)	<b>4</b>	24計画	8	8	8	24	
		24実績	<b>3</b>				
高齢者見守り連絡 会開催回数(回)	<b>2</b>	24計画	2	2	2	6	
		24実績	<b>2</b>				
事業費(千円)	24年度 (24計画)	29,582					
	24年度 (24実績)	<b>27,422</b>					
備考							

施策 27 : 自立と社会参加の促進

事業名		障害者福祉施設の改修 <span style="float: right;">〔福祉課〕</span>				
事業内容		障害者福祉施設について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要
	第二あすなろ作業所	24計画	工事			
		24実績	<b>工事</b>			
事業費（千円）		24年度 (24計画)	235,669			
		24年度 (24実績)	<b>187,159</b>			
備考						



事業名	権利擁護推進事業 [高齢者支援課・障害者支援課・保健予防課]				
事業内容	<p>認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等判断能力が十分でない人が、地域で安心して自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用に関しての相談や助言、情報提供等の支援を行います。</p> <p>判断能力を有する高齢者及び身体障害者のうち、日常生活を営むことが困難な者に対し、日常的な金銭管理の援助や通帳、書類等の預かりを行います。</p> <p>利用者本人の財産や権利を守る後見人を選任し、本人に代わって保護する成年後見制度の利用を支援します。</p>				
活動量	現状値 (22年度)		24年度	25年度	26年度
相談件数 (一般相談) (件)	<b>5,880</b>	24 計画	6,800	6,800	6,800
		24 実績	<b>6,770</b>		
相談件数 (専門相談) (件)	<b>105</b>	24 計画	130	140	150
		24 実績	<b>131</b>		
成年後見区長申立 件数 (件)	<b>29</b>	24 計画	43	43	43
		24 実績	<b>35</b>		
事業費 (千円)	24 年度 (24 計画)	32,410			
	24 年度 (24 実績)	<b>27,197</b>			
備考					



## **5 住みよさを実感できる世界に誇れる まち**

施策 28 : 計画的なまちづくりの推進

事業名		景観重点地区の整備 <span style="float: right;">〔都市計画課〕</span>				
事業内容		江東区景観計画に基づき、重点的に良好な景観の誘導及び保全を図ることが必要な地区を選定し、景観重点地区に指定します。				
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要
	景観重点地区	24計画	調査・指定			
		24実績	<b>調査・指定</b>			
事業費(千円)		24年度(24計画)	9,450			
		24年度(24実績)	<b>9,079</b>			
備考						

施策 29 : 住みよい住宅・住環境の形成

事業名		区営住宅の改修 <span style="float: right;">〔住宅課〕</span>					
事業内容		区営住宅について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	北砂二丁目 アパート	24 計画	工事				
		24 実績	<b>工事</b>				
	大島五丁目 住宅	24 計画		工事			
		24 実績					
	東砂八丁目 住宅	24 計画		工事	工事		
		24 実績					
	森下二丁目 住宅	24 計画	工事				
		24 実績	<b>工事</b>				
	塩浜一丁目 住宅	24 計画		工事			
24 実績							
北砂七丁目 住宅	24 計画	工事					
	24 実績	<b>工事</b>					
東陽一丁目 第二住宅	24 計画		工事	工事			
	24 実績						
事業費 (千円)		24 年度 (24 計画)	18,768				
		24 年度 (24 実績)	<b>16,839</b>				
備考							

事業名	マンション計画修繕調査支援事業						〔住宅課〕
事業内容	大規模な修繕に取り組む目的で建物及び設備に関する修繕個所や工事内容等の調査を実施する区内のマンションの管理組合等に対し、必要な調査費の補助を行います。						
活動量	現状値 (22年度)		24年度	25年度	26年度	24~26 合計	
年間助成件数(件)	18	24計画	40	40	40	120	
		24実績	21				
事業費(千円)	24年度 (24計画)	9,825					
	24年度 (24実績)	5,128					
備考							

施策30：ユニバーサルデザインのまちづくり

事業名		だれでもトイレの整備 [河川公園課]				
事業内容		老朽化が進んだ公衆便所を障害者・高齢者・妊婦・乳幼児を連れている親等が利用しやすい「だれでもトイレ」として整備します。				
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要
	だれでもトイレ整備(か所)	24計画	5	5	5	
		24実績	<b>5</b>			
事業費(千円)		24年度(24計画)	42,030			
		24年度(24実績)	<b>40,752</b>			
備考		活動量には、「区立公園の改修」の項で実施する整備数を含みます。				

事業名		ユニバーサルデザイン推進事業 [まちづくり推進課]				
事業内容		ユニバーサルデザインに関する意識向上を図るため、ユニバーサルデザインのまちづくりワークショップ・フォーラム等を開催します。 ユニバーサルデザインのまちづくりハンドブックを区内の全小学校へ配付し、小学校への出前講座を開催します。				
活動量	現状値(22年度)		24年度	25年度	26年度	
	ワークショップ開催回数(回)	<b>4</b>	24計画 4 24実績 <b>4</b>	4 4	4 4	4 4
小学校等での出前講座開催回数(回)	<b>4</b>	24計画	3	3	3	
		24実績	<b>5</b>			
フォーラム開催回数(回)	<b>1</b>	24計画	1	1	1	
		24実績	<b>1</b>			
事業費(千円)		24年度(24計画)	5,470			
		24年度(24実績)	<b>4,983</b>			
備考						

施策 3 1 : 便利で快適な道路・交通網の整備

事業名		都市計画道路の整備					〔管理課・道路課〕
事業内容		豊洲地区の再開発に合わせて、補助 200 号線（豊洲橋の架替含む）・補助 199 号線を整備します。 沿線の開発に合わせて、補助 115 号線を整備します。 【施設竣工年度】平成 24 年度：豊洲地区（補助 200・199 号線） 平成 28 年度：大島地区（補助 115 号線）					
活動量	施設名		24 年度	25 年度	26 年度	摘要	
	豊洲地区 （補助 200・199 号線）	24 計画	工事				
		24 実績	<b>工事</b>				
	大島地区 （補助 115 号線）	24 計画	用地買収	用地買収	工事	H28 竣工	
24 実績		<b>用地買収</b>					
事業費（千円）		24 年度 (24 計画)	1, 0 1 7, 8 9 7				
		24 年度 (24 実績)	<b>9 2 7, 3 3 2</b>				
備考		豊洲地区（補助 200・199 号線）の施設竣工は、平成 25 年度となりました。					



事業名		道路の無電柱化					〔道路課〕
事業内容		区道における無電柱化を推進します。 <b>【施設竣工年度】</b> 平成 25 年度：豊洲地区 平成 26 年度：亀戸地区					
活動量	施設名		24 年度	25 年度	26 年度	摘要	
	豊洲地区	24 計画	工事	工事			
		24 実績	<b>工事</b>				
	亀戸地区	24 計画	工事	工事	工事	H26 竣工	
24 実績		<b>工事</b>					
事業費（千円）		24 年度 (24 計画)	207,617				
		24 年度 (24 実績)	<b>127,531</b>				
備考							

事業名		主要生活道路の改修					〔道路課〕
事業内容		区道について、歩行者及び車両が安全に通行できるよう、破損の著しい路線を改修します。					
活動量	施設名		24 年度	25 年度	26 年度	摘要	
	道路改修 (㎡)	24 計画	13,600	13,600	16,000		
		24 実績	<b>19,844</b>				
	道路復旧 (新木場) 【新規】	24 計画	工事	工事	工事	H31 以降も 引続き工事	
24 実績		<b>工事</b>					
事業費（千円）		24 年度 (24 計画)	995,415				
		24 年度 (24 実績)	<b>843,657</b>				
備考							

事業名		橋梁の改修					〔道路課〕
事業内容		老朽化した橋梁を計画的に架替・改修・塗装することにより耐用年数を延ばすとともに、大地震に備えて耐震補強を行います。 橋梁形態が必要のないものについては計画的に撤去します。					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	耐震補強 (橋)	24計画	7				
		24実績	<b>2</b>				
	架替	三石橋	24計画	工事	工事		
			24実績	<b>工事</b>			
		清水橋	24計画		設計		H29 竣工
			24実績				
	改修	大栄橋	24計画	工事	工事		
			24実績	<b>工事</b>			
		平野橋	24計画		工事	工事	H27 竣工
			24実績				
	三島橋	24計画	設計		工事	H27 竣工	
		24実績	<b>設計</b>				
	中川大橋	24計画		設計		H28 竣工	
		24実績					
	雲雀橋	24計画			設計	H29 竣工	
		24実績					
	点検調査	24計画			調査		
		24実績					
	撤去	富士見橋	24計画	工事			
24実績			<b>工事</b>				
豊島橋	24計画		設計		H27 竣工		
	24実績						
塗装(橋)	24計画	2	4	4			
	24実績	<b>2</b>					
事業費(千円)		24年度 (24計画)	720,267				
		24年度 (24実績)	<b>544,821</b>				
備考							

事業名		街路灯の改修 [施設保全課]				
事業内容		区道に設置している老朽化した街路灯を改修します。 改修にあたっては、省エネ化を図り、平成 31 年度には、12 年度に比べ温室効果ガスを約 19.8%（区全体換算 3.8%）削減し、環境負荷を低減します。				
活動量	施設名		24 年度	25 年度	26 年度	摘要
	街路灯 (基)	24 計画	560	560	560	
		24 実績	<b>569</b>			
事業費（千円）		24 年度 (24 計画)	113,912			
		24 年度 (24 実績)	<b>90,171</b>			
備考						

事業名		自転車駐車場の整備 [交通対策課]				
事業内容		南部地域の開発に合わせ、駅周辺に自転車駐車場の整備します。 【施設竣工年度】平成 26 年度：豊洲駅、有明駅・国際展示場駅、有明テニスの森駅 平成 27 年度：市場前駅				
活動量	施設名		24 年度	25 年度	26 年度	摘要
	豊洲駅	24 計画	設計	工事	工事	H26 竣工
		24 実績	<b>設計</b>			
	有明駅 (ゆりかもめ) 国際展示場駅 (りんかい線)	24 計画		設計	工事	H26 竣工
		24 実績				
	有明テニスの森駅	24 計画		設計	工事	H26 竣工
		24 実績				
	市場前駅	24 計画			設計	H27 竣工
24 実績						
事業費（千円）		24 年度 (24 計画)	55,768			
		24 年度 (24 実績)	<b>53,697</b>			
備考						

施策 3 2 : 災害に強い都市の形成

事業名		公共施設の耐震改修 [営繕課・学校施設課]				
事業内容		旧耐震基準により建築された公共施設について、耐震診断の結果、耐震性能の低い建物について、補強工事を行います。江東区耐震改修促進計画に基づき、平成 27 年度までに 100%の耐震化を目指します。				
活動量	施設名		24 年度	25 年度	26 年度	摘要
	南砂児童館	24 計画	耐震補強工事			
		24 実績	<b>耐震補強工事</b>			
	江東図書館	24 計画	耐震補強工事	耐震補強工事		
		24 実績	<b>耐震補強工事</b>			
	区庁舎	24 計画	耐震改修工事			
24 実績		<b>耐震改修工事</b>				
事業費 (千円)		24 年度 (24 計画)	0			
		24 年度 (24 実績)	0			
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業費は各施設改修事業の項に計上しています。</li> <li>・南砂児童館は、南砂学童クラブとの合築施設です。</li> </ul>				

事業名		細街路の拡幅整備 [建築調整課]				
事業内容		幅員 4m未満の道路で、建築基準法第 42 条 2 項の適用を受ける道路に面する敷地の所有者・借地権者からの申請を受けて、拡幅整備工事を行います。				
活動量	施設名		24 年度	25 年度	26 年度	摘要
	拡幅整備 延長 (m)	24 計画	850	850	850	
		24 実績	<b>841</b>			
事業費 (千円)		24 年度 (24 計画)	76,825			
		24 年度 (24 実績)	<b>84,562</b>			
備考						

事業名	民間建築物耐震促進事業 [建築調整課]					
事業内容	江東区耐震改修促進計画の方針に従い、特に民間建築物の耐震化を促進するため、一定の要件を備える民間建築物の耐震診断・耐震設計・耐震改修経費の一部を補助します。					
活動量	現状値 (22年度)		24年度	25年度	26年度	24~26 合計
木造戸建住宅無料 簡易診断件数(件)	59	24 計画	100	100	100	300
		24 実績	95			
木造戸建住宅精密 診断助成件数(件)	13	24 計画	20	20	20	60
		24 実績	8			
木造戸建住宅耐震 改修助成件数(件)	9	24 計画	14	14	14	42
		24 実績	4			
非木造戸建住宅耐震診断 助成件数(件)【新規】		24 計画	10	10	10	30
		24 実績	0			
非木造戸建住宅耐震設計 助成件数(件)【新規】		24 計画	5	5	5	15
		24 実績	0			
非木造戸建住宅耐震改修 助成件数(件)【新規】		24 計画	5	5	5	15
		24 実績	0			
耐震化アドバイザー 派遣件数(件)	0	24 計画	5	5	5	15
		24 実績	31			
マンション耐震診断 助成件数(件)	5	24 計画	10	10	10	30
		24 実績	21			
マンション耐震設計 助成件数(件)	0	24 計画	5	5	5	15
		24 実績	0			
マンション耐震改修 助成件数(件)	0	24 計画	5	5	5	15
		24 実績	5			
民間特定建築物耐震 診断助成件数(件)	0	24 計画	2	2	2	6
		24 実績	0			

民間特定建築物耐震設計助成件数 (件)	0	24 計画	2	2	2	6
		24 実績	0			
民間特定建築物耐震改修助成件数 (件)	0	24 計画	2	2	2	6
		24 実績	0			
緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成件数 (件)	0	24 計画	2	2	2	6
		24 実績	1			
緊急輸送道路沿道建築物耐震設計助成件数 (件)	0	24 計画	2	2	2	6
		24 実績	0			
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成件数 (件)	0	24 計画	2	2	2	6
		24 実績	0			
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成件数 (件) 【新規】		24 計画	52	20	—	72
		24 実績	38			
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震設計助成件数 (件) 【新規】		24 計画	18	11	8	37
		24 実績	0			
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成件数 (件) 【新規】		24 計画	6	11	8	25
		24 実績	0			
特定緊急輸送道路沿道建築物建替・除却助成件数 (件) 【新規】		24 計画	2	2	2	6
		24 実績	0			
老朽建築物除却助成件数 (件) 【新規】		24 計画				
		24 実績	0			
事業費 (千円)	24 年度 (24 計画)	903,624				
	24 年度 (24 実績)	287,224				
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・非木造戸建住宅に対する助成、特定緊急輸送道路沿道建築物に対する助成は、平成23年度から実施しています。</li> <li>・老朽建築物除却に対する助成は、平成24年度補正予算(第4号)で新たに追加された項目です。</li> </ul>					

事業名		防災施設の整備【新規】					[防災課・危機管理課]
事業内容		防災都市江東の実現を目指し、区内防災施設の整備・改修を推進します。					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	(仮称) 中央防災倉庫	24計画					
		24実績					
	防災無線子局 (か所)	24計画					
		24実績		0			
	事業費(千円)		24年度 (24計画)				
24年度 (24実績)				0			
備考		平成24年度補正予算(第4号)で新たに主要事業として選定された事業です。					



施策 33 : 地域防災力の強化

事業名	民間防災組織育成事業					[防災課]
事業内容	町会・自治会・マンション管理組合等を母体とする自主防災組織(災害協力隊)・消防少年団体・防火防災協会の活動を助成するため、資機材の提供等を行います。					
活動量	現状値 (23年度)		24年度	25年度	26年度	
災害協力隊数(隊)	<b>286</b>	24計画	286	288	290	
		24実績	<b>304</b>			
消火隊数(隊)	<b>68</b>	24計画	69	70	71	
		24実績	<b>72</b>			
事業費(千円)	24年度 (24計画)	36,282				
	24年度 (24実績)	<b>64,652</b>				
備考						

施策34：事故や犯罪のないまちづくり

事業名	生活安全対策事業 [危機管理課]					
事業内容	事故や犯罪のないまちづくりを実現するため、区に登録申請のあった安全安心パトロール団体への資機材支給等を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・江東区安全安心パトロール団体への資機材支給</li> <li>・江東区パトロールカーによるパトロールの実施</li> <li>・江東区生活安全対策協議会の開催</li> <li>・こどもセーフティー教室の開催</li> <li>・江東区地域安全のつどいを区内の警察署や防犯協会と共同開催</li> <li>・生活安全ガイドブックの作成・配布</li> <li>・地域安全マップ作成支援</li> <li>・こうとう安全安心メールの配信</li> </ul>					
活動量	現状値 (22年度)		24年度	25年度	26年度	24~26 合計
防犯パトロール 団体への資機材の 支給件数(件)	<b>13</b>	24計画	10	10	10	30
		24実績	<b>12</b>			
こうとう安全安心 メール登録者数 (人)	<b>4,092</b>	24計画	8,000	9,000	10,000	
		24実績	<b>11,145</b>			
事業費(千円)	24年度 (24計画)	40,923				
	24年度 (24実績)	<b>30,512</b>				
備考						

## 計画の実現に向けて

事業名		(仮称)シビックセンターの整備 [企画課]				
事業内容		区南部地域の拠点となり、地域住民の利便性を高める複合施設「(仮称)シビックセンター」を整備します。 【施設竣工年度】平成26年度				
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要
	(仮称)シビックセンター	24計画	実施設計・工事	工事	工事	H26 竣工
		24実績	<b>実施設計・工事</b>			
事業費(千円)		24年度(24計画)	994,713			
		24年度(24実績)	<b>990,466</b>			
備考						

事業名		区庁舎の耐震改修 [経理課]				
事業内容		耐震診断の結果、耐震機能が低いことが判明した区庁舎の耐震改修工事を実施します。				
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要
	区庁舎	24計画	耐震改修工事			
		24実績	<b>耐震改修工事</b>			
事業費(千円)		24年度(24計画)	1,720,864			
		24年度(24実績)	<b>1,717,612</b>			
備考						

事業名		出張所の改修					〔区民課〕
事業内容		出張所について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		24年度	25年度	26年度	摘要	
	改築	豊洲出張所	24計画	実施設計・工事	工事	工事	H26 竣工
			24実績	<b>実施設計・工事</b>			
	改修	砂町出張所	24計画			設計	H27 竣工
			24実績				
	事業費（千円）		24年度 (24計画)	0			
24年度 (24実績)			0				
備考		豊洲出張所の事業費は、「(仮称) シビックセンターの整備」の項に計上しています。					

事業名	公共施設情報管理システム構築事業					[営繕課]
事業内容	<p>江東区工事施行規程により整備が定められている工事台帳のシステム再構築を行います。</p> <p>「施設台帳システム」及び「計画改修管理システム」を導入し、区有施設の詳細情報を整理・データ化することで、中長期的な施設改修計画の円滑な策定を行うとともに、公共施設のライフサイクルコストの縮減を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存工事台帳システムの再構築</li> <li>・施設台帳システムの構築</li> <li>・計画改修管理システムの構築</li> </ul> <p>【システム構築完了】平成26年度</p>					
活動量	現状値 (23年度)		24年度	25年度	26年度	
公共施設情報管理 システム構築	構築	24計画	構築	構築	構築	
		24実績	構築			
事業費(千円)	24年度 (24計画)	17,795				
	24年度 (24実績)	17,742				
備考						

江東区長期計画 平成24年度主要事業実績報告書

平成25年9月

印刷物規格表第1類

印刷番号(25)31号

編集発行 江東区政策経営部企画課  
東京都江東区東陽4-11-28  
電話(3647)9111(大代表)

印刷所 エビス印刷工業株式会社  
東京都江東区清澄3-9-10  
電話(3641)8014