

みんなで作る伝統、未来 水彩都市・江東

江東区長期計画

平成25年度 主要事業実績報告書

平成25年度 主要事業実績報告書 [実績総括表]

(単位：百万円)

施策の大綱		25年度計画額 A	25年度実績額 B	増減額 B-A	執行率 B/A
1	水と緑豊かな地球環境 にやさしいまち [9事業]	1,793	1,725	▲68	96.2%
2	未来を担う子どもを育 むまち [13事業]	10,884	10,735	▲149	98.6%
3	区民の力で築く元気に 輝くまち [9事業]	2,793	2,717	▲76	97.3%
4	ともに支えあい、健康 に生き生きと暮らせる まち [13事業]	3,072	2,983	▲89	97.1%
5	住みよさを実感できる 世界に誇れるまち [17事業]	5,627	4,140	▲1,487	73.6%
計画の実現に向けて [3事業]		981	1,347	366	137.3%
事業費計 [64事業]		25,150	23,647	▲1,503	94.0%
内 訳	施設事業費 [43事業]	20,810	20,510	▲300	98.6%
	非施設事業費 [21事業]	4,340	3,137	▲1,203	72.3%

目 次

1 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

施策1. 水辺と緑のネットワークづくり	ページ
1. 区立公園の改修	8
2. 水辺・潮風の散歩道の整備	9
施策2. 身近な緑の育成	
3. CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業	10
4. CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業	11
施策3. 地域からの環境保全	
5. 環境学習情報館管理運営事業	12
施策4. 循環型社会の形成	
6. リサイクルパークの改修	13
7. 資源回収事業	14
施策5. 低炭素社会への転換	
8. 地球温暖化防止設備導入助成事業	15
9. 自然エネルギー等の活用	16

2 未来を担う子どもを育むまち

施策6. 保育サービスの充実	
10. 保育園の整備	18
11. 保育園の改修	19
12. 認証保育所の整備	20
13. 非定型一時保育事業	21
施策7. 子育て家庭への支援	
14. 子ども家庭支援センターの改修	22
施策8. 確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成	
15. 確かな学力強化事業	23
施策9. 安心して通える楽しい学校(園)づくりの推進	
16. 校舎等の新增設	24
17. 校舎等の改修	25
18. 認定こども園の整備	27
19. 幼小中連携教育事業	27
施策12. 健全で安全な社会環境づくり	
20. 児童館の改修	28
21. 学童クラブの改修	29
22. 放課後子どもプラン事業	30

3 区民の力で築く元気に輝くまち

	ページ
施策14. 区内中小企業の育成	
23. 商工情報ネットワーク化事業	32
施策16. 安心できる消費者生活の実現	
24. 消費者センターの改修	33
施策17. コミュニティの活性化	
25. 地区集会所の改修	34
26. 区民館の改修	35
施策18. 地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進	
27. 文化学習施設の改修	36
28. 屋外区民運動施設の改修	37
29. 図書館の改修	38
施策19. 男女共同参画社会の実現	
30. 男女共同参画推進センターの改修	39
施策21. 地域資源を活用した観光振興	
31. 観光活性化事業	40

4 とともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち

施策22. 健康づくりの推進	
32. 健康プラン推進事業	42
施策24. 保健・医療施策の充実	
33. 総合病院の整備	43
施策25. 総合的な福祉の推進	
34. 小規模多機能型居宅介護施設の整備	44
35. 特別養護老人ホームの整備	45
36. 認知症高齢者グループホームの整備	46
37. 介護専用型ケアハウスの整備	46
38. 都市型軽費老人ホームの整備	47
39. 障害者多機能型入所施設の整備	48
40. 障害者グループホーム等の整備	48
41. 福祉サービス第三者評価事業	49
施策26. 地域で支える福祉の充実	
42. 高齢者地域見守り支援事業	50
施策27. 自立と社会参加の促進	
43. 障害者福祉施設の改修	51
44. 権利擁護推進事業	52

5 住みよさを実感できる世界に誇れるまち

	ページ
施策28. 計画的なまちづくりの推進	
45. 景観重点地区の整備	54
施策29. 住みよい住宅・住環境の形成	
46. 区営住宅の改修	55
47. マンション計画修繕調査支援事業	56
施策30. ユニバーサルデザインのまちづくり	
48. だれでもトイレの整備	57
49. ユニバーサルデザイン推進事業	57
施策31. 便利で快適な道路・交通網の整備	
50. 都市計画道路の整備	58
51. 道路の無電柱化	59
52. 主要生活道路の改修	59
53. 橋梁の改修	60
54. 街路灯の改修	61
55. 自転車駐車場の整備	62
施策32. 災害に強い都市の形成	
56. 公共施設の耐震改修	63
57. 細街路の拡幅整備	63
58. 民間建築物耐震促進事業	64
59. 防災施設の整備	66
施策33. 地域防災力の強化	
60. 民間防災組織育成事業	67
施策34. 事故や犯罪のないまちづくり	
61. 生活安全対策事業	68

計画の実現に向けて

62. (仮称) シビックセンターの整備	70
63. 出張所の改修	70
64. 公共施設情報管理システム構築事業	71

主要事業について

○ 主要事業とは

江東区長期計画の分野別計画において施策ごとに定めた「施策が目指す江東区の姿」、「施策実現に関する指標」、「施策を実現するための取り組み」を実現・達成するために、特に重点的に取り組むべき事業を主要事業としています。

○ 主要事業の進行管理

江東区長期計画の展開 2013 では、主要事業として 64 事業を選定・掲載しています。主要事業は、行政評価の結果や社会状況の変化等に伴う見直しを毎年行うこととし、事業量及び事業費の修正や、新たな主要事業を選定した結果については、毎年公表することとしています。

【主要事業実績報告書の見方】 ※ 事業内容によって、シートの書式は異なります。

事業名		主要事業の名称	担当課名		
事業内容		実施する事業の内容を記載しています。事業内容は、「長期計画の展開 2013」策定時点（平成 25 年 3 月）のものです。			
活 動 量	施設名	25 年度	26 年度	摘 要	
	25 計画	実施対象となる施設・事業について、年度ごとの活動量や内容を記載しています。			
	25 実績				
	25 計画				
25 実績					
事業費（千円）		25 年度 （25 計画）	平成 25 年度の 事業費		
		25 年度 （25 実績）			
備 考					

※ 長期計画の展開 2013 策定時に予定していた活動量・事業費等を「25 計画」、25 年度の活動量・事業費等の実績を「25 実績」と表記しています。

1 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

施策1：水辺と緑のネットワークづくり

事業名		区立公園の改修				〔河川公園課〕
事業内容		老朽化した公園・児童遊園に新しい機能を盛り込み整備するほか、新たな公園整備を行います。				
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要	
	新設	(仮称) 新大島公園	25 計画	工事		
			25 実績	工事		
	大島九丁目公園	25 計画		設計	H28 竣工	
		25 実績				
	壱川河川敷公園	25 計画	工事			
		25 実績	工事			
	仙台堀川公園	25 計画	設計	設計	H31 以降も引続き工事	
		25 実績	設計			
	改修	区立公園	25 計画	大規模改修 (2 園/年)		
			25 実績	2 園		
		区立児童遊園	25 計画	小規模改修 (5 園/年)		
			25 実績	5 園		
	備考	区立公園	25 計画	大規模改修 (2 園/年)		
			25 実績	2 園		
		区立児童遊園	25 計画	小規模改修 (3 園/年)		
			25 実績	3 園		
	事業費 (千円)		25 年度 (25 計画)	305,310		
			25 年度 (25 実績)	367,019		
	備考					

事業名		水辺・潮風の散歩道の整備 [河川公園課・施設保全課]			
事業内容		<p>河川の耐震護岸や運河の高潮防潮堤を園路として整備し、連続性を確保します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水辺の散歩道…河川の耐震護岸を緑化して河川並木を整備し、遊歩道として開放します。 ・潮風の散歩道…運河の高潮防潮堤の上部を整備し、遊歩道として開放します。 			
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要
	水辺の散歩道 (m)	25計画	都の護岸整備に合わせ、整備		
		25実績	88		
	潮風の散歩道 (m)	25計画	350	250	
25実績		0			
事業費 (千円)		25年度 (25計画)	91,495		
		25年度 (25実績)	60,970		
備考					

施策2：身近な緑の育成

事業名		CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業 [管理課]				
事業内容		「CITY IN THE GREEN」の実現を目指し、公共施設の緑化を推進します。				
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要	
	屋上・壁面緑化 (施設)	25計画		3	2	
		25実績		4		
	校庭芝生化 (校)	25計画		4	2	
		25実績		3		
	街路樹充実 (本)	25計画		900	900	
		25実績		1,064		
	道路隙間緑化 (m)	25計画		450	450	
		25実績		370		
	河川護岸緑化 (m)	25計画		500	500	
		25実績		263		
	事業費(千円)		25年度 (25計画)	26,557		
			25年度 (25実績)	26,355		
	備考		屋上・壁面緑化、校庭芝生化、街路樹充実の事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。			

事業名	CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業			[管理課]
事業内容	「CITY IN THE GREEN」の実現を目指し、区民・事業者・区が協働して身近な緑化を推進します。			
活動量	現状値 (23年度)		25年度	26年度
みどりのコミュニティ 講座開催回数(回)		25計画	4	4
		25実績	4	
事業費(千円)	25年度 (25計画)	18,197		
	25年度 (25実績)	17,679		
備考	みどりのコミュニティ講座は、平成24年度から実施しています。			

施策3：地域からの環境保全

事業名	環境学習情報館管理運営事業 〔温暖化対策課〕			
事業内容	環境学習情報館（えこっくる江東）において環境保全の講習会や講座、展示等を実施し、区民が環境問題を理解し、環境に配慮した行動を積極的に行うことを支援します。 <ul style="list-style-type: none"> ・環境に関する情報の発信 ・環境保全に関する講演会や講座の開催 ・環境保全に関する体験学習プログラムの実施 ・環境保全活動を行う団体の育成 			
活動量	現状値 (23年度)		25年度	26年度
環境学習講座・ 啓発イベント 実施数（件）	388	25 計画	300	300
		25 実績	214	
環境学習講座・ 啓発イベント 参加者数（人）	29,644	25 計画	20,500	20,500
		25 実績	26,189	
事業費（千円）	25 年度 (25 計画)	33,171		
	25 年度 (25 実績)	30,662		
備考				

施策4：循環型社会の形成

事業名		リサイクルパークの改修 [清掃リサイクル課]			
事業内容		リサイクルパークのペットボトル・びん・缶の選別ラインについて改修を行います。			
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要
	リサイクルパーク	25計画	工事	工事	
		25実績	工事		
事業費(千円)		25年度(25計画)	5,775		
		25年度(25実績)	5,523		
備考					

事業名	資源回収事業 [清掃リサイクル課・清掃事務所]			
事業内容	<p>区民が排出した資源物を分別収集し資源化するとともに、集団回収団体の活動を支援し、ごみの減量を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・集積所回収…集積所から、古紙、びん・缶・ペットボトル、容器包装プラスチック、発泡スチロールを回収 ・拠点回収…区関連施設等の回収拠点から、乾電池、蛍光管、古着、小型家電を回収 ・店頭回収…コンビニエンスストア等の店頭から、ペットボトルを回収 ・集団回収…実施団体等に対し、古紙・缶・古布などの回収量に見合った報奨金や補助金を支給 			
活動量	現状値 (23年度)		25年度	26年度
古紙回収量 (t)	5,614	25 計画	5,669	5,868
		25 実績	5,887	
びん・缶・ペット ボトル回収量 (t)	7,318	25 計画	7,435	7,695
		25 実績	7,445	
容器包装プラスチック 回収量 (t)	2,696	25 計画	2,822	2,921
		25 実績	2,549	
発泡スチロール 回収量 (t)	200	25 計画	202	209
		25 実績	196	
乾電池回収量 (t)	16	25 計画	17	18
		25 実績	18	
蛍光管回収量 (t)	12	25 計画	13	14
		25 実績	11	
古着回収量 (t) 【新規】		25 計画	72	72
		25 実績	95	
小型家電回収量 (t) 【新規】		25 計画	3	3
		25 実績	3	
ペットボトル店頭 回収量 (t)	118	25 計画	116	120
		25 実績	94	
集団回収回収量 (t)	15,651	25 計画	17,416	18,025
		25 実績	15,447	
事業費 (千円)	25 年度 (25 計画)	1,275,528		
	25 年度 (25 実績)	1,193,100		
備考	古着回収、小型家電回収は、平成 25 年度から実施しています。			

施策5：低炭素社会への転換

事業名	地球温暖化防止設備導入助成事業 〔温暖化対策課〕				
事業内容	太陽光発電や省エネルギー設備を導入する区民・事業者に対し、設置費用の一部を助成し、地球温暖化対策を推進します。 平成26年度までに、約1,200トンのCO ₂ 削減を目指します。				
活動量	現状値 (23年度)		25年度	26年度	25～26 合計
太陽光発電システム (戸建) 助成件数 (件)	89	25 計画	76	86	162
		25 実績	58		
太陽光発電システム (集合住宅) 助成件数 (件)	5	25 計画	4	4	8
		25 実績	6		
太陽熱ソーラーシステム 助成件数 (件)	0	25 計画	2	3	5
		25 実績	0		
太陽熱温水器助成 件数 (件)	0	25 計画	7	8	15
		25 実績	0		
CO ₂ 冷媒ヒートポンプ 助成件数 (件)	30	25 計画	180	210	390
		25 実績	29		
住宅用ガス発電給湯器 助成件数 (件)	1	25 計画	45	55	100
		25 実績	0		
家庭用燃料電池 装置助成件数 (件)	29	25 計画	9	11	20
		25 実績	63		
高反射率塗装助成 件数 (件)	17	25 計画	20	20	40
		25 実績	25		
事業費 (千円)	25 年度 (25 計画)	37,415			
	25 年度 (25 実績)	24,202			
備考					

事業名	自然エネルギー等の活用 〔温暖化対策課〕			
事業内容	区立施設の新築・改築等の機会を捉え、自然エネルギーを利用した太陽光発電システムや、雨水を有効利用するための設備を可能な限り設置し、江東区におけるCO ₂ 排出削減と環境負荷の軽減を図ります。			
活動量	現状値 (23年度)		25年度	26年度
太陽光発電施設数 (施設)	9	25 計画	10	12
		25 実績	10	
雨水利用施設数 (施設)	49	25 計画	50	52
		25 実績	50	
事業費 (千円)	25年度 (25計画)		0	
	25年度 (25実績)		0	
備考	事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。			

2 未来を担うこどもを育むまち

施策6：保育サービスの充実

事業名		保育園の整備			[保育計画課]
事業内容		<p>民設民営により保育園を整備するほか、既存保育園の改築に合わせて定員の増を図ります。</p> <p>認証保育所の整備と併せ、前期計画の目標年次である平成26年度までに待機児童解消を目指します。</p> <p>【待機児童数】平成25年4月1日現在 実質的待機児童：242人、形式的待機児童：416人 平成26年4月1日現在 実質的待機児童：170人、形式的待機児童：315人</p>			
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要
	新規整備(園)	25計画	3	3	
		25実績	9		
	大島保育園	25計画	基本・実施設計	実施設計・工事	H28 竣工
		25実績	基本設計		
	小名木川保育園	25計画	工事		
		25実績	工事		
	森下保育園	25計画	実施設計	工事	H27 竣工
		25実績	実施設計		
	定員増数(人)	25計画	255	260	
25実績		917			
事業費(千円)		25年度(25計画)	843,412		
		25年度(25実績)	1,593,182		
備考		大島保育園の実施設計は、平成25～26年度から、26年度へ変更しました。			

事業名		保育園の改修				〔保育計画課〕	
事業内容		区立保育園のうち、都営住宅と合築している保育園について、都の耐震補強計画に合わせ、補強工事と改修を行います。					
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要		
	東陽 保育園	25計画		工事			
		25実績		工事			
	亀戸 保育園	25計画		工事			
		25実績		工事			
	南砂第一 保育園	25計画		工事			
		25実績		工事			
	辰巳第二 保育園【新規】	25計画		都住工事			
		25実績					
	東雲 保育園	25計画		設計	工事	H26 竣工	
		25実績		設計			
	亀戸第二 保育園	25計画		設計	工事	H26 竣工	
		25実績					
	北砂 保育園	25計画		設計	工事	H26 竣工	
		25実績		設計			
	辰巳第三 保育園【新規】	25計画			都住工事	H26 竣工	
25実績							
豊洲 保育園	25計画			設計	H27 竣工		
	25実績						
事業費（千円）		25年度 (25計画)	394,968				
		25年度 (25実績)	409,976				
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・辰巳第二保育園の工事は、平成25年度から26年度へ変更しました。 ・亀戸第二保育園の設計・工事は、平成25～26年度から26～27年度へ変更しました。 					

事業名		認証保育所の整備				〔保育計画課〕
事業内容		<p>保育需要の増加や多様な保育ニーズに対応するため、都の認証保育所制度を活用し、都の定める保育水準を確保した保育サービスを提供します。</p> <p>保育園の整備と併せ、前期計画の目標年次である平成26年度までに待機児童解消を目指します。</p> <p>【待機児童数】平成25年4月1日現在 実質的待機児童：242人、形式的待機児童：416人 平成26年4月1日現在 実質的待機児童：170人、形式的待機児童：315人</p>				
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要	
	新規整備 (施設)	25計画	10	8		
		25実績	7			
	定員増数 (人)	25計画	309	242		
25実績		218				
事業費(千円)		25年度 (25計画)	372,840			
		25年度 (25実績)	274,053			
備考						

事業名	非定型一時保育事業				〔保育計画課〕
事業内容	<p>在宅で育児をしている保護者が、通院、通学、短期就労等の理由でこどもの保育ができない場合に、一時的に保育園で預かります。</p> <p>保育園の改修等に合わせ、地域的バランスを考慮し拡充を図ります。</p>				
活動量	現状値 (24年度)		25年度	26年度	
非定型一時保育 実施園数(園)	15	25計画	15	15	
		25実績	15		
1日当たりの 定員数(人)	158	25計画	158	158	
		25実績	158		
事業費(千円)	25年度 (25計画)	119,613			
	25年度 (25実績)	110,183			
備考					

施策 7 : 子育て家庭への支援

事業名		子ども家庭支援センターの改修 〔子育て支援課〕			
事業内容		子ども家庭支援センターについて、各設備及び建物の改修を行います。			
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要
	大島 子ども家庭 支援センター	25計画	工事		
		25実績	工事		
事業費(千円)		25年度 (25計画)	63,729		
		25年度 (25実績)	59,197		
備考					

施策 8 : 確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成

事業名	確かな学力強化事業 〔学校支援課〕			
事業内容	<p>区内小学校 4 年生及び中学校 1 年生の全学級及び 2、3 年生で希望がある 15 学級において、小学校では主に算数、中学校では学力強化を図る必要のある教科に学力強化講師を配置し、少人数指導等のきめ細やかな指導を実施します。</p> <p>区内小学校 1、2 年生の学級に少人数学習講師を配置し、実質的に 30 人以下での学習指導を推進します。</p>			
活動量	現状値 (23 年度)		25 年度	26 年度
学力強化講師配置 学級数 (小学校)	102	25 計画	107	115
		25 実績	106	
学力強化講師配置 学級数 (中学校)	149	25 計画	97	94
		25 実績	164	
少人数学習講師配置 学級数 (小学校)	73	25 計画	157	158
		25 実績	139	
事業費 (千円)	25 年度 (25 計画)	418,119		
	25 年度 (25 実績)	373,531		
備考				

施策9：安心して通える楽しい学校（園）づくりの推進

事業名		校舎等の新增設 [庶務課・学校施設課・学務課]							
事業内容		<p>マンション等の急増地域における児童・生徒の良好な学習環境を確保するため、校舎等を新設・増設します。</p> <p>【施設竣工年度】平成26年度：(仮称)豊洲西小学校 平成29年度：(仮称)第二有明小学校 (仮称)第二有明中学校</p>							
活動量	新設	(仮称)豊洲西小	25 計画	工事	工事	H26 竣工			
			25 実績	工事					
		(仮称)第二有明小【新規】	25 計画	設計	設計	H29 竣工			
			25 実績	設計					
	増築	(仮称)第二有明中【新規】	25 計画	設計	設計	H29 竣工			
			25 実績	設計					
		第二辰巳小	25 計画	暫定増設					
			25 実績	暫定増設					
	活動量	増築	浅間堅川小	25 計画	工事	暫定増設	H26 竣工		
				25 実績	工事				
		活動量	増築	豊洲北小	25 計画	設計	暫定増設	H26 竣工	
					25 実績	設計			
			活動量	増築	第一亀戸小【新規】	25 計画	設計	暫定増設	H26 竣工
						25 実績	設計		
活動量	増築	有明小【新規】	25 計画	設計	設計	H27 竣工			
			25 実績	設計					
事業費（千円）		25 年度 (25 計画)	1, 417, 825						
		25 年度 (25 実績)	1, 322, 803						
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・「(仮称)豊洲西小学校」の正式名称は、「豊洲西小学校」となりました ・(仮称)第二有明中学校の新設は、平成25年度補正予算(第2号)で新たに追加された項目です。 							

事業名		校舎等の改修				
		〔学校施設課・学務課〕				
事業内容		小学校、中学校及び幼稚園等について、各設備及び建物の改修を行います。				
施設名		25年度		26年度		摘要
		25計画	25実績	26計画	26実績	
改築	第二 亀戸中	25計画	工事			
		25実績	工事			
	第二亀戸 小・幼	25計画	実施設計		工事	H27 竣工
		25実績	実施設計			
	第五 大島小	25計画			基本設計	H29 竣工
		25実績				
	扇橋小	25計画	工事			
		25実績	工事			
	浅間 豎川小	25計画	工事			
		25実績	工事			
第四 砂町小	25計画	工事				
	25実績	工事				
大島中	25計画	工事				
	25実績	工事				
第二 砂町中	25計画	工事				
	25実績	工事				
第五 砂町幼	25計画	工事				
	25実績	工事				
第二 辰巳小	25計画	工事				
	25実績					
第七 砂町小	25計画	実施設計		工事	H26 竣工	
	25実績	実施設計				
みどり幼	25計画	実施設計		工事	H26 竣工	
	25実績	実施設計				
深川小	25計画			実施設計	H27 竣工	
	25実績					
南陽 小・幼	25計画			実施設計	H27 竣工	
	25実績					
北砂小	25計画			実施設計	H27 竣工	
	25実績					
活動量		25計画				
		25実績				
改修		25計画				
		25実績				

活 動 量	改 修	25 計画		東陽小、辰巳小、砂町小、小名木川小、砂町中、第三砂町中 ※上記6校について、耐力度調査の結果等により、平成27年度以降に改修を実施する。
		25 実績		
	小学校	25 計画	改築・改修のほか、施設の状況に応じた小規模改修を各校・園にて実施	
		25 実績		
中学校	25 計画			
	25 実績			
幼稚園	25 計画			
	25 実績			
事業費（千円）	25 年度 (25 計画)	6, 3 4 2, 9 8 1		
	25 年度 (25 実績)	5, 7 4 8, 5 5 9		
備 考	<ul style="list-style-type: none"> ・第二辰巳小学校の事業費は、「第二辰巳小学校の増築」の項に計上しています。 ・第二辰巳小学校の工事は、平成25年度から26年度へ変更しました。 			

事業名		認定こども園の整備				[学務課]
事業内容		認定こども園の整備により、地域の幼稚園需要を満たすとともに、保育園待機児の受け入れ機能も付加します。 【施設竣工年度】平成26年度：(仮称)豊洲3-2街区認定こども園				
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要	
	新規整備 (園)	25計画		1		
		25実績				
事業費(千円)		25年度 (25計画)	0			
		25年度 (25実績)	0			
備考						

事業名		幼小中連携教育事業				[学校支援課]
事業内容		小学校1年生の各学級に支援員を派遣し、「小1プロブレム」の防止等を目的とした生活指導・学習指導を行います。 ・小学校1年生全学級に4~7月の間に「小1支援員」を派遣				
活動量	現状値 (24年度)		25年度	26年度		
	121	25計画	131	141		
		25実績	129			
事業費(千円)		25年度 (25計画)	50,192			
		25年度 (25実績)	47,388			
備考						

施策 12 : 健全で安全な社会環境づくり

事業名		児童館の改修				〔放課後支援課〕	
事業内容		児童館について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	改築	施設名	25年度	26年度	摘要		
		森下児童館	25 計画	実施設計	工事	H27 竣工	
		森下児童館	25 実績	実施設計			
	改修	南砂児童館	25 計画		工事	H26 竣工	
		南砂児童館	25 実績				
	改修	東雲児童館	25 計画	工事			
		東雲児童館	25 実績	工事			
	改修	亀戸児童館	25 計画	工事			
		亀戸児童館	25 実績	工事			
	改修	小名木川児童館	25 計画		実施設計	H27 竣工	
		小名木川児童館	25 実績				
	事業費（千円）		25年度 (25 計画)	109,743			
25年度 (25 実績)			104,047				
備考		森下児童館の工事費は、「森下保育園の改築」の項に計上しています。					

事業名		学童クラブの改修				[放課後支援課]
事業内容		学童クラブについて、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要	
	大島四丁目学童クラブ	25計画	工事			
		25実績	工事			
	南砂学童クラブ	25計画		工事	H26 竣工	
		25実績				
	東雲学童クラブ	25計画	工事			
		25実績	工事			
	亀戸学童クラブ	25計画	工事			
		25実績	工事			
	南陽学童クラブ	25計画		実施設計	H27 竣工	
25実績						
小名木川学童クラブ	25計画		実施設計	H27 竣工		
	25実績					
南砂六丁目学童クラブ	25計画		実施設計	H27 竣工		
	25実績					
事業費（千円）		25年度 (25計画)	3, 6 5 3			
		25年度 (25実績)	3, 3 4 2			
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・大島四丁目学童クラブの工事費は、「大島子ども家庭支援センターの改修」の項に計上しています。 ・東雲学童クラブの事業費は、「東雲児童館の改修」の項に計上しています。 ・亀戸学童クラブの事業費は、「亀戸児童館の改修」の項に計上しています。 				

事業名	放課後子どもプラン事業			[放課後支援課]
事業内容	小学校の施設を活用して、放課後子ども教室（げんきっず）と学童クラブを連携・一体的に実施する「江東きっずクラブ」を整備・運営します。 ・「遊び」「学び」「交流」の場の提供 ・学校教育、地域、家庭等との連携・協力 ・ウィークエンドスクール、合宿通学、児童館等の各事業との連携 ・学童クラブ機能・スペースを確保するとともに育成時間を延長 ・平成22年度から10か年を目途に全小学校実施に向けて計画的に推進			
活動量	現状値 (24年度)		25年度	26年度
放課後子どもプラン 実施小学校数 (校)	16	25計画	21	26
		25実績	21	
事業費（千円）	25年度 (25計画)	747,544		
	25年度 (25実績)	688,472		
備考				

3 区民の力で築く元気に輝くまち

施策14：区内中小企業の育成

事業名	商工情報ネットワーク化事業					〔経済課〕
事業内容	インターネットを活用し、企業間の情報交換や各種情報サービスを提供する中小企業支援サイト「K-NET」、及び各種パソコン教室や交流の場としての中小企業情報交流室「ITパークこうとう」の管理運営を行います。 ホームページを作成する中小企業及び中小企業団体に助成を行い、より一層のネットワーク化を図ります。					
活動量	現状値		25年度	26年度	25～26 合計	
ネットワーク 整備・更新	整備・更新 (24年度)	25 計画	整備・更新	整備・更新		
		25 実績	整備・更新			
ホームページ 作成支援件数(件)	63 (23年度)	25 計画	43	43	86	
		25 実績	31			
事業費(千円)	25年度 (25計画)	24,167				
	25年度 (25実績)	22,436				
備考						

施策16：安心できる消費者生活の実現

事業名		消費者センターの改修				〔経済課〕
事業内容		消費者センターについて、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要	
	消費者センター	25計画		実施設計	H28 竣工	
		25実績				
事業費（千円）		25年度 (25計画)		0		
		25年度 (25実績)		0		
備考						

施策17：コミュニティの活性化

事業名		地区集会所の改修				
事業内容		〔地域振興課〕				
事業内容		地区集会所について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要	
	毛利地区集会所	25計画		工事		
		25実績		工事		
	亀戸西地区集会所	25計画		工事		
		25実績		工事		
	牡丹地区集会所	25計画			工事	H26 竣工
		25実績				
	永代地区集会所	25計画			工事	H26 竣工
		25実績				
	三好地区集会所	25計画			実施設計	H27 竣工
		25実績				
	大島地区集会所	25計画			実施設計	H27 竣工
		25実績				
	亀戸北地区集会所	25計画			実施設計	H28 竣工
25実績						
北砂中央地区集会所	25計画			実施設計	H28 竣工	
	25実績					
高森地区集会所【新規】	25計画			実施設計	H28 竣工	
	25実績					
事業費（千円）		25年度 (25計画)	61,487			
		25年度 (25実績)	57,719			
備考						

事業名		区民館の改修				[区民課]
事業内容		区民館について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要	
	砂町区民館	25計画		設計	H27 竣工	
		25実績				
事業費(千円)		25年度(25計画)		0		
		25年度(25実績)		0		
備考						

施策18：地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進

事業名		文化学習施設の改修				[文化観光課]
事業内容		江東区文化センター及び各地域文化センターについて、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	改築	施設名	25年度	26年度	摘要	
		豊洲文化センター	25計画	工事	工事	H26 竣工
	25実績		工事			
	江東区文化センター	25計画	工事			
		25実績	工事			
	改修	砂町文化センター	25計画	工事	工事	H26 竣工
			25実績	工事		
	森下文化センター【新規】	25計画		実施設計	H28 竣工	
		25実績				
	事業費（千円）		25年度 (25計画)	1,992,432		
25年度 (25実績)			1,935,258			
備考		豊洲文化センターの事業費は、「(仮称)シビックセンターの整備」の項に計上しています。				

事業名		屋外区民運動施設の改修 [スポーツ振興課]			
事業内容		屋外区民運動施設について、各設備及び建物の改修を行います。			
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要
	夢の島 野球場	25計画	工事		
		25実績	工事		
	東砂 庭球場	25計画	工事		
		25実績	工事		
	夢の島 競技場	25計画		設計・工事	H26 竣工
25実績					
事業費(千円)		25年度 (25計画)	61,644		
		25年度 (25実績)	59,798		
備考					

事業名		図書館の改修				[江東図書館]
事業内容		図書館について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	改築	施設名		25年度	26年度	摘要
		豊洲図書館	25計画	工事	工事	H26竣工
		25実績	工事			
	改修	江東図書館	25計画	工事		
			25実績	工事		
		砂町図書館	25計画	工事	工事	H26竣工
		25実績	工事			
事業費(千円)		25年度(25計画)	605,548			
		25年度(25実績)	596,616			
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・豊洲図書館の事業費は、「(仮称)シビックセンターの整備」の項に計上しています。 ・江東図書館は、耐震補強工事を併せて実施しました。 ・砂町図書館の工事費は、「砂町文化センターの改修」の項に計上しています。 				

施策19：男女共同参画社会の実現

事業名		男女共同参画推進センターの改修 〔男女共同参画推進センター〕			
事業内容		男女共同参画推進センターについて、各設備及び建物の改修を行います。			
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要
	男女共同参画推進センター	25計画		実施設計	H28 竣工
		25実績			
事業費（千円）		25年度（25計画）		0	
		25年度（25実績）		0	
備考					

施策 2 1 : 地域資源を活用した観光振興

事業名	観光活性化事業 〔文化観光課〕			
事業内容	地域資源を活用した新たな観光施策を展開し、広く内外に観光情報をPRすることで江東区への来訪者を増やすとともに、おもてなしの心を持つ観光ガイドを活用し、観光客の満足度を高めます。 ・観光のPR…オンライン観光写真コンテスト、観光マップの作成 ・観光ガイドの活用…文化観光ガイドの養成、観光まちあるきガイドの実施 ・シャトルバスの運行			
活動量	現状値 (23年度)		25年度	26年度
観光ガイドの案内者数(人)	3,532	25計画	6,200	6,600
		25実績	3,686	
シャトルバス運行日数(日)	119	25計画	117	117
		25実績	117	
事業費(千円)	25年度(25計画)	47,797		
	25年度(25実績)	45,170		
備考				