

## **4 ともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち**

施策 22 : 健康づくりの推進

事業名	健康プラン推進事業			〔健康推進課〕
事業内容	「健康プラン 21（平成 16～25 年度）」及び「食育推進計画」を着実に推進し、5 つの重点課題の解決に向けて、健康づくり事業の企画実施や啓発事業を行います。			
活動量	現状値 (23 年度)		25 年度	26 年度
健康に関する 講演会（回）	1	25 計画	1	0
		25 実績	1	
小中学校での 講演会（校）	22	25 計画	20	0
		25 実績	18	
メニューコンクール の実施（回）	1	25 計画	1	0
		25 実績	1	
事業費（千円）	25 年度 (25 計画)	4, 7 2 8		
	25 年度 (25 実績)	4, 1 8 5		
備考				

施策 24 : 保健・医療施策の充実

事業名		総合病院の整備 <span style="float: right;">〔健康推進課〕</span>			
事業内容		豊洲地区に、地域医療の中核的役割を果たす総合病院を整備します。 【施設竣工年度】平成 25 年度			
活動量	施設名		25 年度	26 年度	摘 要
	総合病院	25 計画	工事		
25 実績		<b>工事</b>			
事業費（千円）		25 年度 (25 計画)	2, 5 0 1, 6 3 5		
		25 年度 (25 実績)	<b>2, 5 0 0, 2 4 0</b>		
備 考					

施策 25 : 総合的な福祉の推進

事業名		小規模多機能型居宅介護施設の整備 <span style="float: right;">〔福祉課〕</span>			
事業内容		<p>通所利用者に対し、日常生活上の介護と機能訓練を行うとともに、希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせでサービスを提供する小規模多機能型居宅介護施設の整備を推進します。</p> <p>【施設竣工年度】平成 26 年度：枝川三丁目</p>			
活動量	施設名		25 年度	26 年度	摘要
	新規整備 (施設)	25 計画		1	
		25 実績			
事業費 (千円)		25 年度 (25 計画)	22,977		
		25 年度 (25 実績)	4		
備考					

事業名		特別養護老人ホームの整備 [福祉課]			
事業内容		日常全般の介護を行う特別養護老人ホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成 25 年度：大島七丁目 平成 26 年度：塩浜一丁目			
活動量	施設名		25 年度	26 年度	摘要
	新規整備 (大島七丁目)	25 計画	工事		
		25 実績	<b>工事</b>		
	新規整備 (塩浜一丁目) 【新規】	25 計画	設計・工事	工事	H26 竣工
		25 実績	<b>設計</b>		
	定員増数 (人)	25 計画	100	98	
25 実績		<b>100</b>			
事業費 (千円)		25 年度 (25 計画)	213,201		
		25 年度 (25 実績)	<b>211,505</b>		
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・塩浜一丁目の工事は、平成 25～26 年度から 26 年度へ変更しました。</li> <li>・事業費には、既存施設への分割助成分を含みます。</li> </ul>			

事業名		認知症高齢者グループホームの整備				〔福祉課〕
事業内容		少人数での共同生活の中で、日常生活上の介護や機能訓練を提供する認知症高齢者グループホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成25年度：東陽五丁目 平成26年度：枝川三丁目				
活動量	施設名 新規整備 (施設)	25 計画	25 年度	26 年度	摘要	
		25 実績	1	1		
	定員増数 (人)	25 計画	18	18		
		25 実績	18			
事業費(千円)		25 年度 (25 計画)	112,200			
		25 年度 (25 実績)	79,200			
備考						

事業名		介護専用型ケアハウスの整備				〔福祉課〕
事業内容		高齢者に日常生活上の介護を提供する介護専用型ケアハウスの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成25年度：大島七丁目 平成26年度：塩浜一丁目				
活動量	施設名 新規整備 (施設)	25 計画	25 年度	26 年度	摘要	
		25 実績	1	1		
	定員増数 (人)	25 計画	32	31		
		25 実績	32			
事業費(千円)		25 年度 (25 計画)	39,421			
		25 年度 (25 実績)	38,977			
備考						

事業名		都市型軽費老人ホームの整備				〔福祉課〕
事業内容		自立生活に不安のある低所得高齢者が、住みなれた地域で安心して暮らせる都市型軽費老人ホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成 25 年度：大島七丁目 平成 26 年度：塩浜一丁目				
活動量	施設名		25 年度	26 年度	摘 要	
	新規整備 (施設)	25 計画	1	1		
		25 実績	1			
	定員増数 (人)	25 計画	20			8
25 実績		20				
事業費 (千円)		25 年度 (25 計画)	37,620			
		25 年度 (25 実績)	51,000			
備考						

事業名		障害者多機能型入所施設の整備				[福祉課]
事業内容		障害者が、日常生活支援を受けながら、地域生活へ移行することを支援するため、日中活動の場も併設した本区初の障害者多機能型入所施設の整備を推進します。 <b>【施設竣工年度】</b> 平成 27 年度：東砂三丁目				
活動量	施設名		25 年度	26 年度	摘 要	
	新規整備 (東砂三丁目)	25 計画	設計	工事	H27 竣工	
		25 実績				
事業費 (千円)		25 年度 (25 計画)	14,856			
		25 年度 (25 実績)	3			
備 考		東砂三丁目の設計・工事は、平成 24～27 年度から 26～29 年度へ変更しました。				

事業名		障害者グループホーム等の整備				[障害者支援課]
事業内容		障害のある人が住みなれた地域で安心して暮らせる障害者グループホーム・ケアホームの整備を推進します。 <b>【施設竣工年度】</b> 平成 25 年度：未定 平成 26 年度：枝川三丁目				
活動量	施設名		25 年度	26 年度	摘 要	
	新規整備 (施設)	25 計画	1	1		
		25 実績	0			
	定員増数 (人)	25 計画	10	10		
25 実績		0				
事業費 (千円)		25 年度 (25 計画)	4,062			
		25 年度 (25 実績)	0			
備 考						



事業名	福祉サービス第三者評価事業 [福祉課・障害者支援課・塩浜福祉園・保育課]				
事業内容	民間事業者が運営する福祉施設に対し、東京都における福祉サービス第三者評価の受審費用を補助し、評価受審を推進するとともに、区立福祉施設においても同制度の受審を図ります。				
活動量	現状値 (23年度)		25年度	26年度	25～26 合計
認知症高齢者グループホーム（施設）	12	25 計画	16	17	33
		25 実績	16		
特別養護老人ホーム （旧区立施設）（施設）	3	25 計画	3	0	3
		25 実績	3		
介護老人保健施設 （施設）	1	25 計画	3	3	6
		25 実績	0		
小規模多機能型 居宅介護施設（施設）	3	25 計画	4	4	8
		25 実績	4		
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（施設）【新規】		25 計画	2	2	4
		25 実績	3		
公設公営障害者通所支援施設（施設）【新規】		25 計画	1	0	1
		25 実績	1		
民設民営障害者通所支援施設（施設）	7	25 計画	6	12	18
		25 実績	6		
障害児通所支援施設 （施設）	0	25 計画	1	0	1
		25 実績	1		
公設公営保育園 （園）	11	25 計画	11	11	22
		25 実績	11		
公設民営保育園 （園）	3	25 計画	4	3	7
		25 実績	4		
認証保育所（施設）	20	25 計画	20	22	42
		25 実績	19		
事業費（千円）	25年度 (25計画)	42,650			
	25年度 (25実績)	28,724			
備考	定期巡回・随時対応型訪問介護看護、公設公営障害者通所支援施設は平成25年度から実施しています。				

施策 26 : 地域で支える福祉の充実

事業名	高齢者地域見守り支援事業					[高齢者支援課]
事業内容	高齢者が社会的に孤立することなく暮らすことができるよう、地域の実情に応じた地域主体の見守り体制づくりを支援します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・セミナーの開催</li> <li>・支え合いマップの作成</li> <li>・活動実践発表会・交流会を通じた情報の共有化</li> <li>・見守り拠点開設への助成</li> </ul>					
活動量	現状値 (23年度)		25年度	26年度	25~26 合計	
サポート地域数 (地域)	4	25計画	8	8	16	
		25実績	8			
活動実践発表会・ 交流会開催回数 (回)	1	25計画	1	1	2	
		25実績	3			
見守り拠点開設 助成件数(件)	4	25計画	8	8	16	
		25実績	5			
高齢者見守り連絡 会開催回数(回)	2	25計画	2	2	4	
		25実績	2			
事業費(千円)	25年度 (25計画)	29,962				
	25年度 (25実績)	29,235				
備考						

施策 27 : 自立と社会参加の促進

事業名		障害者福祉施設の改修				〔福祉課〕
事業内容		障害者福祉施設について、各設備及び建物の改修を行います。				
活 動 量	施設名		25 年度	26 年度	摘 要	
	第二あすなる 作業所	25 計画				
		25 実績				
事業費（千円）		25 年度 (25 計画)	14,570			
		25 年度 (25 実績)	14,499			
備 考		平成 25 年度の事業費は、仮設建物借料等を計上しています。				

事業名	<b>権利擁護推進事業</b> 〔高齢者支援課・障害者支援課・保健予防課〕			
事業内容	<p>認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等判断能力が十分でない人が、地域で安心して自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用についての相談や助言、情報提供等の支援を行います。</p> <p>判断能力を有する高齢者及び身体障害者のうち、日常生活を営むことが困難な者に対し、日常的な金銭管理の援助や通帳、書類等の預かりを行います。</p> <p>利用者本人の財産や権利を守る後見人を選任し、本人に代わって保護する成年後見制度の利用を支援します。</p>			
活動量	現状値 (23年度)		25年度	26年度
相談件数 (一般相談)(件)	<b>6,482</b>	25計画	6,800	6,800
		25実績	<b>6,511</b>	
相談件数 (専門相談)(件)	<b>113</b>	25計画	140	150
		25実績	<b>137</b>	
成年後見区長申立 件数(件)	<b>21</b>	25計画	45	45
		25実績	<b>38</b>	
事業費(千円)	25年度 (25計画)	33,794		
	25年度 (25実績)	<b>25,447</b>		
備考				

## **5 住みよさを実感できる世界に誇れる まち**

施策 28 : 計画的なまちづくりの推進

事業名		景観重点地区の整備 <span style="float: right;">〔都市計画課〕</span>			
事業内容		江東区景観計画に基づき、重点的に良好な景観の誘導及び保全を図ることが必要な地区を選定し、景観重点地区に指定します。			
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要
	景観重点地区	25計画	調査	調査	
25実績		調査			
事業費(千円)		25年度(25計画)	2,760		
		25年度(25実績)	2,439		
備考					

施策 29 : 住みよい住宅・住環境の形成

事業名		区営住宅の改修 <span style="float: right;">〔住宅課〕</span>				
事業内容		区営住宅について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要	
	大島五丁目住宅	25 計画	工事			
		25 実績	<b>工事</b>			
	東砂八丁目住宅	25 計画	工事			
		25 実績	<b>工事</b>			
	塩浜一丁目住宅	25 計画	工事			
		25 実績	<b>工事</b>			
	塩浜住宅	25 計画	設計		工事	
25 実績		<b>設計</b>				
東陽一丁目第二住宅	25 計画	工事		工事		
	25 実績	<b>工事</b>				
事業費（千円）		25年度 (25計画)	76,151			
		25年度 (25実績)	<b>69,790</b>			
備考						

事業名	マンション計画修繕調査支援事業					〔住宅課〕
事業内容	大規模な修繕に取り組む目的で建物及び設備に関する修繕個所や工事内容等の調査を実施する区内のマンションの管理組合等に対し、必要な調査費の補助を行います。					
活動量	現状値 (23年度)		25年度	26年度	25~26 合計	
年間助成件数(件)	23	25計画	40	40	80	
		25実績	25			
事業費(千円)	25年度 (25計画)	9,825				
	25年度 (25実績)	6,300				
備考						



施策30：ユニバーサルデザインのまちづくり

事業名		だれでもトイレの整備				〔河川公園課〕
事業内容		老朽化が進んだ公衆便所を障害者・高齢者・妊婦・乳幼児を連れている親等が利用しやすい「だれでもトイレ」として整備します。				
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要	
	だれでもトイレ整備(か所)	25計画	5	5		
		25実績	5			
事業費(千円)		25年度(25計画)	42,030			
		25年度(25実績)	41,028			
備考		活動量には、「区立公園の改修」の項で実施する整備数を含みます。				

事業名		ユニバーサルデザイン推進事業				〔まちづくり推進課〕
事業内容		ユニバーサルデザインに関する意識向上を図るため、ユニバーサルデザインのまちづくりワークショップ・フォーラム等を開催します。 ユニバーサルデザインのまちづくりハンドブックを区内の全小学校へ配付し、小学校への出前講座を開催します。				
活動量	現状値(23年度)		25年度	26年度		
ワークショップ開催回数(回)	3	25計画	4	4		
		25実績	7			
小学校等での出前講座開催回数(回)	6	25計画	3	3		
		25実績	5			
フォーラム開催回数(回)	1	25計画	1	1		
		25実績	0			
事業費(千円)		25年度(25計画)	5,470			
		25年度(25実績)	5,004			
備考						

施策 3 1 : 便利で快適な道路・交通網の整備

事業名		都市計画道路の整備				〔管理課・道路課〕
事業内容		豊洲地区の再開発に合わせて、補助 200 号線（豊洲橋の架替含む）・補助 199 号線を整備します。 沿線の開発に合わせて、補助 115 号線を整備します。 【施設竣工年度】平成 25 年度：豊洲地区（補助 200・199 号線） 平成 28 年度：大島地区（補助 115 号線）				
活動量	施設名		25 年度	26 年度	摘要	
	豊洲地区 （補助 200・199 号線）	25 計画	工事			
		25 実績	<b>工事</b>			
	大島地区 （補助 115 号線）	25 計画	用地買収	工事	H28 竣工	
25 実績		<b>用地買収</b>				
事業費（千円）		25 年度 (25 計画)	484,354			
		25 年度 (25 実績)	<b>251,112</b>			
備考						

事業名		道路の無電柱化 <span style="float: right;">〔道路課〕</span>			
事業内容		区道における無電柱化を推進します。 【施設竣工年度】平成25年度：豊洲地区 平成26年度：亀戸地区			
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要
	豊洲地区	25計画	工事		
		25実績	<b>工事</b>		
	亀戸地区	25計画	工事	工事	H26竣工
25実績		<b>工事</b>			
事業費（千円）		25年度 (25計画)	298,516		
		25年度 (25実績)	<b>301,568</b>		
備考					

事業名		主要生活道路の改修 <span style="float: right;">〔道路課〕</span>			
事業内容		区道について、歩行者及び車両が安全に通行できるよう、破損の著しい路線を改修します。			
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要
	道路改修 (㎡)	25計画	17,950	16,000	
		25実績	<b>18,205</b>		
	道路復旧 (新木場)	25計画	工事	工事	H31以降も 引続き工事
25実績		<b>工事</b>			
事業費（千円）		25年度 (25計画)	1,013,097		
		25年度 (25実績)	<b>954,410</b>		
備考					

事業名		橋梁の改修				[道路課]	
事業内容		老朽化した橋梁を計画的に架替・改修・塗装することにより耐用年数を延ばすとともに、大地震に備えて耐震補強を行います。 橋梁形態が必要のないものについては計画的に撤去します。					
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要		
	耐震補強 (橋)	25計画	5				
		25実績	<b>5</b>				
	架替	三石橋	25計画	工事			
			25実績	<b>工事</b>			
		平野橋	25計画	工事	工事	H26 竣工	
			25実績	<b>工事</b>			
	清水橋	25計画	設計		H29 竣工		
		25実績	<b>設計</b>				
	改修	大栄橋	25計画	工事			
			25実績	<b>工事</b>			
		三島橋	25計画		工事	H27 竣工	
			25実績				
	中川大橋	25計画	設計		H28 竣工		
		25実績	<b>設計</b>				
	雲雀橋	25計画		設計	H29 竣工		
		25実績					
	点検調査	25計画			調査		
		25実績					
	撤去	豊島橋	25計画	設計		H27 竣工	
25実績			<b>設計</b>				
塗装(橋)	25計画	5		4			
	25実績	<b>5</b>					
事業費(千円)		25年度 (25計画)	894,105				
		25年度 (25実績)	<b>764,577</b>				
備考							

事業名		街路灯の改修 <span style="float: right;">〔施設保全課〕</span>			
事業内容		区道に設置している老朽化した街路灯を改修します。 改修にあたっては、省エネ化を図り、平成 31 年度には、12 年度に 比べ温室効果ガスを約 19.8%（区全体換算 3.8%）削減し、環境負 荷を低減します。			
活 動 量	施設名		25 年度	26 年度	摘 要
	街路灯 (基)	25 計画	560	560	
		25 実績	<b>569</b>		
事業費（千円）		25 年度 (25 計画)	119,875		
		25 年度 (25 実績)	<b>91,198</b>		
備 考					

事業名		自転車駐車場の整備 [交通対策課]			
事業内容		南部地域の開発に合わせ、駅周辺に自転車駐車場を整備します。 【施設竣工年度】平成26年度：豊洲駅、有明テニスの森駅 平成27年度：有明駅・国際展示場駅 市場前駅			
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要
	豊洲駅	25計画	工事	工事	H26 竣工
		25実績	<b>工事</b>		
	有明テニスの森駅	25計画		工事	H26 竣工
		25実績			
	市場前駅	25計画		設計	H27 竣工
		25実績			
	有明駅 (ゆりかもめ) 国際展示場駅 (りんかい線)	25計画		設計	H27 竣工
		25実績			
	事業費(千円)		25年度 (25計画)	1,074,575	
25年度 (25実績)			1,007,682		
備考					

施策 3 2 : 災害に強い都市の形成

事業名		公共施設の耐震改修 <span style="float: right;">〔営繕課〕</span>			
事業内容		旧耐震基準により建築された公共施設について、耐震診断の結果、耐震性能の低い建物について、補強工事を行います。江東区耐震改修促進計画に基づき、平成 27 年度までに 100%の耐震化を目指します。			
活動量	施設名		25 年度	26 年度	摘要
	江東図書館	25 計画	耐震補強工事		
		25 実績	<b>耐震補強工事</b>		
事業費（千円）		25 年度 (25 計画)	0		
		25 年度 (25 実績)	<b>0</b>		
備考		事業費は、「江東図書館の改修」の項に計上しています。			

事業名		細街路の拡幅整備 <span style="float: right;">〔建築調整課〕</span>			
事業内容		幅員 4m未満の道路で、建築基準法第 42 条 2 項の適用を受ける道路に面する敷地の所有者・借地権者からの申請を受けて、拡幅整備工事を行います。			
活動量	施設名		25 年度	26 年度	摘要
	拡幅整備 延長 (m)	25 計画	850	850	
		25 実績	<b>917</b>		
事業費（千円）		25 年度 (25 計画)	77,093		
		25 年度 (25 実績)	<b>96,851</b>		
備考					

事業名	民間建築物耐震促進事業					〔建築調整課〕
事業内容	江東区耐震改修促進計画の方針に従い、特に民間建築物の耐震化を促進するため、一定の要件を備える民間建築物の耐震診断・耐震設計・耐震改修経費の一部を補助します。					
活動量	現状値 (23年度)		25年度	26年度	25~26 合計	
木造戸建住宅無料 簡易診断件数(件)	82	25 計画	100	100	200	
		25 実績	47			
木造戸建住宅精密 診断助成件数(件)	3	25 計画	20	20	40	
		25 実績	6			
木造戸建住宅耐震 改修助成件数(件)	3	25 計画	14	14	28	
		25 実績	4			
非木造戸建住宅耐震診断 助成件数(件)	0	25 計画	10	10	20	
		25 実績	0			
非木造戸建住宅耐震設計 助成件数(件)	0	25 計画	5	5	10	
		25 実績	0			
非木造戸建住宅耐震改修 助成件数(件)	0	25 計画	5	5	10	
		25 実績	0			
耐震化アドバイザー 派遣件数(件)	26	25 計画	5	5	10	
		25 実績	14			
マンション耐震診断 助成件数(件)	9	25 計画	10	10	20	
		25 実績	15			
マンション耐震設計 助成件数(件)	5	25 計画	5	5	10	
		25 実績	6			
マンション耐震改修 助成件数(件)	0	25 計画	5	5	10	
		25 実績	5			
民間特定建築物耐震 診断助成件数(件)	1	25 計画	2	2	4	
		25 実績	0			
民間特定建築物耐震 設計助成件数(件)	1	25 計画	2	2	4	
		25 実績	0			
民間特定建築物耐震 改修助成件数(件)	1	25 計画	2	2	4	
		25 実績	0			



緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成件数 (件)	3	25 計画	2	2	4
		25 実績	1		
緊急輸送道路沿道建築物耐震設計助成件数 (件)	0	25 計画	2	2	4
		25 実績	0		
緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成件数 (件)	0	25 計画	2	2	4
		25 実績	0		
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成件数 (件)	0	25 計画	82	—	82
		25 実績	57		
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震設計助成件数 (件)	0	25 計画	11	8	19
		25 実績	3		
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成件数 (件)	0	25 計画	11	8	19
		25 実績	0		
特定緊急輸送道路沿道建築物建替・除却助成件数 (件)	0	25 計画	2	2	4
		25 実績	0		
老朽建築物除却助成件数 (件)【新規】		25 計画	10	10	20
		25 実績	92		
事業費 (千円)	25 年度 (25 計画)	1, 308, 877			
	25 年度 (25 実績)	371, 499			
備考	老朽建築物除却に対する助成は、平成 24 年度から実施しています。				

事業名		防災施設の整備 [防災課・危機管理課・施設保全課]				
事業内容		防災都市江東の実現を目指し、区内防災施設の整備・改修を推進します。				
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要	
	(仮称) 中央防災倉庫	25計画	設計		工事	H27 竣工
		25実績	<b>設計</b>			
	学校備蓄倉庫 (施設)	25計画	0	1		
		25実績	<b>0</b>			
	防災船着場 改修(施設)	25計画	1	1		
		25実績	<b>1</b>			
	ヘリサイン (校)	25計画	10	8		
		25実績	<b>11</b>			
	防災無線子局 (か所)	従来型	25計画	10	10	
			25実績	<b>5</b>		
		広範囲型 【新規】	25計画			
			25実績	<b>2</b>		
	事業費(千円)		25年度 (25計画)	104,731		
25年度 (25実績)			<b>81,199</b>			
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・「(仮称) 中央防災倉庫」の正式名称は、「江東区中央防災倉庫」となりました。</li> <li>・学校備蓄倉庫の事業費は、「校舎等の新增設」の項に計上しています。</li> <li>・ヘリサインの活動量には、「校舎等の新增設」「校舎等の改修」の項で実施する整備数を含みます。</li> <li>・防災無線子局(広範囲型)は、平成25年度で新たに追加された項目です。</li> </ul>				

施策 3 3 : 地域防災力の強化

事業名	民間防災組織育成事業			[防災課]
事業内容	町会・自治会・マンション管理組合等を母体とする自主防災組織(災害協力隊)・消防少年団体・防火防災協会の活動を助成するため、資機材の提供等を行います。			
活動量	現状値 (24年度)		25年度	26年度
災害協力隊数(隊)	290	25計画	297	302
		25実績	309	
消火隊数(隊)	72	25計画	72	72
		25実績	73	
事業費(千円)	25年度 (25計画)	37,903		
	25年度 (25実績)	39,247		
備考				

施策34：事故や犯罪のないまちづくり

事業名	生活安全対策事業					〔危機管理課〕
事業内容	事故や犯罪のないまちづくりを実現するため、区に登録申請のあった安全安心パトロール団体への資機材支給等を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・江東区安全安心パトロール団体への資機材支給</li> <li>・江東区パトロールカーによるパトロールの実施</li> <li>・江東区生活安全対策協議会の開催</li> <li>・こどもセーフティー教室の開催</li> <li>・江東区地域安全のつどいを区内の警察署や防犯協会と共同開催</li> <li>・生活安全ガイドブックの作成・配布</li> <li>・地域安全マップ作成支援</li> <li>・こうとう安全安心メールの配信</li> <li>・商店街等への防犯カメラ設置費の補助</li> </ul>					
活動量	現状値 (23年度)		25年度	26年度	25~26 合計	
防犯パトロール 団体への資機材の 支給件数(件)	20	25計画	10	10	20	
		25実績	12			
こうとう安全安心 メール登録者数 (人)	8,051	25計画	9,000	10,000		
		25実績	13,395			
事業費(千円)	25年度 (25計画)		77,750			
	25年度 (25実績)		56,693			
備考						

## 計画の実現に向けて

計画の実現に向けて

事業名		(仮称)シビックセンターの整備 [企画課]			
事業内容		区南部地域の拠点となり、地域住民の利便性を高める複合施設「(仮称)シビックセンター」を整備します。 【施設竣工年度】平成26年度			
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要
	(仮称)シビックセンター	25計画	工事	工事	H26竣工
		25実績	工事		
事業費(千円)		25年度(25計画)	962,712		
		25年度(25実績)	1,328,837		
備考		「(仮称)シビックセンター」の正式名称は、「豊洲シビックセンター」となりました。			

事業名		出張所の改修 [区民課]			
事業内容		出張所について、各設備及び建物の改修を行います。			
活動量	施設名		25年度	26年度	摘要
	改築出張所	25計画	工事	工事	H26竣工
		25実績	工事		
	改修出張所	25計画		設計	H27竣工
25実績					
事業費(千円)		25年度(25計画)	0		
		25年度(25実績)	0		
備考		豊洲出張所の事業費は、「(仮称)シビックセンターの整備」の項に計上しています。			

事業名	公共施設情報管理システム構築事業				〔営繕課〕
事業内容	<p>江東区工事施行規程により整備が定められている工事台帳のシステム再構築を行います。</p> <p>「施設台帳システム」及び「計画改修管理システム」を導入し、区有施設の詳細情報を整理・データ化することで、中長期的な施設改修計画の円滑な策定を行うとともに、公共施設のライフサイクルコストの削減を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既存工事台帳システムの再構築</li> <li>・施設台帳システムの構築</li> <li>・計画改修管理システムの構築</li> </ul> <p>【システム構築完了】平成26年度</p>				
活動量	現状値 (24年度)		25年度	26年度	
公共施設情報管理 システム構築	構築	25計画	構築	構築	
		25実績	構築		
事業費(千円)	25年度 (25計画)	17,795			
	25年度 (25実績)	17,742			
備考					





江東区長期計画 平成25年度主要事業実績報告書

平成26年9月 印刷物登録番号(26)21号

編集発行 江東区政策経営部企画課  
東京都江東区東陽4-11-28  
電話(3647)9111(大代表)

印刷所 エビス印刷工業株式会社  
東京都江東区清澄3-9-10  
電話(3641)8014