

みんなで作る伝統、未来 水彩都市・江東

江東区長期計画

令和4年度

主要事業実績報告書



KOTO City in **TOKYO**
スポーツと人情が熱いまち 江東区

目 次

1 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

施策1. みどりの中の都市「CITY IN THE GREEN」の実現

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. 区立公園の改修 | 2 |
| 2. 水辺・潮風の散歩道の整備 | 3 |
| 3. 区民農園の整備 | 3 |
| 4. CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業 | 4 |
| 5. CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業 | 4 |

施策2. 地球温暖化対策と環境保全

- | | |
|--------------------|---|
| 6. 環境学習推進事業 | 5 |
| 7. 地球温暖化防止設備導入助成事業 | 6 |
| 8. 再生可能エネルギー等の活用 | 7 |

施策3. 持続可能な資源循環型地域社会の形成

- | | |
|-----------|---|
| 9. 資源回収事業 | 8 |
|-----------|---|

2 未来を担う子どもを育むまち

施策4. 良質で多様な保育サービスの充実

- | | |
|------------------|----|
| 10. 保育園の整備 | 12 |
| 11. 保育園の改修 | 13 |
| 12. 保育の質の維持・向上事業 | 14 |

施策5. みんなで取り組む子育て家庭への支援

- | | |
|--------------------|----|
| 13. こどもプラザの整備 | 15 |
| 14. 子ども家庭支援センターの整備 | 15 |
| 15. 児童虐待防止支援事業 | 16 |

施策6. 一人一人に向き合う学校教育の充実

- | | |
|---------------|----|
| 16. 確かな学力強化事業 | 17 |
|---------------|----|

施策7. 多様なニーズに応じた教育環境の充実

- | | |
|------------------|----|
| 17. 校舎等の増設 | 18 |
| 18. 校舎等の改修 | 19 |
| 19. 不登校児童・生徒支援事業 | 20 |
| 20. 学校教育情報化推進事業 | 21 |

施策8. こどもが安全に過ごせる居場所・環境づくり

- | | |
|-----------------|----|
| 21. 児童館の改修 | 22 |
| 22. 江東きっずクラブの改修 | 23 |

施策9. 次代を担う青少年の健全育成の推進

- | | |
|-------------|----|
| 23. 青少年相談事業 | 24 |
|-------------|----|

3 区民の力で築く元気に輝くまち

施策10. 魅力的で活力ある区内産業・商店街の形成

- 24. 江東ブランド推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
- 25. 江東お店の魅力発掘発信事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

施策11. 人・地域をつなぐ地域コミュニティの活性化

- 26. 地区集会所の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

施策13. 生涯にわたり学習できる環境の充実

- 27. 文化学習施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
- 28. 図書館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

施策14. スポーツを楽しめる環境の充実

- 29. 区民体育館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
- 30. 屋外区民運動施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
- 31. 区民スポーツ普及振興事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

施策15. 文化・歴史の継承と観光振興

- 32. 歴史文化施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
- 33. 観光推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

4 とともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち

施策16. 切れ目のない支援による母子保健の充実

- 34. 新生児・産婦支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

施策19. 高齢者支援と活躍の推進

- 35. 福祉会館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
- 36. 高齢者在宅サービスセンターの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
- 37. 特別養護老人ホームの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
- 38. 特別養護老人ホームの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
- 39. 認知症高齢者グループホームの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
- 40. 介護専用型ケアハウスの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
- 41. 都市型軽費老人ホームの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
- 42. 高齢者施設福祉サービス第三者評価事業・・・・・・・・・・・・・・ 39

施策20. 障害者支援と共生社会の実現

- 43. 障害者福祉施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
- 44. 障害者入所施設の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
- 45. 障害者グループホームの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
- 46. 障害者（児）施設福祉サービス第三者評価事業・・・・・・・・・・・・ 41

施策21. 地域福祉と生活支援の充実

- 47. 高齢者地域見守り支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
- 48. 権利擁護推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

5 住みよさを実感できる世界に誇れるまち

施策22. 計画的なまちづくりの推進

- 49. だれでもトイレの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
- 50. ユニバーサルデザイン推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

施策23. 良好な住宅の形成と住環境の向上

- 51. 区営住宅の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
- 52. 区営住宅の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
- 53. マンション計画修繕調査支援事業・・・・・・・・・・・・・・・ 49

施策24. 便利で安全な道路・交通ネットワークの整備

- 54. 都市計画道路の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
- 55. 道路の無電柱化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
- 56. 主要生活道路の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
- 57. 橋梁の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
- 58. 街路灯の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

施策25. 災害に強い都市の形成

- 59. 細街路の拡幅整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
- 60. 不燃化特区の基盤整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
- 61. 不燃化特区推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
- 62. 民間建築物耐震促進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

施策26. 地域防災力の強化

- 63. 拠点避難所の電源整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
- 64. 民間防災組織育成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

施策27. 犯罪のないまちづくり

- 65. 地域防犯対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

計画の実現に向けて

- 66. 出張所の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
- 67. 総合区民センターの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

令和4年度 主要事業実績報告書 [実績総括表]

(単位：百万円)

施策の大綱		4年度計画額 A	4年度実績額 B	増減額 B-A	執行率 B/A
1	水と緑豊かな地球環境 にやさしいまち [9事業]	2,480	2,261	▲219	91.2%
2	未来を担う子どもを育 むまち [14事業]	13,826	11,695	▲2,131	84.6%
3	区民の力で築く元気に 輝くまち [10事業]	2,753	2,494	▲259	90.6%
4	ともに支えあい、健康 に生き生きと暮らせる まち [15事業]	3,082	2,948	▲134	95.7%
5	住みよさを実感できる 世界に誇れるまち [17事業]	5,075	3,489	▲1,586	68.7%
計画の実現に向けて [2事業]		321	321	0	100.0%
事業費計 [67事業]		27,538	23,208	▲4,330	84.3%
内 訳	施設事業費 [41事業]	19,741	16,565	▲3,176	83.9%
	非施設事業費 [26事業]	7,797	6,643	▲1,154	85.2%

※計数については、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、各項目の合計が合計欄の金額や比率と一致しない場合があります。

主要事業について

○ 主要事業とは

長期計画の分野別計画において施策ごとに定めた「目指す姿」、「施策実現に関する指標」、「取組方針」を実現・達成するために、特に重点的に取り組むべき事業を主要事業とします。

○ 主要事業の進行管理

「江東区長期計画の展開 2022」では、主要事業として 67 事業（主要ハード事業：41 事業、主要ソフト事業：26 事業）を選定・掲載しています。主要事業は、行政評価の結果や社会状況の変化等に伴う見直しを毎年行うこととし、事業量及び事業費の修正や、新たな主要事業を選定した結果については、毎年公表することとします。

【主要事業実績報告書の見方】 ※ 事業内容によって、シートの書式は異なります。

事業名		主要事業の名称			担当課名
事業内容		実施する事業の内容を記載しています。事業内容は、長期計画の展開 2022 策定時点（令和 4 年 3 月）のものです。			
活動量	施設名	4年度	5年度	6年度	摘要
		04計画			
		04実績	実施対象となる施設・事業について、年度ごとの活動量や内容を記載しています。		
		04計画			
	04実績				
事業費(千円)		4年度 (04計画)	令和 4 年度の 事業費		
		4年度 (04実績)			
備考					

※ 江東区長期計画の展開 2022 策定時に予定していた活動量・事業費等を「04 計画」、4 年度の活動量・事業費等の実績を「04 実績」と表記しています。

1 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

施策 1	みどりの中の都市「CITY IN THE GREEN」の実現
------	--------------------------------

事業名		区立公園の改修		河川公園課			
事業内容		老朽化した公園・児童遊園に新しい機能を盛り込み整備するほか、緑豊かな公園整備を行います。					
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要	
	新設	(仮称)大島九丁目公園	04計画	設計	工事	工事	R6竣工
			04実績	設計			
		仙台堀川公園	04計画	工事	工事		
			04実績	工事			
		仙台堀川公園 (砂町魚釣場) 【新規】	04計画	設計	工事	工事	R6竣工
			04実績	設計			
	改修	区立公園 (大規模改修)(園)	04計画	1	1	1	
			04実績	1			
		区立公園 (小規模改修)(園)	04計画	3	3	3	
04実績			3				
	区立児童遊園 (大規模改修)(園)	04計画	1	1	1		
		04実績	1				
	区立児童遊園 (小規模改修)(園)	04計画	2	2	2		
		04実績	2				
事業費(千円)		4年度 (04計画)	509,695				
		4年度 (04実績)	434,377				
備考							

事業名		水辺・潮風の散歩道の整備			河川公園課・施設保全課	
事業内容		河川の耐震護岸や運河の護岸を園路として整備し、連続性を確保します。 ・水辺の散歩道…河川の耐震護岸を緑化して河川並木を整備し、遊歩道として開放します。 ・潮風の散歩道…運河の護岸の上部を整備し、遊歩道として開放します。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	水辺の散歩道(m)	04計画	902	都の護岸整備に合わせ、整備		
		04実績	902			
	潮風の散歩道(m)	04計画		234		
04実績						
事業費(千円)		4年度(04計画)	46,452			
		04年度(04実績)	12,100			
備考						

事業名		区民農園の整備【新規】			河川公園課	
事業内容		区内の緑化を推進し、身近で健全なレクリエーションの場を提供するため、新たな区民農園を整備します。 【施設竣工年度】令和6年度:(仮称)砂町区民農園				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	(仮称)砂町区民農園	04計画	設計	工事	工事	R6竣工
04実績		設計				
事業費(千円)		4年度(04計画)	0			
		4年度(04実績)	0			
備考		事業費は、「区立公園の改修」の項に計上しています。				

事業名		CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業			管理課	
事業内容		「CITY IN THE GREEN」の実現を目指し、公共施設の緑化を推進します。 ・公共施設の屋上・壁面緑化				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	屋上・壁面緑化 (施設)	04計画	2		1	
		04実績	2			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	0			
		4年度 (04実績)	0			
備考		事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。				

事業名		CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業			管理課	
事業内容		「CITY IN THE GREEN」の実現を目指し、区民・事業者・区が協働して身近な緑化を推進します。 ・みどりのコミュニティづくり講座 ・CIG推進キャンペーン				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
みどりのコミュニティ 講座開催回数(回)	4	04計画	4	4	4	
		04実績	4			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	7,683			
		04計画 (04実績)	6,708			
備考						

施策 2	地球温暖化対策と環境保全
------	--------------

事業名		環境学習推進事業		温暖化対策課		
事業内容		<p>環境学習情報館(えこつくる江東)において環境保全の講習会や講座、展示等を実施し、区民が環境問題を理解し、環境に配慮した行動を積極的に行うことを支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境に関する情報の発信 ・環境保全に関する講演会や講座の開催 ・環境保全に関する体験学習プログラムの実施 ・環境保全活動を行う団体の育成 ・幼児及び小中学生の環境保全に関する学習の支援 				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
環境学習講座・啓発イベント実施数(件)	14	04計画	289	291	293	
		04実績	276			
環境学習講座・啓発イベント・団体見学参加者数(人)	1,929	04計画	31,850	32,150	32,450	
		04実績	11,630			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	19,664			
		4年度 (04実績)	9,113			
備考						

事業名		地球温暖化防止設備導入助成事業			温暖化対策課	
事業内容		太陽光発電や省エネルギー設備等を導入する区民・事業者に対し、設置費用の一部を助成し、地球温暖化対策を推進します。				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
太陽光発電システム(戸建)助成件数(件)	18	04計画	20	20	20	
		04実績	31			
太陽光発電システム(集合住宅)助成件数(件)	1	04計画	1	1	1	
		04実績	0			
CO ₂ 冷媒ヒートポンプ助成件数(件)	32	04計画	10	10	10	
		04実績	33			
家庭用燃料電池助成件数(件)	34	04計画	50	50	50	
		04実績	70			
エネルギー管理システム機器助成件数(件)	8	04計画	10	10	10	
		04実績	12			
エネルギー管理システム機器(集合住宅)助成件数(件)	1	04計画	1	1	1	
		04実績	0			
高反射率塗装助成件数(件)	59	04計画	50	50	50	
		04実績	60			
高反射率塗装(集合住宅)助成件数(件)	3	04計画	5	5	5	
		04実績	4			
次世代自動車助成件数(件)	29	04計画	60	60	60	
		04実績	223			
蓄電池助成件数(件)	28	04計画	20	20	20	
		04実績	31			
蓄電池(集合住宅)助成件数(件)	1	04計画	1	1	1	
		04実績	0			
高断熱サッシ助成件数(件)	37	04計画	40	40	40	
		04実績	49			
高断熱サッシ(集合住宅)助成件数(件)	1	04計画	1	1	1	
		04実績	2			
LED照明(事業所)助成件数(件)【新規】		04計画	30	30	30	
		04実績	9			

LED照明 (集合住宅) 助成件数(件)	46	04計画	50	50	50
		04実績	34		
電気自動車等 充電設備 助成件数(件) 【新規】		04計画			
		04実績	0		
電気自動車等 充電設備(急速) 助成件数(件) 【新規】		04計画			
		04実績	0		
事業費(千円)		4年度 (04計画)	49,706		
		4年度 (04実績)	53,504		
備 考		電気自動車等充電設備助成件数、電気自動車等充電設備(急速)助成件数は、令和4年度補正予算(第3号)で新たに追加した項目です。			

事業名		再生可能エネルギー等の活用			温暖化対策課	
事業内容		区立施設の新築・改築等の機会を捉え、再生可能エネルギーを利用した太陽光発電システムや、雨水を有効利用するための設備を可能な限り設置し、江東区におけるCO ₂ 排出削減と環境負荷の軽減を図ります。				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘 要
太陽光発電 施設数 (施設・累計)	16	04計画	18	18	19	
		04実績	18			
雨水利用 施設数 (施設・累計)	56	04計画	57	57	58	
		04実績	57			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	0			
		4年度 (04実績)	0			
備 考		事業費は、各施設整備・改修の項に計上しています。				

施策 3	持続可能な資源循環型地域社会の形成
------	-------------------

事業名		資源回収事業		清掃リサイクル課・清掃事務所		
事業内容		区民が排出した資源物を分別収集し資源化するとともに、集団回収団体の活動を支援し、ごみの減量を図ります。 不燃ごみ全量資源化事業も継続していきます。 ・集積所回収……………集積所から、古紙、びん・缶・ペットボトル、容器包装プラスチック、発泡スチロール、乾電池、蛍光管を回収 ・拠点回収……………区関連施設等の回収拠点から、古着、小型家電を回収 ・ピックアップ回収………収集した粗大ごみから、小型家電を回収 ・集団回収……………実施団体等に対し、古紙・缶・古布などの回収量に見合った報奨金や補助金を支給				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
古紙回収量(t)	6,227	04計画	6,557	6,607	6,609	
		04実績	5,980	/	/	
びん・缶・ペットボトル回収量(t)	8,623	04計画	8,865	8,880	8,830	
		04実績	8,065	/	/	
容器包装プラスチック回収量(t)	2,395	04計画	2,462	2,466	2,452	
		04実績	2,290	/	/	
発泡スチロール回収量(t)	244	04計画	251	251	250	
		04実績	236	/	/	
乾電池回収量(t)	72	04計画	74	74	74	
		04実績	73	/	/	
蛍光管回収量(t)	37	04計画	42	42	42	
		04実績	29	/	/	
古着回収量(t)	79	04計画	81	81	81	
		04実績	124	/	/	
小型家電(拠点回収)回収量(t)	4	04計画	4	4	4	
		04実績	5	/	/	
小型家電(ピックアップ回収)回収量(t)	371	04計画	381	382	380	
		04実績	385	/	/	
集団回収回収量(t)	11,890	04計画	12,517	12,613	12,616	
		04実績	11,558	/	/	
不燃ごみ(乾電池、蛍光管等除く)回収量(t)	3,229	04計画	3,319	3,325	3,306	
		04実績	2,647	/	/	

事業費(千円)	4年度 (04計画)	1,846,402	
	4年度 (04実績)	1,745,495	
備 考			

2 未来を担うこどもを育むまち

施策 4	良質で多様な保育サービスの充実
------	-----------------

事業名		保育園の整備			保育計画課	
事業内容		民設民営により保育園を整備するほか、既存保育園の改築に合わせて定員の増を図り、待機児童の解消を目指します。 【待機児童数】令和5年4月1日現在：0人				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	定員増数(人)	04計画	381	527	67	
		04実績	142	/	/	
	改築 辰巳第二保育園	04計画	工事	/	/	
		04実績	工事	/	/	
事業費(千円)		4年度 (04計画)	1,839,608			
		4年度 (04実績)	904,307			
備考						

事業名		保育園の改修			保育計画課		
事業内容		保育園について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	大規模改修	施設名	4年度	5年度	6年度	摘要	
		白河保育園	04計画	設計	工事	工事	R6竣工
			04実績	設計			
		大島第三保育園	04計画	設計	工事	工事	R6竣工
			04実績	設計			
		亀高保育園	04計画	設計	工事	工事	R6竣工
			04実績	設計			
		南砂第二保育園	04計画	設計	工事	工事	R6竣工
			04実績	設計			
		亀高第二保育園	04計画			設計	R8竣工
			04実績				
		南砂第三保育園	04計画			設計	R8竣工
			04実績				
		対象施設は今後調整の上、決定	04計画		設計	工事	R7竣工
			04実績				
			04計画			設計	R8竣工
04実績							
事業費(千円)		4年度 (04計画)	69,132				
		4年度 (04実績)	47,673				
備考		「今後調整の上、決定」としていた2園は、後期計画の改定時に再検討することとなりました。					

事業名		保育の質の維持・向上事業			保育計画課・保育課		
事業内容		適切な運営の確保及び保育サービスの質の向上を図るため、検査対象となる全ての保育施設に対して指導検査を行います。また、保育施設に対し、東京都における福祉サービス第三者評価の受審費用を補助し、評価受審を推進します。					
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要	
指導検査実施完了園数(園)	243	04計画	268	271	277		
		04実績	249				
第三者評価	公設公営 保育園 (園)	9	04計画	10	7	9	
			04実績	10			
	公設民営 保育園 (園)	5	04計画	5	5	7	
			04実績	5			
	民設民営 保育園 (園)	22	04計画	33	24	39	
			04実績	35			
	認定 こども園 (園)	1	04計画	1	1	2	
			04実績	1			
	認証 保育所 (園)	10	04計画	12	6	7	
			04実績	11			
	事業費(千円)		4年度 (04計画)	39,364			
			4年度 (04実績)	34,390			
備考							

施策 5	みんなで取り組む子育て家庭への支援
------	-------------------

事業名		こどもプラザの整備	養育支援課・江東図書館			
事業内容		児童会館跡地に子ども家庭支援センター・こどもプラザ図書館を併設した児童向け複合施設「こどもプラザ」を整備します。 【施設竣工年度】令和3年度				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	こどもプラザ	04計画				
		04実績				
事業費(千円)		4年度 (04計画)	400			
		4年度 (04実績)	377			
備考						

事業名		子ども家庭支援センターの整備	養育支援課			
事業内容		子育て支援策の充実を図るため、子ども家庭支援センターを整備します。 【施設竣工年度】令和3年度：住吉子ども家庭支援センター				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	住吉子ども 家庭支援センター	04計画				
		04実績				
事業費(千円)		4年度 (04計画)	2,493			
		4年度 (04実績)	2,478			
備考						

事業名		児童虐待防止支援事業			養育支援課	
事業内容		養育に関する支援が必要な家庭に対し、児童家庭支援士訪問や養育支援訪問により、こども・保護者に寄り添い、指導・助言を行うことで、児童の健全育成、保護者の負担軽減、虐待防止に努めます。				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
児童家庭支援士 ボランティア数(人)	106	04計画	106	110	114	
		04実績	98			
児童家庭支援士 訪問回数(回)	552	04計画	701	709	718	
		04実績	587			
養育支援 訪問回数(回)	158	04計画	333	337	341	
		04実績	299			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	8,625			
		4年度 (04実績)	8,440			
備考						

施策 6	一人一人に向き合う学校教育の充実
------	------------------

事業名		確かな学力強化事業				指導室
事業内容		<p>「こうとう学びスタンダード(ネクストステージ)」を基にした、学びスタンダード強化講師の効果的な活用により、習熟度に応じた的確な指導の実現を目指します。</p> <p>小学校では、学級数に応じて国語・算数・体育・英語の授業に、中学校では、国語・数学・英語の授業に強化講師を配置します。</p>				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
学びスタンダード強化講師配置人数(小学校)(人)	193	04計画	198	201	202	
		04実績	181	/	/	
学びスタンダード強化講師配置人数(中学校)(人)	57	04計画	72	72	72	
		04実績	60	/	/	
事業費(千円)		4年度(04計画)	873,936			
		4年度(04実績)	708,557			
備考						

施策7	多様なニーズに応じた教育環境の充実
-----	-------------------

事業名		校舎等の増設				庶務課・学校施設課・学務課
事業内容		マンション等の急増地域における児童・生徒の良好な学習環境を確保するため、校舎等を増設します。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	数矢小学校	04計画	暫定増設			
		04実績	暫定増設			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	595,007			
		4年度 (04実績)	574,881			
備考						

事業名		校舎等の改修			学校施設課・学務課		
事業内容		小学校、中学校及び幼稚園等について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要	
	改築	第二大島中学校	04計画	工事			
			04実績	工事			
		第二大島小学校	04計画	工事	工事	工事	R6竣工
			04実績	工事			
		小名木川小学校	04計画	設計	設計	工事	R8竣工
			04実績	設計			
	第六砂町小学校	04計画			設計	R10竣工	
		04実績					
	改修	数矢小学校	04計画	工事			
			04実績	工事			
		元加賀小学校	04計画	工事			
			04実績	工事			
		深川第二中学校	04計画	工事	工事		
			04実績	工事			
	明治小学校	04計画		工事	工事	R6竣工	
		04実績					
	小学校		04計画	改築・改修のほか、施設の状況に応じた改修を各校・園にて実施			
			04実績				
	中学校		04計画				
			04実績				
	幼稚園		04計画				
			04実績				
	事業費(千円)		4年度 (04計画)	6,689,678			
4年度 (04実績)			5,960,534				
備考							

事業名		不登校児童・生徒支援事業			指導室	
事業内容		不登校児童・生徒を対象に、適応指導教室(ブリッジスクール)において学習指導等を行い、学ぶことの大切さや社会性を育み、学校への復帰等を目指します。				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
適応指導教室 通級者数(人)	139	04計画	180	180	180	
		04実績	196			
エンカレッジ体験 活動実施回数 (回)	0	04計画	20	20	20	
		04実績	20			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	31,522			
		4年度 (04実績)	20,930			
備考						

事業名		学校教育情報化推進事業			学務課・指導室	
事業内容		タブレット端末の一人一台配布や電子黒板等のICT機器の導入、高速無線LAN環境の整備を行い、学校教育の情報化を推進します。また、ICT支援員を配置し、ICT機器を活用した授業をサポートします。				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
タブレット整備数 (小学校)(台)	4,126	04計画	28,541	28,541	28,541	累計整備数
		04実績	28,541			
タブレット整備数 (中学校)(台)	2,194	04計画	9,541	9,541	9,541	累計整備数
		04実績	9,541			
電子黒板整備数 (小学校)(セット)	1,053	04計画	1,123	1,123	1,399	累計整備数
		04実績	1,123			
電子黒板整備数 (中学校)(セット)	103	04計画	387	387	531	累計整備数
		04実績	387			
高速無線LAN 整備数(小学校) (校)		04計画	46	46	46	累計整備数
		04実績	46			
高速無線LAN 整備数(中学校) (校)		04計画	24	24	24	累計整備数
		04実績	24			
ICT支援員 訪問回数 (小学校)(回/月)	5.5	04計画	5.5	5.5	5.5	
		04実績	5.5			
ICT支援員 訪問回数 (中学校)(回/月)	2	04計画	5.5	5.5	5.5	
		04実績	5.5			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	3,641,801			
		4年度 (04実績)	3,410,579			
備考						

施策 8	こどもが安全に過ごせる居場所・環境づくり
------	----------------------

事業名		児童館の改修			こども家庭支援課	
事業内容		児童館について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	大島第二児童館	04計画	工事			
		04実績	工事			
	塩浜児童館	04計画		工事	工事	R6竣工
		04実績				
	事業費(千円)		4年度 (04計画)	2,365		
4年度 (04実績)			1,496			
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・大島第二児童館の事業費は、「総合区民センターの改修」の項に計上しています。 ・塩浜児童館の工事費は、「塩浜福祉園の改修」の項に計上しています。 				

事業名		江東きつずクラブの改修				地域教育課	
事業内容		江東きつずクラブについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	改築	江東きつずクラブ 二大	04計画	工事	工事	工事	R6竣工
			04実績	工事			
		江東きつずクラブ 小名木川	04計画	設計	設計	工事	R8竣工
			04実績	設計			
		江東きつずクラブ 六砂	04計画			設計	R10竣工
			04実績				
	改修	江東きつずクラブ 大島第二児童館	04計画	工事			
			04実績	工事			
		江東きつずクラブ 数矢	04計画	工事			
			04実績	工事			
		江東きつずクラブ 元加賀	04計画	工事			
			04実績	工事			
	江東きつずクラブ 明治	04計画		工事	工事	R6竣工	
		04実績					
事業費(千円)		4年度 (04計画)	23,862				
		4年度 (04実績)	12,341				
備考		<p>・きつず二大、小名木川、六砂、数矢、明治の工事費は、「校舎等の改修」の項に計上しています。</p> <p>・きつず元加賀の事業費は、「校舎等の改修」の項に計上しています。</p> <p>・きつず大島第二児童館の事業費は、「総合区民センターの改修」の項に計上しています。</p>					

施策 9	次代を担う青少年の健全育成の推進
------	------------------

事業名		青少年相談事業				青少年課
事業内容		ひきこもりをはじめ、仕事や人間関係の問題など、社会生活に困難を抱える若者に対し、自立・社会参加に向けた各種支援を行います。 ・個別面談及び電話相談 ・居場所づくり ・講演会				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
相談件数(件)	398	04計画	320	340	360	
		04実績	725			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	8,542			
		4年度 (04実績)	8,202			
備考						

3 区民の力で築く元気に輝くまち

施策 10	魅力的で活力ある区内産業・商店街の形成
-------	---------------------

事業名		江東ブランド推進事業				経済課
事業内容		区内の優れたものづくり企業を「江東ブランド」として認定し、展示会等への出展によるPR等の支援を実施することで、区内産業の活性化及びイメージアップを図ります。				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
認定企業数 (社)	42	04計画	49	53	58	
		04実績	52			
展示会出展 企業数(社)	26	04計画	12	12	12	
		04実績	16			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	28,524			
		4年度 (04実績)	26,170			
備考						

事業名		江東お店の魅力発掘発信事業				経済課
事業内容		小売店舗等への取材を通じ、クーポン付情報誌「ことみせ」を発行するほか、ホームページでは日本語と英語でお店の魅力を発信します。				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
ことみせ 登録店数 (店舗)	822	04計画	1,100	1,200	1,300	
		04実績	985			
ことみせの イベント実施数 (回)	0	04計画	6	6	6	
		04実績	7			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	47,535			
		4年度 (04実績)	44,117			
備考						

施策 11	人・地域をつなぐ地域コミュニティの活性化
-------	----------------------

事業名		地区集会所の改修			地域振興課	
事業内容		地区集会所について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	平野地区集会所	04計画	設計	工事		
		04実績	設計			
	北砂地区集会所 【新規】	04計画	設計	工事		
04実績		設計				
事業費(千円)		4年度 (04計画)	9,680			
		4年度 (04実績)	9,019			
備考						

施策 13	生涯にわたり学習できる環境の充実
-------	------------------

事業名		文化学習施設の改修			文化観光課	
事業内容		文化センターについて、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	江東区文化センター	04計画	工事			
		04実績	工事			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	964,786			
		4年度 (04実績)	853,547			
備考						

事業名		図書館の改修			江東図書館	
事業内容		図書館について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	城東図書館	04計画	工事			
		04実績	工事			
	深川図書館	04計画	工事			
		04実績	工事			
	東雲図書館	04計画	設計	工事		
04実績		設計				
事業費(千円)		4年度 (04計画)	498,019			
		4年度 (04実績)	484,230			
備考		城東図書館の事業費は、「総合区民センターの改修」の項に計上しています。				

施策 14	スポーツを楽しめる環境の充実
-------	----------------

事業名		区民体育館の改修			スポーツ振興課	
事業内容		区民体育館について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動 量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	亀戸スポーツセンター	04計画	工事			
		04実績	工事	/	/	
	スポーツ会館	04計画		設計	工事	R7竣工
04実績			/	/	/	
事業費(千円)		4年度 (04計画)	657,458			
		4年度 (04実績)	558,595			
備考						

事業名		屋外区民運動施設の改修			スポーツ振興課	
事業内容		屋外区民運動施設について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動 量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	夢の島野球場	04計画	工事		工事	
		04実績	工事	/	/	
	夢の島競技場	04計画	設計	工事	工事	R6竣工
04実績		設計	/	/	/	
事業費(千円)		4年度 (04計画)	99,566			
		4年度 (04実績)	98,643			
備考						

事業名		区民スポーツ普及振興事業		スポーツ振興課		
事業内容		区民の体力向上やカヌー振興、障害者スポーツ振興に向けた取り組みを行うとともに、各種イベントの開催によりスポーツに親しむきっかけづくりを行います。また、オリンピック・パラリンピックのレガシーを活用し、区民のスポーツに対する意識の向上を図ります。				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
こどもカヌー大会 イベント 参加者数(人)	0	04計画	950	950	1,000	
		04実績	638			
ファミリースポーツ チャレンジ 参加者数(人)	0	04計画	9,600	9,800	10,000	
		04実績	9,415			
障害者スポーツ 競技体験 参加者数(人)	15	04計画	1,600	1,650	1,700	
		04実績	2,849			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	46,033			
		4年度 (04実績)	34,156			
備考						

施策 15	文化・歴史の継承と観光振興
-------	---------------

事業名		歴史文化施設の改修			文化観光課	
事業内容		歴史文化施設について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	深川江戸資料館	04計画	工事			
		04実績	工事			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	370,411			
		4年度 (04実績)	358,740			
備考						

事業名		観光推進事業			文化観光課	
事業内容		地域資源を活用した新たな観光施策を展開し、広く内外に観光情報をPRすることで江東区への来訪者を増やすとともに、おもてなしの心で迎える態勢を整え、観光客の満足度を高めます。 ・観光マップ・パンフレットの作成 ・外国語版観光マップ等の作成 ・日本政府観光局を活用した海外への誘客活動 ・周辺区と連携・協力した観光PR				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
観光周遊マップ 発行部数(部)	60,000	04計画	80,000	80,000	80,000	
		04実績	80,000			
観光ガイドの 案内者数(人)	718	04計画	5,450	5,600	5,800	
		04実績	2,046			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	31,219			
		4年度 (04実績)	26,809			
備考						

4 ともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち

施策 16	切れ目のない支援による母子保健の充実
-------	--------------------

事業名		新生児・産婦支援事業			保健予防課・こども家庭支援課	
事業内容		産婦・乳幼児に対する面接や訪問指導等を実施し、母親の出産や育児に関する不安を解消します。				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
ゆりかご面接 件数 (件)	4,406	04計画	5,263	5,253	5,211	
		04実績	3,980			
新生児・産婦 訪問指導件数 (件)	3,255	04計画	4,923	4,914	4,875	
		04実績	3,447			
産後ケア (宿泊型) 実施件数(件)	208	04計画	336	334	332	
		04実績	408			
産後ケア (日帰り型) 実施件数(件)	504	04計画	738	737	731	
		04実績	694			
産後ケア (乳房ケア) 実施件数(件)	502	04計画	752	750	744	
		04実績	579			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	194,970			
		4年度 (04実績)	143,199			
備考						

施策 19	高齢者支援と活躍の推進
-------	-------------

事業名		福祉会館の改修			長寿応援課	
事業内容		福祉会館について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	大島福祉会館	04計画	工事			
		04実績	工事			
	塩浜福祉会館	04計画		工事	工事	R6竣工
04実績						
事業費(千円)		4年度 (04計画)	1,459			
		4年度 (04実績)	1,060			
備考		・大島福祉会館の事業費は、「総合区民センターの改修」の項に計上しています。 ・塩浜福祉会館の工事費は、「塩浜福祉園の改修」の項に計上していません。				

事業名		高齢者在宅サービスセンターの改修			長寿応援課	
事業内容		高齢者在宅サービスセンターについて、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	江東ホーム高齢者 在宅サービスセンター	04計画	工事	工事		
		04実績	工事			
	北砂ホーム高齢者 在宅サービスセンター	04計画	設計	工事	工事	R6竣工
04実績		設計				
事業費(千円)		4年度 (04計画)	0			
		4年度 (04実績)	0			
備考		江東ホーム高齢者在宅サービスセンター、北砂ホーム高齢者在宅サービスセンターの事業費は、「特別養護老人ホームの改修」の項に計上していません。				

事業名		特別養護老人ホームの整備			長寿応援課	
事業内容		日常全般の介護を行う特別養護老人ホームの整備を推進します。改築にあたっては可能な限り増床を図ります。 【施設竣工年度】令和6年度：亀戸九丁目				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	新規整備 (亀戸九丁目)	04計画	設計	工事	工事	R6竣工
		04実績	設計			
	改築(住吉一丁目)	04計画	工事			
		04実績	工事			
	定員増数(人)	04計画	114		100	
04実績		114				
事業費(千円)		4年度 (04計画)	217,134			
		4年度 (04実績)	216,253			
備考		・事業費には、既存施設への分割助成分を含みます。 ・亀戸九丁目の工事は、令和5～6年度から5～7年度へ変更しました。				

事業名		特別養護老人ホームの改修			長寿応援課	
事業内容		特別養護老人ホームについて、各設備及び建物の改修を行います。改修にあたっては可能な限り増床を図ります。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	江東ホーム	04計画	工事	工事		
		04実績	工事			
	北砂ホーム	04計画	設計	工事	工事	R6竣工
		04実績	設計			
	塩浜ホーム	04計画			設計	R8竣工
04実績						
事業費(千円)		4年度 (04計画)	729,330			
		4年度 (04実績)	669,328			
備考						

事業名		認知症高齢者グループホームの整備			長寿応援課	
事業内容		少人数での共同生活の中で、日常生活上の介護や機能訓練を提供する認知症高齢者グループホームの整備を推進します。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	新規整備(施設)	04計画	4	2	2	
		04実績	1			
	定員増数(人)	04計画	81	36	36	
04実績		27				
事業費(千円)		4年度(04計画)	525,252			
		4年度(04実績)	291,018			
備考						

事業名		介護専用型ケアハウスの整備			長寿応援課	
事業内容		高齢者に日常生活上の介護を提供する介護専用型ケアハウスの整備を推進します。 【施設竣工年度】令和6年度: 亀戸九丁目				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	新規整備(施設)	04計画			1	
		04実績				
	定員増数(人)	04計画			30	
04実績						
事業費(千円)		4年度(04計画)	0			
		4年度(04実績)	0			
備考						

事業名		都市型軽費老人ホームの整備			長寿応援課	
事業内容		自立生活に不安のある低所得高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らせる都市型軽費老人ホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】令和6年度：亀戸九丁目				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	新規整備(施設)	04計画			1	
		04実績				
	定員増数(人)	04計画			20	
04実績						
事業費(千円)		4年度(04計画)	0			
		4年度(04実績)	0			
備考						

事業名		高齢者施設福祉サービス第三者評価事業			福祉課	
事業内容		民間事業者が運営する高齢者福祉施設に対し、東京都における福祉サービス第三者評価の受審費用を補助し、評価受審を推進します。				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
小規模多機能型 居宅介護施設 (施設)	2	04計画	0	2	2	
		04実績	0			
認知症高齢者 グループホーム (施設)	14	04計画	21	25	27	
		04実績	20			
特別養護老人ホーム (旧区立施設) (施設)	0	04計画	0	1	1	
		04実績	0			
介護老人保健 施設(施設)	0	04計画	3	0	4	
		04実績	0			
介護専用型 ケアハウス (施設)	1	04計画	1	1	0	
		04実績	1			
公設民営高齢者 通所介護施設 (施設)	0	04計画	1	0	0	
		04実績	1			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	15,630			
		4年度 (04実績)	9,097			
備考						

施策 20	障害者支援と共生社会の実現
-------	---------------

事業名		障害者福祉施設の改修			障害者施策課	
事業内容		障害者福祉施設について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	塩浜福祉園	04計画		工事	工事	R6竣工
		04実績				
	こども発達センター	04計画		工事	工事	R6竣工
		04実績				
	障害者福祉センター	04計画		設計	工事	R7竣工
		04実績				
	こども発達扇橋センター	04計画		設計	工事	R7竣工
04実績						
事業費(千円)		4年度 (04計画)	860,623			
		4年度 (04実績)	662,228			
備考		こども発達扇橋センターは、亀戸第二児童館跡地へ移転予定です。				

事業名		障害者入所施設の整備			障害者施策課	
事業内容		障害者が、日常生活支援を受けながら、地域生活へ移行することを支援するため、日中活動の場を併設した障害者入所施設を整備します。 【施設竣工年度】令和4年度：塩浜二丁目				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	新規整備 (塩浜二丁目)	04計画	工事			
		04実績	工事			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	421,866			
		4年度 (04実績)	879,913			
備考						

事業名		障害者グループホームの整備			障害者施策課	
事業内容		障害のある人が地域で安心して暮らせる障害者グループホームの整備を推進します。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	新規整備(施設)	04計画			1	
		04実績				
事業費(千円)		4年度(04計画)	0			
		4年度(04実績)	0			
備考						

事業名		障害者(児)施設福祉サービス第三者評価事業			障害者施策課	
事業内容		民間事業者が運営する障害者(児)施設に対し、東京都における福祉サービス第三者評価の受審費用を補助し、評価受審を推進するとともに、区立障害者(児)施設においても計画的に受審します。				
活動量	現状値(2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
公設民営障害者通所支援施設等(施設)	0	04計画	1	1	5	
		04実績	1			
民設民営障害者通所支援施設(施設)	13	04計画	10	13	7	
		04実績	10			
公設民営障害児通所支援施設(施設)	0	04計画	1	0	1	
		04実績	1			
民設民営障害児通所支援施設(施設)	1	04計画	11	4	5	
		04実績	5			
事業費(千円)		4年度(04計画)	13,860			
		4年度(04実績)	9,320			
備考						

施策 21	地域福祉と生活支援の充実
-------	--------------

事業名		高齢者地域見守り支援事業		長寿応援課		
事業内容		高齢者が社会的に孤立することなく暮らすことができるよう、地域の実情に応じた地域主体の見守り体制づくりを支援します。 ・セミナーの開催 ・活動実践発表会・交流会を通じた情報の共有化 ・見守り拠点開設への助成 ・休止団体へのフォローアップアドバイザー派遣				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
サポート地域数 (地域)	3	04計画	4	4	4	
		04実績	3			
活動実践発表会・ 交流会開催回数 (回)	2	04計画	4	4	4	
		04実績	4			
見守り拠点 開設助成件数 (件)	0	04計画	4	4	4	
		04実績	1			
高齢者見守り 連絡会開催回数 (回)	1	04計画	1	1	1	
		04実績	1			
フォローアップ アドバイザー 派遣地域数(地域)	—	04計画	4	4	4	
		04実績	2			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	36,371			
		4年度 (04実績)	20,602			
備考						

事業名		権利擁護推進事業		地域ケア推進課・障害者支援課・保健予防課		
事業内容		<p>判断能力が不十分な認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等が、地域で安心して自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用に関する相談や助言、情報提供等の支援を行います。</p> <p>判断能力を有する高齢者及び身体障害者のうち、日常生活を営むことが困難な人に対し、日常的な金銭管理の援助や通帳、書類等の預かりを行います。</p> <p>利用者本人の財産や権利を本人に代わって保護する成年後見人等を選任する、成年後見制度の利用を支援します。</p>				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
相談件数 (一般相談) (件)	9,609	04計画	10,500	11,000	11,700	
		04実績	10,724			
相談件数 (専門相談) (件)	122	04計画	140	140	140	
		04実績	128			
成年後見 区长申立件数 (件)	71	04計画	105	110	115	
		04実績	95			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	65,848			
		4年度 (04実績)	45,554			
備考						

5 住みよさを実感できる世界に誇れる まち

施策 22		計画的なまちづくりの推進				
事業名		だれでもトイレの整備			河川公園課	
事業内容		老朽化が進んだ公衆便所を障害者・高齢者・妊婦・乳幼児を連れている保護者等が利用しやすい「だれでもトイレ」として整備します。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	だれでもトイレ(か所)	04計画	4	4	4	
		04実績	4			
事業費(千円)		4年度(04計画)	64,186			
		4年度(04実績)	58,152			
備考		活動量には、「区立公園の改修」の項で実施する整備数を含みます。				

事業名		ユニバーサルデザイン推進事業			都市計画課	
事業内容		年齢・性別・国籍・能力などの違いを尊重しつつ、誰もが使いやすく安全で安心な環境をつくるため、毎年テーマを検討し、スパイラルアップの視点でユニバーサルデザインまちづくりワークショップを開催します。ユニバーサルデザインのまちづくりハンドブックを区内の全小学校へ配付するとともに、小学校や金融機関等への出前講座を開催します。				
活動量	現状値(2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
ワークショップ開催回数(回)	8	04計画	8	8	8	
		04実績	8			
小学校等での出前講座開催回数(回)	20	04計画	26	28	30	
		04実績	34			
事業費(千円)		4年度(04計画)	12,161			
		4年度(04実績)	10,212			
備考						

施策 23	良好な住宅の形成と住環境の向上
-------	-----------------

事業名		区営住宅の整備			住宅課		
事業内容		老朽化した昭和50年代前半建設の区営住宅について、住宅性能の確保、管理コストの縮減を目的に建替え・集約を行います。					
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要	
	改築	猿江一丁目アパート	04計画	設計・工事	工事	工事	R6竣工
			04実績	設計・工事			
	改築	大島五丁目住宅	04計画	設計・工事	工事	工事	R6竣工
			04実績	設計・工事			
	改築	塩浜住宅	04計画			設計	R9竣工
			04実績				
事業費(千円)		4年度(04計画)	12,592				
		4年度(04実績)	12,423				
備考							

事業名		区営住宅の改修			住宅課	
事業内容		昭和50年代後半以降建設の区営住宅について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	扇橋一丁目アパート	04計画	工事			
		04実績				
	森下二丁目住宅	04計画	工事		工事	
		04実績				
	塩浜一丁目住宅	04計画	工事			
		04実績	工事			
	北砂七丁目住宅	04計画	設計・工事	工事		
		04実績	設計・工事			
	東陽一丁目住宅	04計画		工事	工事	
		04実績				
	東陽一丁目第二住宅	04計画	工事			
		04実績				
	事業費(千円)		4年度 (04計画)	172,042		
4年度 (04実績)			85,095			
備考		・扇橋一丁目アパートの工事は、令和3～4年度から3～5年度へ変更しました。 ・森下二丁目住宅の工事は、令和3～4年度から3～5年度へ変更しました。 ・東陽一丁目第二住宅の工事は、令和3～4年度から3～5年度へ変更しました。				

事業名		マンション計画修繕調査支援事業			住宅課	
事業内容		大規模な修繕に取り組む目的で建物及び設備に関する修繕箇所や工事内容等の調査を実施する区内のマンションの管理組合等に対し、必要な調査費の補助を行います。				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
年間助成件数 (件)	18	04計画	35	35	35	
		04実績	34			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	9,469			
		4年度 (04実績)	10,669			
備考						

施策 24		便利で安全な道路・交通ネットワークの整備				
事業名		都市計画道路の整備			道路課	
事業内容		沿線の開発に合わせて、補助115号線を整備します。 【施設竣工年度】令和3年度：大島地区(補助115号線)				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	大島地区 (補助115号線)	04計画				
		04実績				
事業費(千円)		4年度 (04計画)	28,653			
		4年度 (04実績)	22,704			
備考						

事業名		道路の無電柱化			道路課	
事業内容		区道における無電柱化を推進します。 【施設竣工年度】令和10年度：仙台堀川公園周辺路線 令和8年度：新砂一丁目				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	仙台堀川公園 周辺路線	04計画	設計・移設 ・工事	設計・移設 ・工事	設計・移設 ・工事	R10竣工
		04実績	設計・移設 ・工事			
	新砂一丁目	04計画	移設	工事	設計・工事	R8竣工
04実績		移設				
事業費(千円)		4年度 (04計画)	306,399			
		4年度 (04実績)	267,889			
備考		新砂一丁目の設計・工事は、令和6～7年度から5～7年度へ変更しました。				

事業名		主要生活道路の改修			道路課	
事業内容		区道について、歩行者及び車両が安全に通行できるよう、破損の著しい路線を改修します。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	道路改修(m ²)	04計画	25,000	25,000	25,000	
		04実績	25,491			
事業費(千円)		4年度(04計画)	750,728			
		4年度(04実績)	666,202			
備考						

事業名		橋梁の改修			道路課		
事業内容		老朽化した橋梁を計画的に架替・改修・塗装することにより耐用年数を延ばすとともに、大地震に備えて耐震補強を行います。					
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要	
	架替	清水橋	04計画	工事	工事		
			04実績	工事			
		巽橋	04計画	工事	工事	工事	R6竣工
			04実績	工事			
		弁天橋	04計画	設計		工事	R8竣工
			04実績	設計			
	緑橋	04計画			工事	R8竣工	
		04実績					
	改修	点検調査	04計画			調査	
			04実績				
	塗装(橋)	04計画		2	2	2	
04実績			2				
事業費(千円)		4年度(04計画)	1,054,290				
		4年度(04実績)	1,003,611				
備考							

事業名		街路灯の改修			施設保全課	
事業内容		区道等に設置している老朽化した街路灯を改修します。 改修にあたっては、省エネルギー化を図り、環境負荷を低減します。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	街路灯(基)	04計画	820	820	820	
		04実績	838			
	公園・児童遊園灯(基)	04計画	150	150	150	
		04実績	154			
	水辺・潮風の散歩道灯(基)	04計画	110	110	110	
04実績		156				
事業費(千円)		4年度 (04計画)	957,132			
		4年度 (04実績)	843,241			
備考						

施策 25	災害に強い都市の形成
-------	------------

事業名		細街路の拡幅整備			安全都市づくり課	
事業内容		幅員4m未満の道路で、建築基準法第42条第2項または第42条第1項第5号の適用を受ける道路に面する敷地の所有者等からの申請を受けて、拡幅整備工事を行います。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	拡幅整備延長(m)	04計画	1,000	1,000	1,000	
		04実績	876			
事業費(千円)		4年度(04計画)	191,783			
		4年度(04実績)	143,594			
備考						

事業名		不燃化特区の基盤整備			安全都市づくり課	
事業内容		「北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針」に基づき、当該地区における防災性の向上及び住環境の改善のため、防災生活道路(幅員6m以上)及び不燃化小規模空地(広場・公園)の整備を推進します。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	道路整備面積(m ²)	04計画	840	1,080	1,080	
		04実績	0			
	空地取得(か所)	04計画	2	2	2	
		04実績	0			
	新設	(仮称)北砂三丁目第二児童遊園	04計画		工事	
04実績						
事業費(千円)		4年度(04計画)	692,260			
		4年度(04実績)	63,048			
備考						

事業名		不燃化特区推進事業		安全都市づくり課		
事業内容		<p>木造住宅密集地域の不燃化を促進するため、不燃化推進特定整備地区において、不燃領域率70%の実現を目指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地相談ステーションの運営及び戸別訪問 ・専門家による個別相談への対応 ・老朽建築物除却費用、老朽建築物からの住替費用の助成 ・不燃建替設計・監理費用の助成(戸建及び共同化) ・北砂三・四・五丁目地区まちづくり協議会の支援 ・地区計画の策定 ・面整備事業の検討及び実施 ・無電柱化事業の検討 ・狭あい道路等対策事業検討及び実施 				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
戸別訪問件数 (狭あい道路等対策) (件)	—	04計画	200	200	200	
		04実績	200			
戸別訪問件数 (不燃化促進) (件)	200	04計画	200	200	200	
		04実績	200			
事業推進勉強会 開催回数(回)	2	04計画	2	2	2	
		04実績	2			
老朽建築物除却 助成件数(件)	40	04計画	45	45	45	
		04実績	25			
老朽建築物住替 助成件数(件)	1	04計画	6	6	6	
		04実績	0			
不燃建替設計 助成件数(件)	11	04計画	20	20	20	
		04実績	9			
不燃建替監理 助成件数(件)	11	04計画	20	20	20	
		04実績	9			
不燃共同化建替 設計助成件数(件)	4	04計画	3	3	3	
		04実績	1			
不燃共同化建替 監理助成件数(件)	4	04計画	3	3	3	
		04実績	1			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	202,278			
		4年度 (04実績)	113,484			
備考						

事業名		民間建築物耐震促進事業		安全都市づくり課		
事業内容		民間建築物の耐震化を促進するため、一定の要件を備える民間建築物の耐震診断・耐震設計・耐震改修経費等の一部を補助します。また、建物の倒壊危険性が高い地区において、実態調査を行い耐震化の普及啓発を行います。				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
木造住宅 無料簡易診断 件数(件)	27	04計画	60	60	60	
		04実績	42			
木造住宅 精密診断 助成件数(件)	1	04計画	6	6	6	
		04実績	0			
木造住宅 耐震改修 助成件数(件)	1	04計画	4	4	4	
		04実績	0			
非木造住宅等 耐震診断 助成件数(件)	1	04計画	2	2	2	
		04実績	0			
非木造住宅等 耐震設計 助成件数(件)	0	04計画	1	1	1	
		04実績	0			
非木造住宅等 耐震改修 助成件数(件)	0	04計画	1	1	1	
		04実績	0			
耐震化 アドバイザー 派遣件数(件)	4	04計画	15	15	15	
		04実績	4			
マンション 耐震診断 助成件数(件)	0	04計画	9	9	9	
		04実績	19			
マンション 耐震設計 助成件数(件)	2	04計画	4	4	4	
		04実績	1			
マンション 耐震改修 助成件数(件)	1	04計画	4	4	4	
		04実績	0			
民間特定建築物 耐震診断 助成件数(件)	0	04計画	2	2	2	
		04実績	0			
民間特定建築物 耐震設計 助成件数(件)	0	04計画	2	2	2	
		04実績	0			
民間特定建築物 耐震改修 助成件数(件)	0	04計画	2	2	2	
		04実績	0			
緊急輸送道路沿道 建築物耐震診断 助成件数(件)	0	04計画	3	3	3	
		04実績	1			
緊急輸送道路沿道 建築物耐震設計 助成件数(件)	0	04計画	2	2	2	
		04実績	0			
緊急輸送道路沿道 建築物耐震改修 助成件数(件)	0	04計画	2	2	2	
		04実績	0			

特定緊急輸送道路 沿道建築物耐震 設計助成件数(件)	0	04計画	4	4	4
		04実績	0		
特定緊急輸送道路 沿道建築物耐震 改修助成件数(件)	1	04計画	4	4	4
		04実績	0		
特定緊急輸送道路 沿道建築物建替・ 除却助成件数(件)	0	04計画	2	2	2
		04実績	0		
老朽建築物除却 助成件数(件)	87	04計画	90	90	90
		04実績	87		
事業費(千円)		4年度 (04計画)	436,809		
		4年度 (04実績)	79,806		
備 考					

施策 26	地域防災力の強化
-------	----------

事業名		拠点避難所の電源整備			防災課	
事業内容		災害による停電時において商用電源が回復するまでの電源を確保するため、拠点避難所である各小・中学校等体育館の電気設備改修を行い、外部電源の接続を可能にするとともに、外部電源として体育館用発電機を設置します。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	電気設備(か所)	04計画	16	8		
		04実績	16			
	発電機(か所)	04計画	25	16	8	
		04実績	25			
	事業費(千円)		4年度(04計画)	55,147		
		4年度(04実績)	44,295			
備考						

事業名		民間防災組織育成事業			防災課	
事業内容		町会・自治会・マンション管理組合等を母体とする自主防災組織(災害協力隊)・消防少年団体等の活動を助成するため、資機材の提供等を行います。				
活動量	現状値(2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
災害協力隊数(隊)	322	04計画	328	330	332	
		04実績	329			
防災士資格取得者数(人)	330	04計画	415	455	495	
		04実績	395			
事業費(千円)		4年度(04計画)	55,128			
		4年度(04実績)	35,135			
備考						

施策 27	犯罪のないまちづくり
-------	------------

事業名		地域防犯対策事業		危機管理課		
事業内容		高齢者を狙った特殊詐欺等の犯罪から区民を守り、犯罪や事故のないまちづくりの実現を図るため、区に登録申請のあった安全安心パトロール団体への資機材支給等により、地域防犯力を強化します。 ・江東区安全安心パトロール団体への資機材の支給 ・町会・自治会・商店街等への防犯カメラ設置費の補助 ・自動通話録音機の貸与				
活動量	現状値 (2年度)		4年度	5年度	6年度	摘要
防犯パトロール 団体への資機材 支給件数(件)	10	04計画	15	15	15	
		04実績	20			
防犯カメラ 助成件数(件)	15	04計画	10	10	10	
		04実績	11			
自動通話録音機 貸与数(台)	602	04計画	1,200	1,200	1,200	
		04実績	908			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	73,793			
		4年度 (04実績)	28,969			
備考						

計画の実現に向けて

計画の実現に向けて

事業名		出張所の改修			区民課	
事業内容		出張所について、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	白河出張所	04計画	工事			
		04実績	工事			
	大島出張所	04計画	工事			
04実績		工事				
事業費(千円)		4年度 (04計画)	0			
		4年度 (04実績)	0			
備考		<ul style="list-style-type: none"> ・白河出張所の事業費は、「深川江戸資料館の改修」の項に計上しています。 ・大島出張所の事業費は、「総合区民センターの改修」の項に計上しています。 				

事業名		総合区民センターの改修			区民課	
事業内容		総合区民センターについて、各設備及び建物の改修を行います。				
活動量	施設名		4年度	5年度	6年度	摘要
	総合区民センター	04計画	工事			
		04実績	工事			
事業費(千円)		4年度 (04計画)	321,383			
		4年度 (04実績)	321,383			
備考						

江東区長期計画 令和4年度主要事業実績報告書

令和5年9月 印刷物登録番号(5) 25号

編集発行 江東区政策経営部企画課
東京都江東区東陽4-11-28
電話(3647) 9111(大代表)

印刷所 エビス印刷工業株式会社
東京都江東区清澄3-9-10
電話(3641) 8014

