

みんなで作る伝統、未来 水彩都市・江東

# 江東区長期計画(後期)

# 平成27年度 主要事業実績報告書



スポーツと人情が熱いまち

江東区







# 目 次

## 1 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

	ページ
<b>施策1. 水辺と緑のネットワークづくり</b>	
1. 区立公園の改修	2
2. 水辺・潮風の散歩道の整備	3
<b>施策2. 身近な緑の育成</b>	
3. CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業	4
4. CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業	5
<b>施策3. 地域からの環境保全</b>	
5. 環境学習情報館運営事業	6
<b>施策4. 循環型社会の形成</b>	
6. リサイクルパークの改修	7
7. 資源回収事業	8
<b>施策5. 低炭素社会への転換</b>	
8. 地球温暖化防止設備導入助成事業	9
9. 再生可能エネルギー等の活用	10

## 2 未来を担う子どもを育むまち

<b>施策6. 保育サービスの充実</b>	
10. 保育園の整備	12
11. 新制度移行化事業【新規】	13
12. 保育園の改修	14
<b>施策7. 子育て家庭への支援</b>	
13. 子ども家庭支援センターの改修	15
<b>施策8. 確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成</b>	
14. 確かな学力強化事業	16
<b>施策9. 安心して通える楽しい学校(園)づくりの推進</b>	
15. 校舎等の新增設	17
16. 校舎等の改修	18
17. 幼小中連携教育事業	19
<b>施策12. 健全で安全な社会環境づくり</b>	
18. 児童館の改修	20
19. 学童クラブの改修	21
20. 江東きっずクラブの改修【新規】	22
21. 放課後子どもプラン事業	23
<b>施策13. 地域の人材を活用した青少年の健全育成</b>	
22. 青少年センターの改修【新規】	24

### 3 区民の力で築く元気に輝くまち

	ページ
<b>施策14. 区内中小企業の育成</b>	
23. 産業会館の改修【新規】	26
24. 商工情報センターの改修【新規】	26
<b>施策16. 安心できる消費者生活の実現</b>	
25. 消費者センターの改修	27
<b>施策17. コミュニティの活性化</b>	
26. 地区集会所の改修	28
27. 区民館の改修	29
<b>施策18. 地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進</b>	
28. 文化学習施設の改修	30
29. 区民体育館の改修	30
30. 屋外区民運動施設の改修	31
31. 図書館の改修	31
<b>施策19. 男女共同参画社会の実現</b>	
32. 男女共同参画推進センターの改修	32
<b>施策20. 文化の彩り豊かな地域づくり</b>	
33. 歴史文化施設の改修	33
34. 江東公会堂の改修【新規】	33
<b>施策21. 地域資源を活用した観光振興</b>	
35. 観光活性化事業	34

### 4 とともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち

<b>施策22. 健康づくりの推進</b>	
36. 保健所・保健相談所の改修【新規】	36
37. 健康センターの改修【新規】	36
<b>施策25. 総合的な福祉の推進</b>	
38. 小規模多機能型居宅介護施設の整備	37
39. 高齢者在宅サービスセンターの改修	37
40. 特別養護老人ホームの整備	38
41. 認知症高齢者グループホームの整備	38
42. 介護専用型ケアハウスの整備	39
43. 都市型軽費老人ホームの整備	39
44. 障害者多機能型入所施設の整備	40
45. 福祉サービス第三者評価事業	41
<b>施策26. 地域で支える福祉の充実</b>	
46. 健康老人向け施設の改修	43
47. 高齢者地域見守り支援事業	44
<b>施策27. 自立と社会参加の促進</b>	
48. 権利擁護推進事業	45
49. 障害者福祉施設の改修	46

## 5 住みよさを実感できる世界に誇れるまち

### 施策29. 住みよい住宅・住環境の形成

- 50. 区営住宅の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
- 51. マンション計画修繕調査支援事業・・・・・・・・・・・・ 49

### 施策30. ユニバーサルデザインのまちづくり

- 52. だれでもトイレの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
- 53. ユニバーサルデザイン推進事業・・・・・・・・・・・・・・ 50

### 施策31. 便利で快適な道路・交通網の整備

- 54. 都市計画道路の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
- 55. 道路の無電柱化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
- 56. 主要生活道路の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
- 57. 橋梁の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
- 58. 街路灯の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
- 59. 自転車駐車場の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

### 施策32. 災害に強い都市の形成

- 60. 細街路の拡幅整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
- 61. 民間建築物耐震促進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
- 62. 不燃化特区推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
- 63. 防災施設の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

### 施策33. 地域防災力の強化

- 64. 民間防災組織育成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61

### 施策34. 事故や犯罪のないまちづくり

- 65. 生活安全対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

## 計画の実現に向けて

- 66. 豊洲シビックセンターの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
- 67. 出張所の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

# 平成27年度 主要事業実績報告書 [実績総括表]

(単位：百万円)

施策の大綱		27年度計画額 A	27年度実績額 B	増減額 B-A	執行率 B/A
1	水と緑豊かな地球環境 にやさしいまち [9事業]	1,735	1,557	▲178	89.7%
2	未来を担う子どもを育 むまち [13事業]	20,894	16,549	▲4,345	79.2%
3	区民の力で築く元気に 輝くまち [13事業]	2,265	2,073	▲192	91.5%
4	ともに支えあい、健康 に生き生きと暮らせる まち [14事業]	804	528	▲276	65.7%
5	住みよさを実感できる 世界に誇れるまち [16事業]	4,470	2,938	▲1,532	65.7%
計画の実現に向けて [2事業]		712	5,777	5,065	811.4%
事業費計 [67事業]		30,880	29,422	▲1,458	95.3%
内 訳	施設事業費 [49事業]	26,042	25,957	▲85	99.7%
	非施設事業費 [18事業]	4,838	3,465	▲1,373	71.6%



# 主要事業について

## ○ 主要事業とは

江東区長期計画の分野別計画において施策ごとに定めた「施策が目指す江東区の姿」、「施策実現に関する指標」、「施策を実現するための取り組み」を実現・達成するために、特に重点的に取り組むべき事業を主要事業としています。

## ○ 主要事業の進行管理

江東区長期計画（後期）では、主要事業として 67 事業を選定・掲載しています。主要事業は、行政評価の結果や社会状況の変化等に伴う見直しを毎年行うこととし、事業量及び事業費の修正や、新たな主要事業を選定した結果については、毎年公表することとしています。

**【主要事業実績報告書の見方】** ※ 事業内容によって、シートの書式は異なります。

事業名		主要事業の名称					担当課名	
事業内容		実施する事業の内容を記載しています。事業内容は、長期計画（後期）策定時点（平成 27 年 3 月）のものです。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
		27計画						
		27実績	実施対象となる施設・事業について、年度ごとの活動量や内容を記載しています。					
		27計画						
		27実績						
事業費(千円)		27年度(27計画)	平成 27 年度の事業費					
		27年度(27実績)						
備考								

※ 長期計画（後期）策定時に予定していた活動量・事業費等を「27 計画」、27 年度の活動量・事業費等の実績を「27 実績」と表記しています。



# 1 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

施策 1	水辺と緑のネットワークづくり
------	----------------

事業名		区立公園の改修					河川公園課	
事業内容		老朽化した公園・児童遊園に新しい機能を盛り込み整備します。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	仙台堀川公園	27計画	設計	設計	工事	工事	工事	H33竣工
		27実績	<b>設計</b>					
	区立公園 (大規模改修)(園)	27計画	2	2	2	2	2	
		27実績	<b>2</b>					
	区立公園 (小規模改修)(園)	27計画	5	5	5	5	5	
		27実績	<b>5</b>					
	区立児童遊園 (大規模改修)(園)	27計画	2	2	2	2	2	
		27実績	<b>2</b>					
	区立児童遊園 (小規模改修)(園)	27計画	3	3	3	3	3	
		27実績	<b>3</b>					
	事業費(千円)		27年度 (27計画)	346,706				
27年度 (27実績)			<b>328,680</b>					
備考								

事業名		水辺・潮風の散歩道の整備					河川公園課・施設保全課	
事業内容		河川の耐震護岸や運河の護岸を園路として整備し、連続性を確保します。 ・水辺の散歩道…河川の耐震護岸を緑化して河川並木を整備し、遊歩道として開放します。 ・潮風の散歩道…運河の護岸の上部を整備し、遊歩道として開放します。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	水辺の散歩道(m)	27計画	170	120	200	250	250	
		27実績	<b>207</b>					
	潮風の散歩道(m)	27計画	40	150	400	250	250	
		27実績	<b>40</b>					
	事業費(千円)		27年度(27計画)	55,378				
27年度(27実績)			<b>30,508</b>					
備考								

施策 2	身近な緑の育成
------	---------

事業名		CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業					管理課	
事業内容		「CITY IN THE GREEN」の実現を目指し、公共施設の緑化を推進します。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	屋上・壁面緑化 (施設)	27計画	5	0	1	1	1	
		27実績	<b>3</b>					
	校庭芝生化 (校)	27計画	1	1	3	2	1	
		27実績	<b>1</b>					
	街路樹充実 (本)	27計画	900	900	900	900	900	
		27実績	<b>904</b>					
	道路隙間緑化 (m)	27計画	270	270	260	220	190	
		27実績	<b>196</b>					
	河川護岸緑化 (m)	27計画	390	330	500	360	370	
		27実績	<b>0</b>					
	事業費(千円)		27年度 (27計画)	31,168				
27年度 (27実績)			<b>7,020</b>					
備考		屋上・壁面緑化、校庭芝生化、街路樹充実の事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。						

事業名		CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業					管理課	
事業内容		「CITY IN THE GREEN」の実現を目指し、区民・事業者・区が協働して身近な緑化を推進します。						
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
みどりのコミュニティ 講座開催回数(回)	4	27計画	4	4	4	4	4	
		27実績	4					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	10,889					
		27年度 (27実績)	10,476					
備考								

施策 3	地域からの環境保全
------	-----------

事業名		環境学習情報館運営事業					温暖化対策課	
事業内容		環境学習情報館(えこっくる江東)において環境保全の講習会や講座、展示等を実施し、区民が環境問題を理解し、環境に配慮した行動を積極的に行うことを支援します。 ・環境に関する情報の発信 ・環境保全に関する講演会や講座の開催 ・環境保全に関する体験学習プログラムの実施 ・環境保全活動を行う団体の育成						
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
環境学習講座・啓発イベント実施数(件)	214	27計画	220	225	230	235	240	
		27実績	<b>279</b>	/	/	/	/	
環境学習講座・啓発イベント・団体見学参加者数(人)	28,811	27計画	28,700	28,800	28,900	29,000	29,100	
		27実績	<b>30,836</b>	/	/	/	/	
事業費(千円)		27年度 (27計画)	14,653					
		27年度 (27実績)	<b>10,819</b>					
備考								



施策 4	循環型社会の形成
------	----------

事業名		リサイクルパークの改修					清掃リサイクル課	
事業内容		リサイクルパークのペットボトル・びん・缶の選別ラインについて改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	リサイクルパーク	27計画 27実績	工事					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	31,860					
		27年度 (27実績)	0					
備考		リサイクルパークは平成27年度末で廃止となりました。						

事業名			資源回収事業					清掃リサイクル課・清掃事務所	
事業内容			区民が排出した資源物を分別収集し資源化するとともに、集団回収団体の活動を支援し、ごみの減量を図ります。 ・集積所回収・・・集積所から、古紙、びん・缶・ペットボトル、容器包装プラスチック、発泡スチロールを回収 ・拠点回収・・・区関連施設等の回収拠点から、乾電池、蛍光管、古着、小型家電を回収 ・集団回収・・・実施団体等に対し、古紙・缶・古布などの回収量に見合った報奨金や補助金を支給						
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要	
古紙回収量(t)	5,887	27計画	5,884	5,947	6,116	6,375	6,666		
		27実績	<b>5,525</b>						
びん・缶・ペットボトル回収量(t)	7,445	27計画	7,418	7,337	7,271	7,201	7,145		
		27実績	<b>7,574</b>						
容器包装プラスチック回収量(t)	2,549	27計画	2,508	2,480	2,457	2,433	2,414		
		27実績	<b>2,223</b>						
発泡スチロール回収量(t)	196	27計画	193	191	189	187	186		
		27実績	<b>192</b>						
乾電池回収量(t)	18	27計画	17	17	17	17	17		
		27実績	<b>16</b>						
蛍光管回収量(t)	11	27計画	11	10	10	10	10		
		27実績	<b>10</b>						
古着回収量(t)	95	27計画	98	99	101	102	103		
		27実績	<b>96</b>						
小型家電回収量(t)	3	27計画	4	4	4	4	4		
		27実績	<b>3</b>						
集団回収回収量(t)	15,447	27計画	15,348	15,391	15,619	15,992	16,432		
		27実績	<b>15,100</b>						
事業費(千円)		27年度 (27計画)	1,202,888						
		27年度 (27実績)	<b>1,153,402</b>						
備考									

施策 5	低炭素社会への転換
------	-----------

事業名		地球温暖化防止設備導入助成事業					温暖化対策課	
事業内容		太陽光発電や省エネルギー設備を導入する区民・事業者に対し、設置費用の一部を助成し、地球温暖化対策を推進します。						
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
太陽光発電システム 助成件数(件)	58	27計画	80	80	80	80	80	
		27実績	<b>28</b>					
太陽光発電システム (集合住宅) 助成件数(件)	6	27計画	4	4	4	4	4	
		27実績	<b>0</b>					
CO <sub>2</sub> 冷媒 ヒートポンプ 助成件数(件)	29	27計画	50	50	50	50	50	
		27実績	<b>15</b>					
家庭用燃料 電池装置 助成件数(件)	63	27計画	80	80	80	80	80	
		27実績	<b>77</b>					
エネルギー管理 システム機器 助成件数(件) 【新規】		27計画	45	45	45	45	45	
		27実績	<b>8</b>					
エネルギー管理 システム機器 (集合住宅) 助成件数(件) 【新規】		27計画	5	5	5	5	5	
		27実績	<b>0</b>					
高反射率塗装 助成件数(件)	17	27計画	30	30	30	30	30	
		27実績	<b>13</b>					
高反射率塗装 (集合住宅) 助成件数(件)	8	27計画	1	1	1	1	1	
		27実績	<b>8</b>					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	41,299					
		27年度 (27実績)	<b>16,617</b>					
備考								

事業名		再生可能エネルギー等の活用					温暖化対策課	
事業内容		区立施設の新築・改築等の機会を捉え、再生可能エネルギーを利用した太陽光発電システムや、雨水を有効利用するための設備を可能な限り設置し、江東区におけるCO <sub>2</sub> 排出削減と環境負荷の軽減を図ります。						
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
太陽光発電 施設数 (施設・累計)	10	27計画	13	13	14	15	16	
		27実績	<b>13</b>					
雨水利用 施設数 (施設・累計)	50	27計画	53	53	54	55	56	
		27実績	<b>53</b>					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	0					
		27年度 (27実績)	<b>0</b>					
備考		事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。						

## 2 未来を担うこどもを育むまち

施策 6	保育サービスの充実
------	-----------

事業名		保育園の整備					保育計画課	
事業内容		民設民営により保育園を整備するほか、既存保育園の改築に合わせて定員の増を図り、待機児童の解消を目指します。 【待機児童数】現状(平成28年4月1日):277人						
活動 量 増 改 築	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	定員増数(人)	27計画	1,118	1,184	1,020	1,039	1,020	
		27実績	<b>620</b>					
	森下 保育園	27計画	工事					
		27実績	<b>工事</b>					
	大島 保育園	27計画	工事	工事				
		27実績	<b>工事</b>					
	辰巳第二 保育園	27計画	都営住宅の建替計画に合わせ、都と協議の上決定					H31竣工
		27実績						
	辰巳第三 保育園	27計画	都営住宅の建替計画に合わせ、都と協議の上決定					H34竣工
		27実績						
	豊洲 保育園	27計画	都営住宅の建替計画に合わせ、都と協議の上決定					
		27実績	<b>設計</b>					
	事業費(千円)		27年度 (27計画)	2,312,664				
27年度 (27実績)			<b>2,155,402</b>					
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・認可保育所の定員増数は、上記のほか新制度移行化事業による定員増数60人を合わせ680人となりました。</li> <li>・豊洲保育園の実施スケジュールは、都と協議の上、設計が平成27～28年度、工事が平成28～32年度となりました。</li> </ul>						

事業名		新制度移行化事業【新規】					保育計画課	
事業内容		認可外保育施設が円滑に認可保育施設へと移行できるよう、改修経費の一部を補助します。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	認可保育所 (施設)	27計画	13	13	13	13	—	
		27実績	1					
	小規模保育事業 実施施設(施設)	27計画	3	3	2	2	—	
		27実績	0					
	事業費(千円)		27年度 (27計画)	689,407				
27年度 (27実績)			89					
備考								

事業名		保育園の改修					保育計画課		
事業内容		区立保育園について、各設備及び建物の改修を行います。							
活 動 量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要	
	東雲保育園	27計画	工事						
		27実績	<b>工事</b>						
	辰巳第二保育園	27計画	工事						
		27実績	<b>工事</b>						
	辰巳第三保育園	27計画	都住工事						
		27実績	<b>都住工事</b>						
	亀戸第二保育園	27計画	設計・工事	工事					
		27実績	<b>設計・工事</b>						
	東砂第三保育園	27計画	設計	工事					
		27実績	<b>設計</b>						
	深川一丁目保育園	27計画		耐震補強工事					
		27実績							
	大島第二保育園	27計画		設計	工事				
		27実績							
	大島第三保育園	27計画			設計	工事			
		27実績							
	事業費(千円)		27年度 (27計画)	198,107					
27年度 (27実績)			186,636						
備考		亀戸第二保育園の工事費は、「青少年センターの改修」の項に計上しています。							



施策 7	子育て家庭への支援
------	-----------

事業名		子ども家庭支援センターの改修					子育て支援課	
事業内容		子ども家庭支援センターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動 量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	豊洲子ども家庭支援センター	27計画	工事					
		27実績	<b>工事</b>					
	南砂子ども家庭支援センター	27計画			工事			
		27実績						
	事業費(千円)		27年度 (27計画)	88,768				
27年度 (27実績)			76,031					
備考								

施策 8	確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成
------	-----------------------

事業名		確かな学力強化事業					学校支援課	
事業内容		<p>「こうとう学びスタンダード」の確実な定着のため、小中学校に学びスタンダード強化講師を配置します。</p> <p>小学校では、学級数に応じて講師を配置し、国語・算数・体育の授業において、各学校の計画に基づき効果的な活用を図ります。</p> <p>中学校では、国語・数学・英語の3科目に講師を配置します。</p>						
活動量	現状値 (26年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
学びスタンダード強化講師配置人数(小学校)(人)	171	27計画	180	188	192	199	201	
		27実績	177					
学びスタンダード強化講師配置人数(中学校)(人)	52	27計画	69	69	69	69	69	
		27実績	56					
事業費(千円)		27年度(27計画)	444,828					
		27年度(27実績)	412,850					
備考								

施策 9	安心して通える楽しい学校(園)づくりの推進
------	-----------------------

事業名		校舎等の新增設					庶務課・学校施設課・学務課		
事業内容		マンション等の急増地域における児童・生徒の良好な学習環境を確保するため、校舎等を新設・増設します。 <b>【施設竣工年度】</b> 平成29年度:(仮称)第二有明小学校 (仮称)第二有明中学校							
活動量	新設	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
		(仮称)第二有明小学校	27計画	設計	工事	工事			
		(仮称)第二有明小学校	27実績	<b>設計</b>	/	/	/	/	
		(仮称)第二有明中学校	27計画	設計	工事	工事			
		(仮称)第二有明中学校	27実績	<b>設計</b>	/	/	/	/	
	増築	南陽小学校	27計画	暫定増設					
			27実績	<b>暫定増設</b>	/	/	/	/	
		東雲小学校	27計画	暫定増設					
			27実績	<b>暫定増設</b>	/	/	/	/	
		有明小学校	27計画	暫定増設					
			27実績	<b>暫定増設</b>	/	/	/	/	
	北砂小学校	27計画	工事						
		27実績	<b>工事</b>	/	/	/	/		
	事業費(千円)		27年度(27計画)	9, 961, 998					
		27年度(27実績)	<b>7, 167, 061</b>						
備考									

事業名		校舎等の改修					学校施設課・学務課		
事業内容		小学校、中学校及び幼稚園等について、各設備及び建物の改修を行います。							
	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要	
	活 動 量	改 築	第二亀戸小学校 第二亀戸幼稚園	27計画	工事				
27実績				<b>工事</b>					
第五大島小学校			27計画	設計	工事	工事	工事		
			27実績	<b>設計</b>					
香取小学校			27計画		設計	設計	工事	工事	H31竣工
			27実績						
第二大島中学校		27計画				設計	設計	H33竣工	
		27実績							
改 修		小名木川小学校	27計画	工事					
			27実績	<b>工事</b>					
		北砂小学校	27計画	工事					
			27実績	<b>工事</b>					
	臨海小学校	27計画	設計	工事					
		27実績	<b>設計</b>						
	砂町中学校	27計画	設計	工事					
		27実績	<b>設計</b>						
	第三砂町中学校	27計画	設計	工事					
		27実績	<b>設計</b>						
	南陽小学校	27計画		工事					
		27実績							
	南陽幼稚園	27計画		工事					
		27実績							
	川南小学校 川南幼稚園	27計画	設計		工事				
		27実績	<b>設計</b>						
	枝川幼稚園	27計画			設計	工事			
		27実績							
なでしこ幼稚園	27計画			設計	工事				
	27実績								
つばめ幼稚園	27計画				設計	工事	H31竣工		
	27実績								

活動量	改修	<対象施設> 数矢小学校 東陽小学校 辰巳小学校 砂町小学校 第二砂町小学校 深川第二中学校 深川第四中学校 辰巳中学校 南砂中学校	27計画	改修対象施設の実施年次については、今後検討の上決定	
		27実績			
	小学校	27計画	改築・改修のほか、施設の状況に応じた小規模改修を各校・園にて実施		
		27実績			
中学校	27計画				
	27実績				
幼稚園	27計画				
	27実績				
事業費(千円)		27年度 (27計画)	5, 4 5 8, 5 8 9		
		27年度 (27実績)	5, 0 0 2, 5 0 3		
備考					

事業名		幼小中連携教育事業					学校支援課	
事業内容		小学校1年生全学級に4～7月の間に「小1支援員」を配置し、「小1プロブレム」の防止等を目的とした生活指導・学習指導を行います。						
活動量	現状値 (26年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
小1支援員配置 学級数(学級)	133	27計画	138	145	158	163	162	
		27実績	135					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	5 4, 1 4 5					
		27年度 (27実績)	5 1, 2 3 8					
備考								

施策 12	健全で安全な社会環境づくり
-------	---------------

事業名		児童館の改修					放課後支援課		
事業内容		児童館について、各設備及び建物の改修を行います。							
活動 量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要	
	改 築	森下児童館	27計画	工事					
			27実績	<b>工事</b>					
		東砂児童館	27計画	工事					
			27実績	<b>工事</b>					
		東陽児童館	27計画		工事				
			27実績						
	改 修	平野児童館	27計画		設計	工事			
			27実績						
		亀戸第三児童館	27計画			工事			
			27実績						
		小名木川児童館	27計画			工事			
			27実績						
		辰巳児童館	27計画					工事	H31竣工
			27実績						
	事業費(千円)		27年度 (27計画)	7, 296					
27年度 (27実績)			6, 873						
備考		・森下児童館の工事費は、「森下保育園の改築」の項に計上しています。 ・東砂児童館の事業費は、「東砂福祉会館の改修」の項に計上しています。							

事業名		学童クラブの改修					放課後支援課		
事業内容		学童クラブについて、各設備及び建物の改修を行います。							
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要	
	東砂学童クラブ	27計画	工事						
		27実績	<b>工事</b>						
	東陽学童クラブ	27計画		工事					
		27実績							
	豊洲三丁目学童クラブ	27計画		工事					
		27実績							
	東雲第二学童クラブ	27計画		工事					
		27実績							
	平野学童クラブ	27計画		設計	工事				
		27実績							
	塩浜学童クラブ	27計画			工事				
		27実績							
	亀戸第三学童クラブ	27計画			工事				
		27実績							
	小名木川学童クラブ	27計画			工事				
27実績									
豊洲四丁目学童クラブ	27計画			工事					
	27実績								
南砂六丁目学童クラブ	27計画			設計	工事				
	27実績								
大島八丁目学童クラブ	27計画				工事				
	27実績								
東雲第三学童クラブ	27計画				設計	工事		H31竣工	
	27実績								
辰巳学童クラブ	27計画					工事		H31竣工	
	27実績								
事業費(千円)	27年度(27計画)				0				
	27年度(27実績)				0				
備考	東砂学童クラブの事業費は、「東砂福祉会館の改修」の項に計上しています。								

事業名		江東きつずクラブの改修【新規】					放課後支援課		
事業内容		江東きつずクラブについて、各設備及び建物の改修を行います。							
活動量	改築	江東きつずクラブ香取	27計画		設計	設計	工事	工事	H31竣工
			27実績						
	改修	江東きつずクラブ越中島	27計画	工事					
			27実績	<b>工事</b>					
	改修	江東きつずクラブ有明	27計画	工事					
			27実績	<b>工事</b>					
	改修	江東きつずクラブ北砂	27計画	工事					
			27実績	<b>工事</b>					
	改修	江東きつずクラブ臨海	27計画	設計	工事				
			27実績	<b>設計</b>					
			<対象施設> 江東きつずクラブ数矢 東陽辰巳砂町二砂	27計画	改修対象施設の実施年次については、今後検討の上決定				
			27実績						
	事業費(千円)		27年度(27計画)	22,321					
			27年度(27実績)	14,944					
備考		・江東きつずクラブ有明の事業費は、「校舎等の新增設」の項に計上しています。 ・江東きつずクラブ臨海の事業費は、「校舎等の改修」の項に計上しています。							



事業名		放課後子どもプラン事業				放課後支援課			
事業内容		小学校の施設を活用して、放課後子ども教室(げんきっず)と学童クラブを連携・一体的に実施する「江東きっずクラブ」の整備・運営を推進し、平成29年度までに既存校全校での開設を目指します。 ・「遊び」「学び」「交流」の場の提供 ・学校教育、地域、家庭等との連携・協力 ・児童館等の各事業との連携 ・学童クラブ機能・スペースを確保するとともに育成時間を延長							
活動量	現状値 (26年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要	
放課後子ども プラン実施 小学校数(校)	26	27計画	33	39	45	46	46		
		27実績	<b>33</b>						
事業費(千円)		27年度 (27計画)	1, 249, 869						
		27年度 (27実績)	<b>1, 131, 332</b>						
備考									

施策 13	地域の人材を活用した青少年の健全育成
-------	--------------------

事業名		青少年センターの改修【新規】					青少年課	
事業内容		青少年センターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	青少年センター	27計画	設計・工事	工事				
27実績		<b>設計・工事</b>						
事業費(千円)		27年度 (27計画)	405,333					
		27年度 (27実績)	<b>344,025</b>					
備考								

### **3 区民の力で築く元気に輝くまち**

施策 14	区内中小企業の育成
-------	-----------

事業名		産業会館の改修【新規】					経済課	
事業内容		産業会館について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	産業会館	27計画				工事		
		27実績						
事業費(千円)		27年度 (27計画)				0		
		27年度 (27実績)				0		
備考								

事業名		商工情報センターの改修【新規】					経済課	
事業内容		商工情報センターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	商工情報センター	27計画	設計	工事				
		27実績	設計					
事業費(千円)		27年度 (27計画)				0		
		27年度 (27実績)				0		
備考		事業費は、「亀戸文化センターの改修」の項に計上しています。						

施策 16	安心できる消費者生活の実現
-------	---------------

事業名		消費者センターの改修					経済課	
事業内容		消費者センターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	消費者センター	27計画	工事	工事				
		27実績	<b>工事</b>					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	3, 8 7 3					
		27年度 (27実績)	<b>2, 3 8 7</b>					
備考		工事費は、「男女共同参画推進センターの改修」の項に計上しています。						

施策 17	コミュニティの活性化
-------	------------

事業名		地区集会所の改修					地域振興課		
事業内容		地区集会所について、各設備及び建物の改修を行います。							
活 動 量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要	
	三好 地区集会所	27計画	工事						
		27実績	<b>工事</b>						
	大島 地区集会所	27計画	工事						
		27実績	<b>工事</b>						
	高森 地区集会所	27計画	工事	工事					
		27実績	<b>工事</b>						
	亀戸北 地区集会所	27計画		工事					
		27実績							
	北砂中央 地区集会所	27計画		工事					
27実績									
南砂北 地区集会所	27計画		設計	工事					
	27実績								
潮見 地区集会所	27計画		設計		工事				
	27実績								
住吉 地区集会所	27計画				設計	工事		H31竣工	
	27実績								
新大橋 地区集会所	27計画				設計			H32竣工	
	27実績								
事業費(千円)		27年度 (27計画)	71,610						
		27年度 (27実績)	62,316						
備考		高森地区集会所の事業費は、「森下文化センターの改修」の項に計上しています。							

事業名		区民館の改修					区民課	
事業内容		区民館について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	砂町区民館	27計画	工事					
		27実績	<b>工事</b>					
	小松橋区民館	27計画	設計	工事				
		27実績	<b>設計</b>					
	事業費(千円)		27年度 (27計画)	0				
27年度 (27実績)			0					
備考		・砂町区民館の事業費は、「砂町出張所の改修」の項に計上しています。 ・小松橋区民館の事業費は、「小松橋出張所の改修」の項に計上しています。						

施策 18	地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進
-------	-------------------------

事業名			文化学習施設の改修					文化観光課	
事業内容			文化センターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	改築	豊洲文化センター	27計画	工事					
			27実績	<b>工事</b>					
	改修	森下文化センター	27計画	工事	工事				
			27実績	<b>工事</b>					
		亀戸文化センター	27計画	設計	工事				
			27実績	<b>設計</b>					
	東大島文化センター	27計画		設計	工事	工事			
		27実績							
	事業費(千円)			27年度(27計画)	779,046				
27年度(27実績)				<b>738,341</b>					
備考			豊洲文化センターの工事費は、「豊洲シビックセンターの整備」の項に計上しています。						

事業名			区民体育館の改修					スポーツ振興課	
事業内容			スポーツセンターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	深川スポーツセンター	27計画	工事	工事					
		27実績	<b>工事</b>						
	深川北スポーツセンター	27計画		設計	工事				
		27実績							
	事業費(千円)			27年度(27計画)	733,969				
27年度(27実績)				<b>676,363</b>					
備考									



事業名			屋外区民運動施設の改修				スポーツ振興課	
事業内容			屋外区民運動施設について、各設備及び建物の改修を行います。					
活 動 量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	夢の島競技場	27計画	工事					
		27実績	<b>工事</b>					
	新砂運動場	27計画	設計	工事	工事			
		27実績	<b>設計</b>					
	豊住庭球場	27計画			工事			
		27実績						
	荒川・砂町庭球場	27計画				工事		
		27実績						
	深川庭球場	27計画					工事	H31竣工
		27実績						
	事業費(千円)		27年度 (27計画)	117,380				
27年度 (27実績)			110,746					
備考								

事業名			図書館の改修				江東図書館	
事業内容			図書館について、各設備及び建物の改修を行います。					
活 動 量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	改 築	豊洲図書館	27計画	工事				
			27実績	<b>工事</b>				
	改 修	亀戸図書館	27計画			工事		
			27実績					
	事業費(千円)		27年度 (27計画)	89,984				
27年度 (27実績)			87,761					
備考			豊洲図書館の工事費は、「豊洲シビックセンターの整備」の項に計上しています。					

施策 19	男女共同参画社会の実現
-------	-------------

事業名		男女共同参画推進センターの改修					男女共同参画推進センター	
事業内容		男女共同参画推進センターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	男女共同参画推進センター	27計画 27実績	工事 <b>工事</b>	工事				
事業費(千円)		27年度(27計画)	406,469					
		27年度(27実績)	339,647					
備考								

施策 20	文化の彩り豊かな地域づくり
-------	---------------

事業名		歴史文化施設の改修					文化観光課	
事業内容		歴史文化施設について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	中川船番所資料館	27計画	設計	工事				
		27実績	<b>設計</b>					
	旧大石家住宅	27計画		工事				
		27実績						
	事業費(千円)		27年度(27計画)	4, 8 2 8				
27年度(27実績)			<b>3, 3 0 5</b>					
備考								

事業名		江東公会堂の改修【新規】					文化観光課	
事業内容		江東公会堂について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	江東公会堂	27計画	設計	工事				
		27実績	<b>設計</b>					
	事業費(千円)		27年度(27計画)	1 6, 0 9 2				
27年度(27実績)			<b>1 2, 0 3 9</b>					
備考								

施策 21	地域資源を活用した観光振興
-------	---------------

事業名		観光活性化事業					文化観光課	
事業内容		<p>地域資源を活用した新たな観光施策を展開し、広く内外に観光情報をPRすることで江東区への来訪者を増やすとともに、おもてなしの心で迎える態勢を整え、観光客の満足度を高めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光マップ・パンフレットの作成</li> <li>・外国語版観光マップ等の作成</li> <li>・日本政府観光局を活用した海外への誘客活動</li> <li>・周辺区と連携・協力した観光PR</li> <li>・シャトルバスの運行</li> </ul>						
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
シャトルバス 運行日数(日)	117	27計画	120	119	117	118	118	
		27実績	<b>120</b>					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	42,221					
		27年度 (27実績)	<b>39,802</b>					
備考								

## 4 ともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち

施策 22	健康づくりの推進
-------	----------

事業名		保健所・保健相談所の改修【新規】					健康推進課・深川保健相談所	
事業内容		保健所・保健相談所について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	深川保健相談所	27計画	工事					
		27実績	<b>工事</b>					
	保健所	27計画			工事			
27実績								
事業費(千円)		27年度(27計画)	39,061					
		27年度(27実績)	33,382					
備考								

事業名		健康センターの改修【新規】					健康推進課	
事業内容		健康センターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	健康センター	27計画			工事			
		27実績						
事業費(千円)		27年度(27計画)	0					
		27年度(27実績)	0					
備考								

施策 25	総合的な福祉の推進
-------	-----------

事業名		小規模多機能型居宅介護施設の整備					長寿応援課	
事業内容		通所利用者に対し、日常生活上の介護と機能訓練を行うとともに、希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせサービスを提供する小規模多機能型居宅介護施設の整備を推進します。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	新規整備(施設)	27計画	1	1	1	1	1	
		27実績	0					
事業費(千円)		27年度(27計画)	36,620					
		27年度(27実績)	0					
備考								

事業名		高齢者在宅サービスセンターの改修					長寿応援課	
事業内容		高齢者在宅サービスセンターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	白河高齢者在宅サービスセンター	27計画	工事					
		27実績	工事					
活動量	古石場高齢者在宅サービスセンター	27計画			工事			
		27実績						
事業費(千円)		27年度(27計画)	54,357					
		27年度(27実績)	43,845					
備考								

事業名		特別養護老人ホームの整備					長寿応援課	
事業内容		日常全般の介護を行う特別養護老人ホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成28年度：塩浜一丁目						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
		新規整備 (塩浜一丁目)	27計画 工事	工事				
	定員増数(人)	27計画		98				
		27実績	<b>工事</b>					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	187,913					
		27年度 (27実績)	172,091					
備考		事業費には、既存施設への分割助成分を含みます。						

事業名		認知症高齢者グループホームの整備					長寿応援課	
事業内容		少人数での共同生活の中で、日常生活上の介護や機能訓練を提供する 認知症高齢者グループホームの整備を推進します。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
		新規整備(施設)	27計画 1	1	1	1	1	
	定員増数(人)	27計画	18	18	18	18	18	
		27実績	<b>0</b>					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	91,000					
		27年度 (27実績)	0					
備考								



事業名		介護専用型ケアハウスの整備					長寿応援課	
事業内容		高齢者に日常生活上の介護を提供する介護専用型ケアハウスの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成28年度：塩浜一丁目						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	新規整備(施設)	27計画		1				
		27実績						
	定員増数(人)	27計画		30				
27実績								
事業費(千円)		27年度(27計画)	30,093					
		27年度(27実績)	25,794					
備考								

事業名		都市型軽費老人ホームの整備					長寿応援課	
事業内容		自立生活に不安のある低所得高齢者が、住みなれた地域で安心して暮らせる都市型軽費老人ホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】平成28年度：塩浜一丁目						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	新規整備(施設)	27計画		2	1	1	1	
		27実績						
	定員増数(人)	27計画		28	20	20	20	
27実績								
事業費(千円)		27年度(27計画)	74,240					
		27年度(27実績)	24,000					
備考								

事業名		障害者多機能型入所施設の整備				長寿応援課		
事業内容		障害者が、日常生活支援を受けながら、地域生活へ移行することを支援するため、日中活動の場も併設した障害者多機能型入所施設を整備します。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	新規整備(1施設)	27計画					設計	
		27実績						
事業費(千円)		27年度(27計画)	0					
		27年度(27実績)	0					
備考								

事業名		福祉サービス第三者評価事業					福祉課・障害者支援課・塩浜福祉園・保育課	
事業内容		民間事業者が運営する福祉施設に対し、東京都における福祉サービス第三者評価の受審費用を補助し、評価受審を推進するとともに、区立福祉施設においても同制度の受審を図ります。						
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
定期巡回・随時 対応型訪問介護 看護(施設)	3	27計画	3	3	3	3	3	
		27実績	0					
小規模多機能型 居宅介護施設 (施設)	4	27計画	4	5	6	7	8	
		27実績	1					
認知症高齢者 グループホーム (施設)	16	27計画	18	19	20	21	22	
		27実績	16					
特別養護老人ホーム (旧区立施設) (施設)	3	27計画	3	0	3	0	3	
		27実績	3					
介護老人保健 施設(施設)	0	27計画	5	0	2	5	0	
		27実績	4					
介護専用型 ケアハウス (施設)		27計画	0	0	2	0	0	
		27実績	0					
その他の 高齢者施設 (施設)	0	27計画	2	0	0	2	0	
		27実績	0					
公設公営障害者 通所支援施設 (施設)	1	27計画	0	1	0	0	1	
		27実績	0					
公設民営障害者 通所支援施設等 (施設)	0	27計画	7	0	0	7	0	
		27実績	7					
民設民営障害者 通所支援施設 (施設)	6	27計画	14	6	12	14	6	
		27実績	8					
障害児通所 支援施設 (施設)	1	27計画	1	1	0	1	1	
		27実績	1					
公設公営 保育園(園)	11	27計画	11	11	9	10	10	
		27実績	11					
公設民営 保育園(園)	4	27計画	5	3	5	6	4	
		27実績	5					
民設民営 保育園(園) 【新規】		27計画						
		27実績	9					
認証保育所 (施設)	19	27計画	22	22	16	22	22	
		27実績	16					

事業費(千円)	27年度 (27計画)	57,060	
	27年度 (27実績)	37,002	
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他の高齢者施設は、居宅介護支援事業所ならびに通所介護事業所です。</li> <li>・介護専用型ケアハウスは、平成26年度から実施しています。</li> <li>・民設民営保育園は、平成27年度補正予算(第1号)で新たに追加された項目です。</li> </ul>		

施策 26	地域で支える福祉の充実
-------	-------------

事業名		健康老人向け施設の改修					長寿応援課	
事業内容		福祉会館や老人福祉センターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	東砂福祉会館	27計画	工事					
		27実績	<b>工事</b>					
	城東老人福祉センター	27計画	工事					
		27実績	<b>工事</b>					
	深川老人福祉センター	27計画		設計	工事			
27実績								
事業費(千円)		27年度 (27計画)	90,243					
		27年度 (27実績)	71,002					
備考								

事業名		高齢者地域見守り支援事業					長寿応援課	
事業内容		<p>高齢者が社会的に孤立することなく暮らすことができるよう、地域の実情に応じた地域主体の見守り体制づくりを支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・セミナーの開催</li> <li>・支え合いマップの作成</li> <li>・活動実践発表会・交流会を通じた情報の共有化</li> <li>・見守り拠点開設への助成</li> </ul>						
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
サポート地域数 (地域)	8	27計画	8	8	8	8	8	
		27実績	11					
活動実践発表会・ 交流会開催回数 (回)	3	27計画	1	1	1	1	1	
		27実績	4					
見守り拠点 開設助成件数 (件)	5	27計画	8	8	8	8	8	
		27実績	5					
高齢者見守り 連絡会開催回数 (回)	2	27計画	1	1	1	1	1	
		27実績	1					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	34,249					
		27年度 (27実績)	31,823					
備考								

施策 27	自立と社会参加の促進
-------	------------

事業名		権利擁護推進事業					地域ケア推進課・障害者支援課・保健予防課	
事業内容		<p>判断能力が不十分な認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等が、地域で安心して自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用に関する相談や助言、情報提供等の支援を行います。</p> <p>判断能力を有する高齢者及び身体障害者のうち、日常生活を営むことが困難な人に対し、日常的な金銭管理の援助や通帳、書類等の預かりを行います。</p> <p>利用者本人の財産や権利を本人に代わって保護する成年後見人等を選任する、成年後見制度の利用を支援します。</p>						
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
相談件数 (一般相談)(件)	6,511	27計画	6,936	7,109	7,280	7,455	7,634	
		27実績	<b>8,499</b>					
相談件数 (専門相談)(件)	137	27計画	140	140	140	140	140	
		27実績	<b>120</b>					
成年後見 区長申立件数 (件)	38	27計画	50	55	60	65	70	
		27実績	<b>36</b>					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	33,765					
		27年度 (27実績)	<b>22,571</b>					
備考								

事業名		障害者福祉施設の改修					長寿応援課・障害者支援課	
事業内容		障害者福祉施設について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	亀戸福祉園	27計画	工事					
		27実績	<b>工事</b>					
	東砂福祉園	27計画	設計	工事	工事			
		27実績	<b>設計</b>					
	あすなる作業所	27計画	設計	工事	工事			
		27実績	<b>設計</b>					
	リバーハウス東砂	27計画	設計	工事	工事			
		27実績	<b>設計</b>					
	ワークセンター つばさ	27計画				工事		
		27実績						
	事業費(千円)		27年度 (27計画)	75,927				
27年度 (27実績)			66,488					
備考								



## 5 住みよさを実感できる世界に誇れる まち

施策 29	住みよい住宅・住環境の形成
-------	---------------

事業名		区営住宅の改修					住宅課		
事業内容		区営住宅について、各設備及び建物の改修を行います。							
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要	
	扇橋一丁目アパート	27計画	工事			工事	工事	工事	
		27実績	<b>工事</b>						
	塩浜住宅	27計画	工事	工事	工事	工事	工事		
		27実績	<b>工事</b>						
	猿江一丁目アパート	27計画			工事	工事			
		27実績							
	北砂二丁目アパート	27計画		工事		工事			
		27実績							
	大島五丁目住宅	27計画			工事	工事			
		27実績							
	東砂八丁目住宅	27計画		工事		工事	工事		
		27実績							
	森下二丁目住宅	27計画	工事	工事		工事	工事		
		27実績	<b>工事</b>						
塩浜一丁目住宅	27計画	工事	工事		工事	工事			
	27実績	<b>工事</b>							
北砂七丁目住宅	27計画			工事	工事	工事			
	27実績								
東陽一丁目住宅	27計画	工事			工事				
	27実績	<b>工事</b>							
東陽一丁目第二住宅	27計画	工事				工事			
	27実績	<b>工事</b>							
事業費(千円)		27年度 (27計画)	64,831						
		27年度 (27実績)	55,779						
備考									

事業名		マンション計画修繕調査支援事業					住宅課	
事業内容		大規模な修繕に取り組む目的で建物及び設備に関する修繕箇所や工事内容等の調査を実施する区内のマンションの管理組合等に対し、必要な調査費の補助を行います。						
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
年間助成件数 (件)	25	27計画	35	35	35	35	35	
		27実績	21					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	9, 1 5 4					
		27年度 (27実績)	5, 2 9 3					
備考								

施策 30	ユニバーサルデザインのまちづくり
-------	------------------

事業名		だれでもトイレの整備					河川公園課	
事業内容		老朽化が進んだ公衆便所を障害者・高齢者・妊婦・乳幼児を連れている親等が利用しやすい「だれでもトイレ」として整備します。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	だれでもトイレ(か所)	27計画	4 (1)	5	5	5	5	
		27実績	4 (1)					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	44,030					
		27年度 (27実績)	43,597					
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>活動量には、「区立公園の改修」の項で実施する整備数を含みます。</li> <li>活動量の( )内は、外数で既存のだれでもトイレの改修数です。</li> </ul>						

事業名		ユニバーサルデザイン推進事業					まちづくり推進課	
事業内容		ユニバーサルデザインに関する意識向上を図るため、ユニバーサルデザインのまちづくりワークショップ等を開催します。 ユニバーサルデザインのまちづくりハンドブックを区内の全小学校へ配付するとともに、小学校等への出前講座を開催します。						
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
ワークショップ 開催回数(回)	7	27計画	8	8	8	8	8	
		27実績	8					
小学校等での 出前講座 開催回数(回)	5	27計画	6	6	6	6	6	
		27実績	10					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	5,507					
		27年度 (27実績)	4,708					
備考								

施策31	便利で快適な道路・交通網の整備
------	-----------------

事業名		都市計画道路の整備					管理課・道路課	
事業内容		沿線の開発に合わせて、補助115号線を整備します。また、豊洲地区の再開発に合わせて、補助199号線(浜園橋・蛤橋)を整備します。 【施設竣工年度】平成30年度:大島地区(補助115号線) 平成39年度:豊洲地区(補助199号線)						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	大島地区 (補助115号線)	27計画	用地買収	工事	工事	工事		
		27実績	<b>用地買収</b>					
	豊洲地区 (補助199号線)	27計画				設計	設計	H39竣工
		27実績						
	事業費(千円)		27年度 (27計画)	702,813				
		27年度 (27実績)	416,115					
備考								

事業名		道路の無電柱化					道路課	
事業内容		区道における無電柱化を推進します。 【施設竣工年度】平成27年度：亀戸地区 平成31年度：東京オリンピック・パラリンピック 会場周辺路線 平成35年度：仙台堀川公園周辺路線						
活動 動 量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	亀戸地区	27計画	工事					
		27実績	<b>工事</b>					
	東京オリンピック・ パラリンピック 会場周辺路線	27計画	設計	移設	工事	工事	工事	H31竣工
		27実績	<b>設計</b>					
	仙台堀川公園 周辺路線	27計画		設計	設計	設計・移設	設計・移設 ・工事	H35竣工
		27実績						
	事業費(千円)		27年度 (27計画)	24,994				
27年度 (27実績)			140,331					
備考								

事業名		主要生活道路の改修					道路課	
事業内容		区道について、歩行者及び車両が安全に通行できるよう、破損の著しい路線を改修します。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	道路改修(㎡)	27計画	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
		27実績	<b>17,722</b>					
	道路復旧(新木場)	27計画	工事	工事				
27実績		<b>工事</b>						
事業費(千円)		27年度 (27計画)	478,400					
		27年度 (27実績)	<b>399,699</b>					
備考								

事業名		橋梁の改修					道路課		
事業内容		老朽化した橋梁を計画的に架替・改修・塗装することにより耐用年数を延ばすとともに、大地震に備えて耐震補強を行います。							
活 動 量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要	
	架 替	三島橋	27計画	工事	工事				
			27実績	<b>工事</b>					
		清水橋	27計画			工事	工事	工事	H31竣工
			27実績						
		御船橋	27計画		設計		工事	工事	H32竣工
			27実績						
	弁天橋	27計画			設計		工事	H33竣工	
		27実績							
	巽橋	27計画					設計	H35竣工	
		27実績							
	改 修	中川大橋	27計画	工事	工事				
			27実績	<b>工事</b>					
		雲雀橋	27計画		工事	工事			
			27実績						
		新高橋	27計画	設計		工事	工事		
			27実績	<b>設計</b>					
	東富橋	27計画				設計		H33竣工	
		27実績							
	点検調査	27計画					調査		
27実績									
撤 去	越中島 横断歩道橋	27計画	工事						
		27実績	<b>工事</b>						
	鶴島 横断歩道橋	27計画	工事						
		27実績	<b>工事</b>						
塗装(橋)	27計画		5	1	4	3	4		
	27実績		<b>5</b>						
事業費(千円)		27年度 (27計画)	949,534						
		27年度 (27実績)	859,089						
備考									



事業名		街路灯の改修					施設保全課	
事業内容		区道に設置している老朽化した街路灯を改修します。 改修にあたっては、省エネルギー化を図り、環境負荷を低減します。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	街路灯(基)	27計画	560	560	560	560	560	
27実績		564						
事業費(千円)		27年度(27計画)	139,724					
		27年度(27実績)	109,165					
備考								

事業名		自転車駐車場の整備					交通対策課	
事業内容		南部地域の開発に合わせ、駅周辺に自転車駐車場を整備します。 【施設竣工年度】平成29年度:有明駅・国際展示場駅 新豊洲駅 市場前駅						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	有明駅 国際展示場駅	27計画		設計	工事			
		27実績						
	新豊洲駅	27計画			工事			
		27実績						
	市場前駅	27計画			工事			
27実績								
事業費(千円)		27年度(27計画)	0					
		27年度(27実績)	0					
備考								

施策 32	災害に強い都市の形成
-------	------------

事業名		細街路の拡幅整備					建築調整課	
事業内容		幅員4m未満の道路で、建築基準法第42条第2項または第42条第1項第5号の適用を受ける道路に面する敷地の所有者・借地権者からの申請を受けて、拡幅整備工事を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	拡幅整備延長(m)	27計画	900	900	900	900	900	
		27実績	<b>901</b>					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	101,467					
		27年度 (27実績)	<b>95,762</b>					
備考								

事業名			民間建築物耐震促進事業					建築調整課
事業内容			江東区耐震改修促進計画の方針に従い、民間建築物の耐震化を促進するため、一定の要件を備える民間建築物の耐震診断・耐震設計・耐震改修経費等の一部を補助します。					
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
木造戸建住宅 無料簡易診断 件数(件)	47	27計画	100	100	100	100	100	
		27実績	13					
木造戸建住宅 精密診断 助成件数(件)	6	27計画	10	10	10	10	10	
		27実績	2					
木造戸建住宅 耐震改修 助成件数(件)	4	27計画	7	7	7	7	7	
		27実績	1					
非木造住宅等 耐震診断助成 件数(件)【新規】		27計画	5	5	5	5	5	
		27実績	0					
非木造住宅等 耐震設計助成 件数(件)【新規】		27計画	2	2	2	2	2	
		27実績	0					
非木造住宅等 耐震改修助成 件数(件)【新規】		27計画	2	2	2	2	2	
		27実績	0					
耐震化 アドバイザー 派遣件数(件)	14	27計画	10	10	10	10	10	
		27実績	14					
マンション 耐震診断 助成件数(件)	15	27計画	20	20	20	20	20	
		27実績	0					
マンション 耐震設計 助成件数(件)	6	27計画	20	20	20	20	20	
		27実績	6					
マンション 耐震改修 助成件数(件)	5	27計画	10	10	10	10	10	
		27実績	5					
民間特定建築物 耐震診断 助成件数(件)	0	27計画	2	2	2	2	2	
		27実績	0					
民間特定建築物 耐震設計 助成件数(件)	0	27計画	2	2	2	2	2	
		27実績	0					
民間特定建築物 耐震改修 助成件数(件)	0	27計画	1	1	1	1	1	
		27実績	0					
緊急輸送道路沿道 建築物耐震診断 助成件数(件)	1	27計画	2	2	2	2	2	
		27実績	3					
緊急輸送道路沿道 建築物耐震設計 助成件数(件)	0	27計画	1	1	1	1	1	
		27実績	2					
緊急輸送道路沿道 建築物耐震改修 助成件数(件)	0	27計画	1	1	1	1	1	
		27実績	0					

特定緊急輸送道路 沿道建築物耐震 診断助成件数(件)	57	27計画	8	-	-	-	-		
		27実績	5						
特定緊急輸送道路 沿道建築物耐震 設計助成件数(件)	3	27計画	15	-	-	-	-		
		27実績	4						
特定緊急輸送道路 沿道建築物耐震 改修助成件数(件)	0	27計画	15	15	-	-	-		
		27実績	5						
特定緊急輸送道路 沿道建築物建替・ 除却助成件数(件)	0	27計画	4	2	-	-	-		
		27実績	1						
老朽建築物 除却助成 件数(件)	92	27計画	100	100	100	100	100		
		27実績	63						
事業費(千円)		27年度 (27計画)	1, 258, 124						
		27年度 (27実績)	241, 849						
備考									

事業名		不燃化特区推進事業					地域整備課	
事業内容		木造住宅密集地域の不燃化を促進するため、不燃化推進特定整備地区において、平成32年度までに、不燃化推進特定整備地区における不燃領域率70%の実現を目指します。 ・現地相談ステーションの運営 ・全戸訪問 ・専門家の派遣 ・老朽建築物除却費用の助成 ・不燃建替設計・監理費用の助成 ・不燃共同化建替設計・監理費用の助成 ・小規模公園の整備 ・行き止まり道路の解消						
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
老朽建築物 除却助成件数 (件)		27計画	45	45	45	45	45	
		27実績	<b>35</b>					
不燃建替 設計助成件数 (件)		27計画	20	20	20	20	20	
		27実績	<b>9</b>					
不燃建替 監理助成件数 (件)		27計画	20	20	20	20	20	
		27実績	<b>9</b>					
不燃共同化 建替設計助成 件数(件)【新規】		27計画	1	1	1	1	1	
		27実績	<b>2</b>					
不燃共同化 建替監理助成 件数(件)【新規】		27計画	1	1	1	1	1	
		27実績	<b>1</b>					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	193,842					
		27年度 (27実績)	<b>140,680</b>					
備考		老朽建築物除却助成、不燃建替設計助成、不燃建替監理助成は、平成26年度から実施しています。						

事業名		防災施設の整備					防災課・危機管理課・施設保全課		
事業内容		防災施設の整備・改修を行います。							
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要	
	江東区中央防災倉庫	27計画	工事						
		27実績	<b>工事</b>						
	学校備蓄倉庫(施設)	27計画			2				
		27実績							
	防災船着場改修(施設)	27計画	1						
		27実績	<b>1</b>						
	防災無線子局(か所)	27計画	4	4	4	4	4		
		27実績	<b>4</b>						
	ヘリサイン(校)	27計画	7	6	2	1			
		27実績	<b>7</b>						
	事業費(千円)		27年度(27計画)	311,745					
27年度(27実績)			<b>270,043</b>						
備考		ヘリサインの活動量には、「校舎等の新增設」「校舎等の改修」の項で実施する整備数を含みます。							

施策 33	地域防災力の強化
-------	----------

事業名		民間防災組織育成事業					防災課	
事業内容		町会・自治会・マンション管理組合等を母体とする自主防災組織(災害協力隊)・消防少年団体・防火防災協会の活動を助成するため、資機材の提供等を行います。						
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
災害協力隊数 (隊)	309	27計画	315	317	319	321	323	
		27実績	<b>312</b>					
消火隊数 (隊)	73	27計画	74	75	76	77	78	
		27実績	<b>73</b>					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	50,428					
		27年度 (27実績)	<b>44,806</b>					
備考								

施策 34	事故や犯罪のないまちづくり
-------	---------------

事業名		生活安全対策事業					危機管理課	
事業内容		事故や犯罪のないまちづくりを実現するため、区に登録申請のあった安全安心パトロール団体への資機材支給等を行います。 ・江東区安全安心パトロール団体への資機材支給 ・江東区パトロールカーによるパトロールの実施 ・江東区生活安全対策協議会の開催 ・防犯パトロールリーダー研修会の開催 ・江東区地域安全のつどいを区内の警察署や防犯協会と共同開催 ・生活安全ガイドブックの作成・配布 ・地域安全マップ作成支援 ・こうとう安全安心メールの配信 ・町会・自治会・商店街への防犯カメラ設置費の補助						
活動量	現状値 (25年度)		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
防犯パトロール 団体への資機材 の支給件数(件)	12	27計画	17	17	17	17	17	
		27実績	<b>22</b>					
こうとう 安全安心メール 登録者数(人)	13,395	27計画	15,400	16,400	17,400	18,400	19,400	
		27実績	<b>18,558</b>					
事業費(千円)		27年度 (27計画)	135,281					
		27年度 (27実績)	<b>110,683</b>					
備考								



## 計画の実現に向けて

計画の実現に向けて								
事業名		豊洲シビックセンターの整備					企画課・区民課・豊洲特別出張所	
事業内容		南部地域の拠点となり、地域住民の利便性を高める複合施設「豊洲シビックセンター」を整備します。 【施設竣工年度】平成27年度						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	豊洲シビックセンター	27計画	工事					
		27実績	工事					
事業費(千円)		27年度(27計画)	251,460					
		27年度(27実績)	5,404,894					
備考								

事業名		出張所の改修					区民課・豊洲特別出張所	
事業内容		出張所について、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	摘要
	改築 豊洲特別出張所	27計画	工事					
		27実績	工事					
活動量	改修 砂町出張所	27計画	工事					
		27実績	工事					
	改修 小松橋出張所	27計画	設計	工事				
		27実績	設計					
改修 亀戸出張所	27計画	設計	工事					
	27実績	設計						
事業費(千円)		27年度(27計画)	460,555					
		27年度(27実績)	372,353					
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・豊洲特別出張所の工事費は、「豊洲シビックセンターの整備」の項に計上しています。</li> <li>・亀戸出張所の事業費は、「亀戸文化センターの改修」の項に計上しています。</li> </ul>						

江東区長期計画（後期）平成27年度主要事業実績報告書

平成28年9月 印刷物登録番号（28）21号

編集発行 江東区政策経営部企画課  
東京都江東区東陽4-11-28  
電話（3647）9111（大代表）

印刷所 エビス印刷工業株式会社  
東京都江東区清澄3-9-10  
電話（3641）8014



