

みんなで作る伝統、未来 水彩都市・江東

江東区長期計画(後期)

平成27～令和元年度 主要事業実績報告書



スポーツと人情が熱いまち

江東区

目 次

1 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

施策1. 水辺と緑のネットワークづくり

- 1. 区立公園の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
- 2. 水辺・潮風の散歩道の整備・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

施策2. 身近な緑の育成

- 3. CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業・・・・・・・・ 4
- 4. CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業・・・・・・・・ 5

施策3. 地域からの環境保全

- 5. 環境学習情報館運営事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

施策4. 循環型社会の形成

- 6. リサイクルパークの改修・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
- 7. 資源回収事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

施策5. 低炭素社会への転換

- 8. 地球温暖化防止設備導入助成事業・・・・・・・・ 9
- 9. 再生可能エネルギー等の活用・・・・・・・・ 10

2 未来を担うこどもを育むまち

施策6. 保育サービスの充実

- 10. 保育園の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
- 11. 新制度移行化事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
- 12. 保育園の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

施策7. 子育て家庭への支援

- 13. 児童向け複合施設の整備・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
- 14. 子ども家庭支援センターの整備・・・・・・・・ 15
- 15. 子ども家庭支援センターの改修・・・・・・・・ 16

施策8. 確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成

- 16. 確かな学力強化事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

施策9. 安心して通える楽しい学校(園)づくりの推進

- 17. 校舎等の新增設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
- 18. 校舎等の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
- 19. 認定こども園の整備・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
- 20. 幼小中連携教育事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

施策12. 健全で安全な社会環境づくり

- 21. 児童館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
- 22. 学童クラブの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
- 23. 江東きっずクラブの改修・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
- 24. 放課後子どもプラン事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

施策13. 地域の人材を活用した青少年の健全育成

- 25. 青少年センターの改修・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

3 区民の力で築く元気に輝くまち

施策14. 区内中小企業の育成

- 26. 産業会館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
- 27. 商工情報センターの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

施策16. 安心できる消費者生活の実現

- 28. 消費者センターの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

施策17. コミュニティの活性化

- 29. 地区集会所の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
- 30. 区民館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

施策18. 地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進

- 31. 文化学習施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
- 32. 区民体育館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
- 33. 屋外区民運動施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
- 34. 図書館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

施策19. 男女共同参画社会の実現

- 35. 男女共同参画センターの改修・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

施策20. 文化の彩り豊かな地域づくり

- 36. 歴史文化施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
- 37. 江東公会堂の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

施策21. 地域資源を活用した観光振興

- 38. 観光活性化事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

4 とともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち

施策22. 健康づくりの推進

- 39. 保健所・保健相談所の改修・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
- 40. 健康センターの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

施策25. 総合的な福祉の推進

- 41. 小規模多機能型居宅介護施設の整備・・・・・・・・・・ 41
- 42. 高齢者在宅サービスセンターの改修・・・・・・・・・・ 41
- 43. 特別養護老人ホームの整備・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
- 44. 認知症高齢者グループホームの整備・・・・・・・・・・ 43
- 45. 介護専用型ケアハウスの整備・・・・・・・・・・・・・・ 43
- 46. 都市型軽費老人ホームの整備・・・・・・・・・・・・・・ 44
- 47. 障害者多機能型入所施設の整備・・・・・・・・・・・・ 44
- 48. 福祉サービス第三者評価事業・・・・・・・・・・・・・・ 45

施策26. 地域で支える福祉の充実

- 49. 健康老人向け施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
- 50. 高齢者地域見守り支援事業・・・・・・・・・・・・・・ 48

施策27. 自立と社会参加の促進

- 51. 権利擁護推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
- 52. 障害者福祉施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

5 住みよさを実感できる世界に誇れるまち

施策29. 住みよい住宅・住環境の形成

- 53. 区営住宅の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
- 54. マンション計画修繕調査支援事業・・・・・・・・・・・・ 53

施策30. ユニバーサルデザインのまちづくり

- 55. だれでもトイレの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
- 56. ユニバーサルデザイン推進事業・・・・・・・・・・・・・・ 55

施策31. 便利で快適な道路・交通網の整備

- 57. 都市計画道路の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
- 58. 道路の無電柱化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
- 59. 主要生活道路の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
- 60. 橋梁の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
- 61. 街路灯の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
- 62. 自転車駐車場の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61

施策32. 災害に強い都市の形成

- 63. 細街路の拡幅整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
- 64. 民間建築物耐震促進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
- 65. 不燃化特区推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
- 66. 防災施設の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

施策33. 地域防災力の強化

- 67. 民間防災組織育成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67

施策34. 事故や犯罪のないまちづくり

- 68. 生活安全対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

計画の実現に向けて

- 69. 豊洲シビックセンターの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70
- 70. 出張所の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70
- 71. SPORTS & SUPPORTS ブランディング推進事業・・・・・・ 71

平成27～令和元年度

| 施策の大綱 | | | 平成27年度 | | | 平成28年度 | | |
|--------|---------------------------------------|-----|--------|------------|------------|--------|------------|------------|
| | | | | 増減額 B-A | 執行率 B/A | | 増減額 B-A | 執行率 B/A |
| 1 | 水と緑豊かな地球環境 にやさしいまち [9事業] | 計画A | 1,735 | ▲178 | 89.7% | 1,846 | ▲96 | 94.8% |
| | | 実績B | 1,557 | | | 1,750 | | |
| 2 | 未来を担う子どもを育 むまち [16事業] | 計画A | 20,894 | ▲4,345 | 79.2% | 13,801 | ▲1,887 | 86.3% |
| | | 実績B | 16,549 | | | 11,914 | | |
| 3 | 区民の力で築く元気に 輝くまち [13事業] | 計画A | 2,265 | ▲192 | 91.5% | 4,889 | ▲159 | 96.7% |
| | | 実績B | 2,073 | | | 4,730 | | |
| 4 | ともに支えあい、健康 に生き生きと暮らせる まち [14事業] | 計画A | 804 | ▲276 | 65.7% | 969 | ▲401 | 58.6% |
| | | 実績B | 528 | | | 568 | | |
| 5 | 住みよさを実感できる 世界に誇れるまち [16事業] | 計画A | 4,470 | ▲1,532 | 65.7% | 5,108 | ▲1,425 | 72.1% |
| | | 実績B | 2,938 | | | 3,683 | | |
| | 計画の実現に向けて [3事業] | 計画A | 712 | 5,065 | 811.4% | 597 | ▲77 | 87.1% |
| | | 実績B | 5,777 | | | 520 | | |
| | 事業費計 [71事業] | 計画A | 30,880 | ▲1,458 | 95.3% | 27,210 | ▲4,045 | 85.1% |
| | | 実績B | 29,422 | | | 23,165 | | |
| 内 訳 | 施設事業費 [52事業] | 計画A | 26,042 | ▲85 | 99.7% | 22,034 | ▲2,925 | 86.7% |
| | | 実績B | 25,957 | | | 19,109 | | |
| | 非施設事業費 [19事業] | 計画A | 4,838 | ▲1,373 | 71.6% | 5,176 | ▲1,120 | 78.4% |
| | | 実績B | 3,465 | | | 4,056 | | |

※事業数は、後期期間（平成27～令和元年度）中に主要事業として選定した事業の総数です。

主要事業実績報告書 [実績総括表]

(単位：百万円)

| 平成29年度 | | | 平成30年度 | | | 令和元年度 | | | 後期合計 | | |
|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|---------|------------|------------|
| | 増減額 B-A | 執行率 B/A | | 増減額 B-A | 執行率 B/A | | 増減額 B-A | 執行率 B/A | | 増減額 B-A | 執行率 B/A |
| 1,986 | ▲198 | 90.0% | 2,244 | ▲298 | 86.7% | 2,826 | ▲187 | 93.4% | 10,637 | ▲955 | 91.0% |
| 1,788 | | | 1,946 | | | 2,639 | | | 9,682 | | |
| 21,469 | ▲1,285 | 94.0% | 13,712 | ▲751 | 94.5% | 14,427 | ▲1,448 | 90.0% | 84,303 | ▲9,716 | 88.5% |
| 20,184 | | | 12,961 | | | 12,979 | | | 74,587 | | |
| 2,294 | ▲161 | 93.0% | 1,639 | ▲362 | 77.9% | 1,848 | 124 | 106.7% | 12,935 | ▲750 | 94.2% |
| 2,133 | | | 1,277 | | | 1,972 | | | 12,185 | | |
| 2,180 | ▲784 | 64.0% | 659 | ▲364 | 44.8% | 495 | 599 | 221.0% | 5,107 | ▲1,227 | 76.0% |
| 1,396 | | | 295 | | | 1,094 | | | 3,880 | | |
| 4,456 | ▲1,772 | 60.2% | 5,121 | ▲1,883 | 63.2% | 5,437 | ▲2,003 | 63.2% | 24,592 | ▲8,615 | 65.0% |
| 2,684 | | | 3,238 | | | 3,434 | | | 15,977 | | |
| 23 | ▲4 | 82.6% | 26 | ▲5 | 80.8% | 28 | ▲3 | 89.3% | 1,386 | 4,975 | 458.9% |
| 19 | | | 21 | | | 25 | | | 6,361 | | |
| 32,408 | ▲4,204 | 87.0% | 23,401 | ▲3,663 | 84.3% | 25,061 | ▲2,918 | 88.4% | 138,960 | ▲16,288 | 88.3% |
| 28,204 | | | 19,738 | | | 22,143 | | | 122,672 | | |
| 27,071 | ▲2,996 | 88.9% | 17,954 | ▲2,514 | 86.0% | 19,327 | ▲1,973 | 89.8% | 112,428 | ▲10,494 | 90.7% |
| 24,075 | | | 15,440 | | | 17,354 | | | 101,934 | | |
| 5,337 | ▲1,208 | 77.4% | 5,447 | ▲1,149 | 78.9% | 5,734 | ▲945 | 83.5% | 26,532 | ▲5,794 | 78.2% |
| 4,129 | | | 4,298 | | | 4,789 | | | 20,738 | | |

主要事業について

○ 主要事業とは

江東区長期計画の分野別計画において施策ごとに定めた「施策が目指す江東区の姿」、「施策実現に関する指標」、「施策を実現するための取り組み」を実現・達成するために、特に重点的に取り組むべき事業を主要事業としています。

○ 主要事業の進行管理

江東区長期計画の展開 2019 では、主要事業として 50 事業を選定・掲載しています。主要事業は、行政評価の結果や社会状況の変化等に伴う見直しを毎年行うこととし、事業量及び事業費の修正や、新たな主要事業を選定した結果については、毎年公表することとしています。

【主要事業実績報告書の見方】 ※ 事業内容によって、シートの書式は異なります。

| 事業名 | | 主要事業の名称 | | | | | 担当課名 | | |
|---------|-----|--|---------------------------------------|-------|------------------|-------|-----------------|--|--|
| 事業内容 | | 実施する事業の内容を記載しています。事業内容は、長期計画の展開 2019 策定時点(平成 31 年 3 月)のものです。 | | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | 平成 27 年度 | 28 年度 | 29 年度 | 30 年度 | 令和元年度 | 摘要 | | |
| | | 計画 | | | | | | | |
| | | 実績 | 実施対象となる施設・事業について、年度ごとの活動量や内容を記載しています。 | | | | | | |
| | | 計画 | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 令和元年度の事業費 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 平成 27～令和元年度の事業費 | | |
| | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | |

※ 江東区長期計画(後期)が令和元年度で終了したため、後期間(平成 27～令和元年度)中の主要事業の実績について掲載しています。

1 水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

| | |
|------|----------------|
| 施策 1 | 水辺と緑のネットワークづくり |
|------|----------------|

| 事業名 | | 区立公園の改修 | | 河川公園課 | | | | | |
|------------------|-----|---|---------|-------|------------------|------|-----------|----|------|
| 事業内容 | | 老朽化した公園・児童遊園に新しい機能を盛り込み整備するほか、新たな公園整備を行います。 | | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 | |
| | 新設 | 中の堀川児童遊園 | 計画 | | | | | | |
| | | | 実績 | | | 工事 | | | |
| | | (仮称)旧小名木川保育園跡地公園 | 計画 | | | | 設計 | 工事 | R1竣工 |
| | | | 実績 | | | | 設計 | 工事 | |
| | | (仮称)白河三丁目公園【新規】 | 計画 | | | | | 工事 | R1竣工 |
| | | | 実績 | | | | | 工事 | |
| | 改修 | 仙台堀川公園 | 計画 | 設計 | 設計 | 設計 | 設計・工事 | 工事 | R4竣工 |
| | | | 実績 | 設計 | 設計 | 設計 | 設計・工事 | 工事 | |
| | | 亀戸平岩公園【新規】 | 計画 | | | | | 工事 | R1竣工 |
| | | | 実績 | | | | | 工事 | |
| | | 区立公園(大規模改修)(園) | 計画 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 実績 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 区立公園(小規模改修)(園) | 計画 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 実績 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 区立児童遊園(大規模改修)(園) | | 計画 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | 実績 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 区立児童遊園(小規模改修)(園) | | 計画 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | 実績 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 898,366 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 2,341,873 | | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 843,839 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 2,056,414 | | |
| 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> ・中の堀川児童遊園は、平成29年度補正予算(第2号)で新たに追加された項目です。 ・(仮称)旧小名木川保育園跡地公園の事業費は、「不燃化特区推進事業」の項に計上しています。 ・(仮称)旧小名木川保育園跡地公園の正式名称は、「小名木川防災公園」となりました。 ・(仮称)白河三丁目公園の正式名称は、「白河三丁目水辺公園」となりました。 ・仙台堀川公園の工事は、令和元～4年度から元～5年度へ変更しました。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 事業名 | | 水辺・潮風の散歩道の整備 | | | | | 河川公園課・施設保全課 | |
| 事業内容 | | 河川の耐震護岸や運河の護岸を園路として整備し、連続性を確保します。 ・水辺の散歩道…河川の耐震護岸を緑化して河川並木を整備し、遊歩道として開放します。 ・潮風の散歩道…運河の護岸の上部を整備し、遊歩道として開放します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 水辺の散歩道(m) | 計画 | 170 | — | 都の護岸整備に合わせ、整備 | | | |
| | | 実績 | 207 | — | | 72 | 369 | |
| | 潮風の散歩道(m) | 計画 | 40 | 150 | 80 | 340 | 520 | |
| | | 実績 | 40 | 140 | 80 | 344 | 488 | |
| | 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 150,559 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 454,178 |
| 令和元年度(R1実績) | | | 102,213 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 263,520 | |
| 備考 | | ・令和元年度末の水辺の散歩道開放延長(都からの移管分含む)は20,869mとなりました。 ・令和元年度末の潮風の散歩道開放延長は9,432mとなりました。 | | | | | | |

| | |
|------|---------|
| 施策 2 | 身近な緑の育成 |
|------|---------|

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---|---|---------------|------------|------------------|------------|---------------|
| 事業名 | | CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業 | | | | | 管理課 | |
| 事業内容 | | 「CITY IN THE GREEN」の実現を目指し、公共施設の緑化を推進します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 屋上・壁面緑化(施設) | 計画 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 実績 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| | 校庭芝生化(校) | 計画 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 実績 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| | 街路樹充実(本) | 計画 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | | 実績 | 904 | 1,553 | 753 | 1,260 | 768 | |
| | 道路隙間緑化(m) | 計画 | 270 | 270 | 260 | 220 | 370 | |
| | | 実績 | 196 | 147 | 0 | 0 | 377 | |
| | 河川護岸緑化(m) | 計画 | 390 | 190 | 160 | 180 | 410 | |
| | | 実績 | 0 | 190 | 167 | 182 | 0 | |
| | 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 32,227 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 118,481 |
| | | | 令和元年度(R1実績) | 22,330 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 54,770 |
| | 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> ・屋上・壁面緑化、校庭芝生化、街路樹充実の事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。 ・令和元年度末の屋上・壁面緑化施設数は56施設となりました。 ・令和元年度末の校庭芝生化校数は30校となりました。 ・令和元年度末の街路樹充実本数は19,663本となりました。 ・令和元年度末の道路隙間緑化延長は2,443mとなりました。 ・令和元年度末の河川護岸緑化延長は1,801mとなりました。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|----------|----------------------|----------|---------------|----|
| 事業名 | CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業 | | | | | 管理課 | |
| 事業内容 | 「CITY IN THE GREEN」の実現を目指し、区民・事業者・区が協働して身近な緑化を推進します。 | | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| みどりのコミュニティ 講座開催回数(回) | 計画 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | 実績 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | 13,541 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 94,446 | |
| | 令和 元年度 (R1実績) | 12,717 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 77,558 | |
| 備考 | | | | | | | |

| | |
|-----|-----------|
| 施策3 | 地域からの環境保全 |
|-----|-----------|

| 事業名 | | 環境学習情報館運営事業 | | | | 温暖化対策課 | |
|---------------------------------------|---------------------|---|---------------|----------------------|---------------|---------------|----|
| 事業内容 | | 環境学習情報館(えこっくる江東)において環境保全の講習会や講座、展示等を実施し、区民が環境問題を理解し、環境に配慮した行動を積極的に行うことを支援します。 ・環境に関する情報の発信 ・環境保全に関する講演会や講座の開催 ・環境保全に関する体験学習プログラムの実施 ・環境保全活動を行う団体の育成 | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| 環境学習講座・ 啓発イベント 実施数(件) | 計画 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | |
| | 実績 | 279 | 236 | 254 | 284 | 224 | |
| 環境学習講座・ 啓発イベント・ 団体見学参加 者数(人) | 計画 | 28,700 | 28,800 | 28,900 | 29,000 | 29,100 | |
| | 実績 | 30,836 | 31,967 | 35,903 | 31,222 | 28,069 | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | 25,349 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 82,773 | |
| | 令和 元年度 (R1実績) | 22,455 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 68,070 | |
| 備考 | | | | | | | |

| | |
|------|----------|
| 施策 4 | 循環型社会の形成 |
|------|----------|

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--|--------|------|------------------|------|----------|----|
| 事業名 | | リサイクルパークの改修 | | | | | 清掃リサイクル課 | |
| 事業内容 | | リサイクルパークのペットボトル・びん・缶の選別ラインについて改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | リサイクルパーク | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 31,860 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 0 | |
| 備考 | | リサイクルパークは平成27年度末で廃止となりました。 | | | | | | |

| 事業名 | | 資源回収事業 | | | | | 清掃リサイクル課・清掃事務所 | |
|------------------------|-------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|--|
| 事業内容 | | <p>区民が排出した資源物を分別収集し資源化するとともに、集団回収団体の活動を支援し、ごみの減量を図ります。</p> <p>不燃ごみについては、全量を資源化します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・集積所回収……………集積所から、古紙、びん・缶・ペットボトル、容器包装プラスチック、発泡スチロール、乾電池、蛍光管を回収 ・拠点回収……………区関連施設等の回収拠点から、古着、小型家電を回収 ・ピックアップ回収……収集した粗大ごみから、小型家電を回収 ・集団回収……………実施団体等に対し、古紙・缶・古布などの回収量に見合った報奨金や補助金を支給 | | | | | | |
| 活動量 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 | |
| 古紙回収量(t) | 計画 | 5,884 | 5,805 | 5,859 | 5,704 | 5,806 | | |
| | 実績 | 5,525 | 5,370 | 5,381 | 5,488 | 5,908 | | |
| びん・缶・ペットボトル回収量(t) | 計画 | 7,418 | 7,336 | 7,743 | 7,744 | 7,756 | | |
| | 実績 | 7,574 | 7,545 | 7,540 | 7,731 | 7,811 | | |
| 容器包装プラスチック回収量(t) | 計画 | 2,508 | 2,399 | 2,129 | 2,129 | 2,233 | | |
| | 実績 | 2,223 | 2,114 | 2,170 | 2,316 | 2,237 | | |
| 発泡スチロール回収量(t) | 計画 | 193 | 186 | 192 | 192 | 201 | | |
| | 実績 | 192 | 195 | 195 | 195 | 203 | | |
| 乾電池回収量(t) | 計画 | 17 | 34 | 50 | 73 | 77 | | |
| | 実績 | 16 | 51 | 75 | 70 | 72 | | |
| 蛍光管回収量(t) | 計画 | 11 | 25 | 40 | 54 | 54 | | |
| | 実績 | 10 | 37 | 52 | 47 | 41 | | |
| 古着回収量(t) | 計画 | 98 | 93 | 99 | 97 | 88 | | |
| | 実績 | 96 | 84 | 87 | 89 | 97 | | |
| 小型家電(拠点回収)回収量(t) | 計画 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | |
| | 実績 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | | |
| 小型家電(ピックアップ回収)回収量(t) | 計画 | | | | 400 | 418 | | |
| | 実績 | | | | 417 | 436 | | |
| 集団回収回収量(t) | 計画 | 15,348 | 15,109 | 15,371 | 15,695 | 14,586 | | |
| | 実績 | 15,100 | 14,486 | 13,670 | 13,077 | 12,341 | | |
| 不燃ごみ(乾電池、蛍光管等除く)回収量(t) | 計画 | | | | 2,790 | 2,754 | | |
| | 実績 | | | | 2,625 | 2,848 | | |
| 事業費(千円) | 令和元年度(R1計画) | 1,664,290 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 7,306,867 | | |
| | 令和元年度(R1実績) | 1,597,188 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 7,047,630 | | |
| 備考 | | | | | | | | |

| | |
|------|-----------|
| 施策 5 | 低炭素社会への転換 |
|------|-----------|

| 事業名 | | 地球温暖化防止設備導入助成事業 | | | | 温暖化対策課 | |
|---|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業内容 | | 太陽光発電や省エネルギー設備を導入する区民・事業者に対し、設置費用の一部を助成し、地球温暖化対策を推進します。 | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| 太陽光発電 システム 助成件数(件) | 計画 | 80 | 80 | 45 | 35 | 20 | |
| | 実績 | 28 | 21 | 22 | 17 | 18 | |
| 太陽光発電 システム (集合住宅) 助成件数(件) | 計画 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| | 実績 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CO ₂ 冷媒 ヒートポンプ 助成件数(件) | 計画 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | |
| | 実績 | 15 | 11 | 8 | 7 | 12 | |
| 家庭用燃料 電池装置 助成件数(件) | 計画 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | |
| | 実績 | 77 | 77 | 75 | 64 | 42 | |
| エネルギー管理 システム機器 助成件数(件) | 計画 | 45 | 45 | 45 | 20 | 5 | |
| | 実績 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
| エネルギー管理 システム機器 (集合住宅) 助成件数(件) | 計画 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| | 実績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 高反射率塗装 助成件数(件) | 計画 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | |
| | 実績 | 13 | 19 | 25 | 37 | 41 | |
| 高反射率塗装 (集合住宅) 助成件数(件) | 計画 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| | 実績 | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 | |
| 次世代自動車 助成件数(件) | 計画 | | | 20 | 20 | 20 | |
| | 実績 | | | 20 | 40 | 51 | |
| 蓄電池 助成件数(件) | 計画 | | | 10 | 10 | 10 | |
| | 実績 | | | 12 | 16 | 36 | |
| 蓄電池 (集合住宅) 助成件数(件) | 計画 | | | 5 | 5 | 1 | |
| | 実績 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 高断熱サッシ 助成件数(件) | 計画 | | | | 30 | 30 | |
| | 実績 | | | | 27 | 39 | |
| 高断熱サッシ (集合住宅) 助成件数(件) | 計画 | | | | 1 | 1 | |
| | 実績 | | | | 1 | 2 | |
| LED照明 (集合住宅) 助成件数(件) 【新規】 | 計画 | | | | | 60 | |
| | 実績 | | | | | 50 | |

| | | | | |
|---------|-------------|---------------|------------------|----------------|
| 事業費(千円) | 令和元年度(R1計画) | 41,465 | 平成27～令和元年度合計(計画) | 207,005 |
| | 令和元年度(R1実績) | 38,659 | 平成27～令和元年度合計(実績) | 113,796 |
| 備考 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----|
| 事業名 | 再生可能エネルギー等の活用 | | | | | 温暖化対策課 | |
| 事業内容 | 区立施設の新築・改築等の機会を捉え、再生可能エネルギーを利用した太陽光発電システムや、雨水を有効利用するための設備を可能な限り設置し、江東区におけるCO ₂ 排出削減と環境負荷の軽減を図ります。 | | | | | | |
| 活動量 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| 太陽光発電施設数(施設・累計) | 計画 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 実績 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 雨水利用施設数(施設・累計) | 計画 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| | 実績 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
| 事業費(千円) | 令和元年度(R1計画) | 0 | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | 0 | |
| | 令和元年度(R1実績) | 0 | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | 0 | |
| 備考 | 事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。 | | | | | | |

2 未来を担うこどもを育むまち

| | |
|-----|-----------|
| 施策6 | 保育サービスの充実 |
|-----|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--|------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------|
| 事業名 | | 保育園の整備 | | | | | 保育計画課 | | |
| 事業内容 | | 民設民営により保育園を整備するほか、既存保育園の改築に合わせて定員の増を図り、待機児童の解消を目指します。 【待機児童数】令和2年4月1日現在：14人 | | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 | |
| | 定員増数(人) | 計画 | 1,118 | 1,056 | 1,070 | 1,094 | 1,279 | | |
| | | 実績 | 620 | 847 | 875 | 857 | 1,272 | | |
| | 増築 | 猿江保育園【新規】 | 計画 | | | | | R3竣工 | |
| | | | 実績 | | | | 設計 | | |
| | 定員増 | 森下保育園 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | 改築 | 大島保育園 | 計画 | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 | | |
| | | | 実績 | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 | | |
| | 改築 | 豊洲保育園 | 計画 | | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 | R2竣工 |
| | | | 実績 | 設計 | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 | |
| | 改築 | 辰巳第二保育園 | 計画 | | | 工事 | 工事 | 工事 | R3竣工 |
| | | | 実績 | | | | 工事 | 工事 | |
| | 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 3,275,293 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 13,141,406 | |
| 令和元年度(R1実績) | | | 2,395,891 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 11,464,694 | | |
| 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> ・認可保育所の定員増数は、上記のほか新制度移行化事業による定員増数70人を合わせ、1,342人となりました。 ・猿江保育園は、令和元年度補正予算(第2号)で新たに追加された項目です。 ・豊洲保育園の工事は、令和元～2年度から元～3年度へ変更しました。 ・辰巳第二保育園の工事は、令和元～3年度から元～4年度へ変更しました。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---|---------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|
| 事業名 | | 新制度移行化事業 | | | | | 保育計画課 | |
| 事業内容 | | 認可外保育施設が円滑に認可保育施設へと移行できるよう、改修経費の一部を補助します。 | | | | | | |
| 活動 量 | 施設名 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| | 認可保育所 (施設) | 計画 | 13 | 18 | 13 | 11 | 8 | |
| | | 実績 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | |
| | 小規模保育事業 実施施設(施設) | 計画 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費(千円) | | 令和 元年度 (R1計画) | 179,252 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 2,375,526 |
| 令和 元年度 (R1実績) | | | 111,884 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 567,453 | |
| 備考 | | | | | | | | |

| 事業名 | | 保育園の改修 | | | | | 保育計画課 | | |
|-------------|---------|---|---------------|-----------|----------------------|------|----------------|----|--|
| 事業内容 | | 区立保育園について、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | | |
| 活 動 量 | 施設名 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 | |
| | 東雲保育園 | 計画 | 工事 | | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | | |
| | 辰巳第二保育園 | 計画 | 工事 | | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | | |
| | 辰巳第三保育園 | 計画 | 都住工事 | | | | | | |
| | | 実績 | 都住工事 | | | | | | |
| | 亀戸第二保育園 | 計画 | 設計・工事 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | 設計・工事 | 工事 | | | | | |
| | 東砂第三保育園 | 計画 | 設計 | 工事 | | | | | |
| 実績 | | 設計 | 工事 | | | | | | |
| 深川一丁目保育園 | 計画 | | 耐震補強工事 | | | | | | |
| | 実績 | | 耐震補強工事 | | | | | | |
| 大島第二保育園 | 計画 | | 設計 | | | | | | |
| | 実績 | | 設計 | | | | | | |
| 小名木川保育園 | 計画 | | | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | | |
| 事業費(千円) | | 令和 元年度 (R1計画) | | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 591,332 | | |
| | | 令和 元年度 (R1実績) | | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 496,642 | | |
| 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> ・亀戸第二保育園の工事費は、「青少年センターの改修」の項に計上しています。 ・平成29年度の事業費は、亀戸第二保育園、東砂第三保育園、小名木川保育園の仮設建物借料等を計上しています。 ・小名木川保育園は、平成29年度補正予算(第3号)で新たに追加された項目です。 | | | | | | | |

| | |
|------|-----------|
| 施策 7 | 子育て家庭への支援 |
|------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---------|----------|---|----------------|------|------------------|-----------|----------------|------|
| 事業名 | | 児童向け複合施設の整備 | | | | | こども家庭支援課・江東図書館 | |
| 事業内容 | | 児童会館跡地に子ども家庭支援センター・こどもとしょかんを併設した児童向け複合施設を整備します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 児童向け複合施設 | 計画 | | | | 設計 | 設計・工事 | R3竣工 |
| | | 実績 | | | | 設計 | 設計・工事 | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 440,822 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 475,878 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 436,009 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 464,150 | |
| 備考 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--|----------------|------|------------------|-----------|----------------|------|
| 事業名 | | 子ども家庭支援センターの整備 | | | | | こども家庭支援課 | |
| 事業内容 | | 子育て支援策の充実を図るため、子ども家庭支援センターを整備します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | (仮称)住吉子ども家庭支援センター | 計画 | | | | 設計 | 設計・工事 | R3竣工 |
| | | 実績 | | | | 設計 | 設計・工事 | |
| | (仮称)有明子ども家庭支援センター【新規】 | 計画 | | | | | 設計・工事 | R1竣工 |
| | | 実績 | | | | | 設計・工事 | |
| | (仮称)亀戸子ども家庭支援センター【新規】 | 計画 | | | | | 設計 | R3竣工 |
| 実績 | | | | | | 設計 | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 260,032 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 260,032 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 257,371 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 257,371 | |
| 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)住吉子ども家庭支援センターの事業費は、「児童向け複合施設の整備」の項に計上しています。 ・(仮称)有明子ども家庭支援センターの正式名称は、「有明子ども家庭支援センター」となりました。 ・(仮称)亀戸子ども家庭支援センターの事業費は、「第二亀戸小学校の増築」の項に計上しています。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|------|-----------|----------------------|-----------|---------|
| 事業名 | | 子ども家庭支援センターの改修 | | | | | 子ども家庭支援課 | |
| 事業内容 | | 子ども家庭支援センターについて、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動 量 | 施設名 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| | 豊洲子ども家庭 支援センター | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | 南砂子ども家庭 支援センター | 計画 | | | 工事 | | | |
| | | 実績 | | | 工事 | | | |
| | 事業費(千円) | | 令和 元年度 (R1計画) | | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 120,717 |
| 令和 元年度 (R1実績) | | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | | 103,665 | | |
| 備考 | | | | | | | | |

| | |
|------|-----------------------|
| 施策 8 | 確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成 |
|------|-----------------------|

| 事業名 | | 確かな学力強化事業 | | | | | 指導室 |
|----------------------------------|---------------------|---|------------|----------------------|------------|------------------|-----|
| 事業内容 | | <p>「こうとう学びスタンダード」の確実な定着のため、小中学校に学びスタンダード強化講師を配置します。</p> <p>小学校では、学級数に応じて講師を配置し、国語・算数・体育の授業において、各学校の計画に基づき効果的な活用を図ります。</p> <p>中学校では、国語・数学・英語の3科目に講師を配置します。</p> | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| 学びスタンダード 強化講師配置人数 (小学校)(人) | 計画 | 180 | 183 | 186 | 190 | 191 | |
| | 実績 | 177 | 182 | 183 | 184 | 185 | |
| 学びスタンダード 強化講師配置人数 (中学校)(人) | 計画 | 69 | 69 | 69 | 72 | 72 | |
| | 実績 | 56 | 56 | 58 | 56 | 50 | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | 479,842 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 2,320,962 | |
| | 令和 元年度 (R1実績) | 432,288 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 2,144,555 | |
| 備考 | | | | | | | |

| | |
|------|-----------------------|
| 施策 9 | 安心して通える楽しい学校(園)づくりの推進 |
|------|-----------------------|

| 事業名 | | 校舎等の新增設 | | | | | 庶務課・学校施設課・学務課 | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|
| 事業内容 | | マンション等の急増地域における児童・生徒の良好な学習環境を確保するため、校舎等を新設・増設します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 新設 | 有明西学園 | 計画 | 設計 | 工事 | 工事 | | |
| | 実績 | | 設計 | 工事 | 工事 | | | |
| 活 動 量 増 築 | 南陽小学校 | 計画 | 暫定増設 | | | | | |
| | | 実績 | 暫定増設 | | | | | |
| | 東雲小学校 | 計画 | 暫定増設 | | | | | |
| | | 実績 | 暫定増設 | | | | | |
| | 有明小学校 | 計画 | 暫定増設 | | | | | |
| | | 実績 | 暫定増設 | | | | | |
| | 北砂小学校 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | 平久小学校 | 計画 | | | 設計 | 暫定増設 | 暫定増設 | R1竣工 |
| | | 実績 | | | 設計 | 暫定増設 | 暫定増設 | |
| | 扇橋小学校 | 計画 | | | 設計 | 暫定増設 | 暫定増設 | R1竣工 |
| | | 実績 | | | 設計 | 暫定増設 | 暫定増設 | |
| | 東川小学校 | 計画 | | | | 設計 | 暫定増設 | R2竣工 |
| | | 実績 | | | | 設計 | 暫定増設 | |
| | 豊洲西小学校 | 計画 | | | | 設計 | 暫定増設 | R2竣工 |
| | | 実績 | | | | 設計 | 暫定増設 | |
| | 第二亀戸小学校【新規】 | 計画 | | | | | 設計 | R3竣工 |
| | | 実績 | | | | | 設計 | |
| | 数矢小学校【新規】 | 計画 | | | | | 設計 | R4竣工 |
| | | 実績 | | | | | 設計 | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 1,558,119 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 29,109,034 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 1,419,032 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 26,214,410 | |
| 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> 令和元年度末の小学校の施設数は45校となりました。 令和元年度末の中学校の施設数は23校となりました。 令和元年度末の義務教育学校の施設数は1校となりました。 | | | | | | |

| 事業名 | | 校舎等の改修 | | | | | 学校施設課・学務課 | | |
|----------------|---------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 事業内容 | | 小学校、中学校及び幼稚園等について、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 | |
| | 改築 | 第二亀戸小学校 第二亀戸幼稚園 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | | 第五大島小学校 | 計画 | 設計 | 工事 | 工事 | 工事 | | |
| | | | 実績 | 設計 | 工事 | 工事 | 工事 | | |
| | | 香取小学校 | 計画 | | 設計 | 設計 | 工事 | 工事 | R1竣工 |
| | | | 実績 | | 設計 | 設計 | 工事 | 工事 | |
| | 第二大島中学校 | 計画 | | | | 設計 | 設計 | R4竣工 | |
| | | 実績 | | | | 設計 | 設計 | | |
| | 改修 | 小名木川小学校 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | | 北砂小学校 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | | 臨海小学校 | 計画 | 設計 | 工事 | | | | |
| | | | 実績 | 設計 | 工事 | | | | |
| | | 砂町中学校 | 計画 | 設計 | 工事 | | | | |
| | | | 実績 | 設計 | 工事 | | | | |
| | | 第三砂町中学校 | 計画 | 設計 | 工事 | | | | |
| | | | 実績 | 設計 | 工事 | | | | |
| | | 南陽小学校 | 計画 | | 工事 | | | | |
| 実績 | | | | 工事 | | | | | |
| 南陽幼稚園 | | 計画 | | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | | 工事 | | | | | |
| 川南小学校 川南幼稚園 | | 計画 | 設計 | | 工事 | | | | |
| | | 実績 | 設計 | | 工事 | | | | |
| 東陽小学校 | | 計画 | | 設計 | 工事 | | | | |
| | | 実績 | | 設計 | 工事 | | | | |
| 辰巳小学校 | | 計画 | | 設計 | 工事 | | | | |
| | | 実績 | | 設計 | 工事 | | | | |
| 第二砂町小学校 | 計画 | | 設計 | | 工事 | | | | |
| | 実績 | | 設計 | | 工事 | | | | |
| 砂町小学校 | 計画 | | | 設計 | 工事 | | | | |
| | 実績 | | | 設計 | 工事 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|--|------------------|--|-------------------|--|--|--|
| 活 動 量 | 枝川幼稚園 | 計画 | | | 設計 | 工事 | | | | | | | | | |
| | | 実績 | | | 設計 | 工事 | | | | | | | | | |
| | なでしこ幼稚園 | 計画 | | | 設計 | 工事 | | | | | | | | | |
| | | 実績 | | | 設計 | 工事 | | | | | | | | | |
| | 辰巳中学校 | 計画 | | | | 設計 | 工事 | R1竣工 | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | 設計 | 工事 | | | | | | | | |
| | つばめ幼稚園 | 計画 | | | | 設計 | 工事 | R1竣工 | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | 設計 | 工事 | | | | | | | | |
| | 日光高原学園 | 計画 | | | | 設計 | 工事 | R1竣工 | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | 設計 | 工事 | | | | | | | | |
| | 深川第四中学校 | 計画 | | | 設計 | | 工事 | R2竣工 | | | | | | | |
| | | 実績 | | | 設計 | | 工事 | | | | | | | | |
| | 南砂中学校 | 計画 | | | | 設計 | | R3竣工 | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | 設計 | | | | | | | | | |
| | 数矢小学校 | 計画 | | | | | 設計 | R4竣工 | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | 設計 | | | | | | | | |
| | 小学校 | 計画 | 改築・改修のほか、施設の状況に応じた小規模改修を各校・園にて実施 | | | | | | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | | | | | | | | |
| 中学校 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | | | | | | | | |
| 幼稚園 | 計画 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費(千円) | 令和元年度(R1計画) | 6,229,193 | | | | | | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 26,257,043 | | | |
| | 令和元年度(R1実績) | 5,975,681 | | | | | | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 23,903,596 | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---|--------|------|------------------|------|-------|----|
| 事業名 | | 認定こども園の整備 | | | | | 学務課 | |
| 事業内容 | | 認定こども園の整備により、地域の幼稚園需要を満たすとともに、保育園待機児の受け入れ機能も付加します。 【施設竣工年度】令和元年度：(仮称)武蔵野大学附属有明こども園 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 新規整備(園) | 計画 | | | | | 1 | |
| | | 実績 | | | | | 1 | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 0 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 0 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 0 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 0 | |
| 備考 | | (仮称)武蔵野大学附属有明こども園の正式名称は、「武蔵野大学附属有明こども園」となりました。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|---|--------|------|------------------|-------|---------|--|
| 事業名 | | 幼小中連携教育事業 | | | | | 指導室 | |
| 事業内容 | | 小学校1年生全学級に4～7月の間に「小1支援員」を配置し、「小1プロブレム」の防止等を目的とした生活指導・学習指導を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 | |
| 小1支援員配置学級数(学級) | 計画 | 138 | 140 | 146 | 145 | 143 | | |
| | 実績 | 135 | 136 | 139 | 142 | 141 | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 59,696 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 287,727 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 51,488 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 262,462 | |
| 備考 | | | | | | | | |

| | |
|-------|---------------|
| 施策 12 | 健全で安全な社会環境づくり |
|-------|---------------|

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|--|---------------|-----------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 事業名 | | 児童館の改修 | | | | | こども家庭支援課 | |
| 事業内容 | | 児童館について、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 改築 | 森下児童館 | 計画 | 工事 | | | | |
| | | | 実績 | 工事 | | | | |
| | | 東砂児童館 | 計画 | 工事 | | | | |
| | | | 実績 | 工事 | | | | |
| | | 東陽児童館 | 計画 | | 工事 | | | |
| | | | 実績 | | 工事 | | | |
| | 改修 | 平野児童館 | 計画 | | 設計 | 工事 | | |
| | | | 実績 | | 設計 | 工事 | | |
| | | 亀戸第三児童館 | 計画 | | | 工事 | | |
| | | | 実績 | | | 工事 | | |
| | | 小名木川児童館 | 計画 | | | 工事 | | |
| | | | 実績 | | | 工事 | | |
| | | 辰巳児童館 | 計画 | | | | 工事 | R1竣工 |
| | | | 実績 | | | | 工事 | |
| | 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 39,600 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 205,806 |
| 令和元年度(R1実績) | | | 33,660 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 187,170 | |
| 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> ・森下児童館の工事費は、「森下保育園の改築」の項に計上しています。 ・東砂児童館の事業費は、「東砂福祉会館の改修」の項に計上しています。 ・平野児童館の工事費は、「深川老人福祉センターの改修」の項に計上しています。 ・亀戸第三児童館の事業費は、「亀戸図書館の改修」の項に計上しています。 | | | | | | |

| 事業名 | | 学童クラブの改修 | | | | | 地域教育課 | | |
|------------|------------|---|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|------|--|
| 事業内容 | | 学童クラブについて、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 | |
| | 東砂学童クラブ | 計画 | 工事 | | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | | |
| | 東陽学童クラブ | 計画 | | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | | 工事 | | | | | |
| | 豊洲三丁目学童クラブ | 計画 | | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | | 工事 | | | | | |
| | 東雲第二学童クラブ | 計画 | | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | | 工事 | | | | | |
| | 平野学童クラブ | 計画 | | 設計 | 工事 | | | | |
| | | 実績 | | 設計 | 工事 | | | | |
| | 亀戸第三学童クラブ | 計画 | | | 工事 | | | | |
| | | 実績 | | | 工事 | | | | |
| | 豊洲四丁目学童クラブ | 計画 | | | | | 工事 | R1竣工 | |
| | | 実績 | | | | | 工事 | | |
| | 辰巳学童クラブ | 計画 | | | | | 工事 | R1竣工 | |
| | | 実績 | | | | | 工事 | | |
| | 東雲第三学童クラブ | 計画 | | | | | 設計 | R2竣工 | |
| | | 実績 | | | | | 設計 | | |
| 南砂六丁目学童クラブ | 計画 | | | | | 設計 | R2竣工 | | |
| | 実績 | | | | | 設計 | | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 23,969 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 32,718 | | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 18,737 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 26,025 | | |
| 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> ・東砂学童クラブの事業費は、「東砂福祉会館の改修」の項に計上しています。 ・東陽学童クラブの事業費は、「東陽児童館の改修」の項に計上しています。 ・平野学童クラブの工事費は、「深川老人福祉センターの改修」、その他の事業費は、「平野児童館の改修」の項に計上しています。 ・亀戸第三学童クラブの事業費は、「亀戸図書館の改修」の項に計上しています。 ・辰巳学童クラブの事業費は、「辰巳児童館の改修」の項に計上しています。 | | | | | | | |

| 事業名 | | 江東きつずクラブの改修 | | | | | 地域教育課 | | |
|-------------|----------------|---|---------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|-----------|------|
| 事業内容 | | 江東きつずクラブについて、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | | |
| 活 動 量 | 施設名 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 | |
| | 改 築 | 江東きつずクラブ 五大 | 計画 | | | 工事 | 工事 | | |
| | | | 実績 | | | 工事 | 工事 | | |
| | | 江東きつずクラブ 香取 | 計画 | | 設計 | 設計 | 工事 | 工事 | R1竣工 |
| | | | 実績 | | 設計 | 設計 | 工事 | 工事 | |
| | | 江東きつずクラブ 越中島 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | | 江東きつずクラブ 有明 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | | 江東きつずクラブ 北砂 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | | 江東きつずクラブ 臨海 | 計画 | 設計 | 工事 | | | | |
| | | | 実績 | 設計 | 工事 | | | | |
| | | 江東きつずクラブ 川南 | 計画 | | | 工事 | | | |
| | | | 実績 | | | 工事 | | | |
| | | 江東きつずクラブ 東陽 | 計画 | | 設計 | 工事 | | | |
| | | | 実績 | | 設計 | 工事 | | | |
| | | 江東きつずクラブ 辰巳 | 計画 | | 設計 | 工事 | | | |
| | | | 実績 | | 設計 | 工事 | | | |
| | | 江東きつずクラブ 二砂 | 計画 | | 設計 | | 工事 | | |
| 実績 | | | | 設計 | | 工事 | | | |
| | 江東きつずクラブ 砂町 | 計画 | | | 設計 | 工事 | | | |
| | | 実績 | | | 設計 | 工事 | | | |
| | 江東きつずクラブ 数矢 | 計画 | | | | | 設計 | R4竣工 | |
| | | 実績 | | | | | 設計 | | |
| 事業費(千円) | | 令和 元年度 (R1計画) | 31,372 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 156,825 | | |
| | | 令和 元年度 (R1実績) | 25,408 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 99,888 | | |
| 備考 | | ・江東きつずクラブ有明の事業費は、「校舎等の新增設」の項に計上しています。 ・江東きつずクラブ五大、香取、臨海、川南、二砂の工事費、江東きつずクラブ東陽、辰巳、砂町、数矢の事業費は、「校舎等の改修」の項に計上しています。 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|----|
| 事業名 | 放課後子どもプラン事業 | | | | | 地域教育課 | |
| 事業内容 | 小学校の施設を活用して、放課後子ども教室と学童クラブを連携・一体的に実施する「江東きッズクラブ」の安定的な運営と質的向上を図ります。 ・「遊び」「学び」「交流」の場の提供 ・学校教育、地域、家庭等との連携・協力 ・児童館等の各事業との連携 ・学童クラブ機能・スペースを確保するとともに育成時間を延長 | | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| 放課後子ども プラン実施 小学校数(校) | 計画 | 33 | 39 | 45 | 46 | 46 | |
| | 実績 | 33 | 39 | 45 | 46 | 46 | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | 1,849,699 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 7,885,239 | |
| | 令和 元年度 (R1実績) | 1,821,363 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 7,560,791 | |
| 備考 | | | | | | | |

| | |
|-------|--------------------|
| 施策 13 | 地域の人材を活用した青少年の健全育成 |
|-------|--------------------|

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------------------|--------------|-----------|------------------|------|----------------|----|
| 事業名 | | 青少年センターの改修 | | | | | 青少年課 | |
| 事業内容 | | 青少年センターについて、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 青少年センター | 計画 | 設計・工事 | 工事 | | | | |
| | | 実績 | 設計・工事 | 工事 | | | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 1,082,038 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 834,108 | |
| 備考 | | | | | | | | |

3 区民の力で築く元気に輝くまち

| | |
|-------|-----------|
| 施策 14 | 区内中小企業の育成 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---------|------|---------------------------|--------|------|------------------|------|------------------|-----|
| 事業名 | | 産業会館の改修 | | | | | | 経済課 |
| 事業内容 | | 産業会館について、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 産業会館 | 計画 | | | | | 工事 | |
| | | 実績 | | | | | 工事 | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 66,852 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | | | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | |
| 備考 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------|------|------------------|-----|
| 事業名 | | 商工情報センターの改修 | | | | | | 経済課 |
| 事業内容 | | 商工情報センターについて、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 商工情報センター | 計画 | 設計 | 工事 | | | | |
| | | 実績 | 設計 | 工事 | | | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 0 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | | | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | |
| 備考 | | 事業費は、「亀戸文化センターの改修」の項に計上しています。 | | | | | | |

| | |
|-------|---------------|
| 施策 16 | 安心できる消費者生活の実現 |
|-------|---------------|

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------------------------|------------|-----------|----------------------|------|----------------------|----|
| 事業名 | | 消費者センターの改修 | | | | | 経済課 | |
| 事業内容 | | 消費者センターについて、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| | 消費者センター | 計画 | 工事 | 工事 | | | | |
| | | 実績 | 工事 | 工事 | | | | |
| 事業費(千円) | | 令和 元年度 (R1計画) | | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 7,160 | |
| | | 令和 元年度 (R1実績) | | | | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | |
| 備考 | | 工事費は、「男女共同参画推進センターの改修」の項に計上しています。 | | | | | | |

| | |
|-------|------------|
| 施策 17 | コミュニティの活性化 |
|-------|------------|

| 事業名 | | 地区集会所の改修 | | | | | 地域振興課 | | |
|--------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|----|--|
| 事業内容 | | 地区集会所について、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | | |
| 活 動 量 | 施設名 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 | |
| | 三好 地区集会所 | 計画 | 工事 | | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | | |
| | 大島 地区集会所 | 計画 | 工事 | | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | | |
| | 高森 地区集会所 | 計画 | 工事 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | 工事 | | | | | |
| | 亀戸北 地区集会所 | 計画 | | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | | 工事 | | | | | |
| | 北砂中央 地区集会所 | 計画 | | 工事 | | | | | |
| 実績 | | | 工事 | | | | | | |
| 南砂北 地区集会所 | 計画 | | 設計 | 工事 | | | | | |
| | 実績 | | 設計 | 工事 | | | | | |
| 潮見 地区集会所 | 計画 | | 設計 | | 工事 | | | | |
| | 実績 | | 設計 | | 工事 | | | | |
| 住吉 地区集会所 | 計画 | | | | 設計 | 工事 | R1竣工 | | |
| | 実績 | | | | 設計 | 工事 | | | |
| 新大橋 地区集会所 | 計画 | | | | 設計 | | R2竣工 | | |
| | 実績 | | | | 設計 | | | | |
| 事業費(千円) | | 令和 元年度 (R1計画) | 47,696 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 291,101 | | |
| | | 令和 元年度 (R1実績) | 45,293 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 259,811 | | |
| 備考 | | 高森地区集会所の事業費は、「森下文化センターの改修」の項に計上しています。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|--|------------------|-----------|------|------------------|-------|----|
| 事業名 | | 区民館の改修 | | | | | 区民課 | |
| 事業内容 | | 区民館について、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 砂町区民館 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | 小松橋区民館 | 計画 | 設計 | 工事 | | | | |
| | | 実績 | 設計 | 工事 | | | | |
| | 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 0 |
| 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | | 0 | | |
| 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> ・砂町区民館の事業費は、「砂町出張所の改修」の項に計上しています。 ・小松橋区民館の事業費は、「小松橋出張所の改修」の項に計上しています。 | | | | | | |

| | |
|-------|-------------------------|
| 施策 18 | 地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進 |
|-------|-------------------------|

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--|-------------|--------------|-----------|----------------------|-------|------------------|----|
| 事業名 | | 文化学習施設の改修 | | | | | 文化観光課 | | |
| 事業内容 | | 文化センターについて、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | | |
| 活動量 | 改築 | 豊洲文化センター | 計画 | 平成27年度 工事 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | 改修 | 森下文化センター | 計画 | 工事 | 工事 | | | | |
| | | | 実績 | 工事 | 工事 | | | | |
| | | 亀戸文化センター | 計画 | 設計 | 工事 | | | | |
| | | | 実績 | 設計 | 工事 | | | | |
| | 東大島文化センター | 計画 | | 設計 | 工事 | 工事 | | | |
| | | 実績 | | 設計 | 工事 | 工事 | | | |
| | 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 3,740,318 | |
| | | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 3,566,967 | |
| 備考 | | 豊洲文化センターの工事費は、「豊洲シビックセンターの整備」の項に計上しています。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|-------------------------------|--------------|------------|-----------|----------------------|---------|------------------|--|
| 事業名 | | 区民体育館の改修 | | | | | スポーツ振興課 | | |
| 事業内容 | | スポーツセンターについて、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | | |
| 活動量 | 深川スポーツセンター | 計画 | 平成27年度 工事 | 28年度 工事 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 | |
| | | 実績 | 工事 | 工事 | | | | | |
| | 深川北スポーツセンター | 計画 | | 設計 | 工事 | | | | |
| | | 実績 | | 設計 | 工事 | | | | |
| | 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 2,656,847 | |
| | | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 2,545,196 | |
| 備考 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 事業名 | | 屋外区民運動施設の改修 | | | | | スポーツ振興課 | |
| 事業内容 | | 屋外区民運動施設について、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活 動 量 | 施設名 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| | 夢の島競技場 | 計画 | 工事 | | 設計 | 工事 | 工事 | R1竣工 |
| | | 実績 | 工事 | | 設計 | 工事 | 工事 | |
| | 新砂運動場 | 計画 | 設計 | 工事 | 工事 | | | |
| | | 実績 | 設計 | 工事 | 工事 | | | |
| | 夢の島野球場 | 計画 | | 工事 | 工事 | | 工事 | |
| | | 実績 | | 工事 | 工事 | | 工事 | |
| | 豊住庭球場 | 計画 | | | 工事 | | | |
| | | 実績 | | | 工事 | | | |
| | 荒川・砂町庭球場 | 計画 | | | | 工事 | 工事 | R1竣工 |
| | | 実績 | | | | 工事 | 工事 | |
| | 深川庭球場 | 計画 | | | | | 工事 | R1竣工 |
| | | 実績 | | | | | 工事 | |
| | 事業費(千円) | | 令和 元年度 (R1計画) | 1,753,237 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 4,265,378 |
| 令和 元年度 (R1実績) | | | 1,882,687 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 4,008,727 | |
| 備考 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|-------------|-----------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 事業名 | | 図書館の改修 | | | | | 江東図書館 | |
| 事業内容 | | 図書館について、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 改築 | 豊洲図書館 | 計画 | 工事 | | | | |
| | | | 実績 | 工事 | | | | |
| | 改修 | こどもとしょかん | 計画 | | | | 設計 | 設計・工事 |
| | | | 実績 | | | | 設計 | 設計・工事 |
| | 改修 | 亀戸図書館 | 計画 | | | 工事 | | |
| | | | 実績 | | | 工事 | | |
| | 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 0 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 180,100 |
| 令和元年度(R1実績) | | | 0 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 171,747 | |
| 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> ・豊洲図書館の工事費は、「豊洲シビックセンターの整備」の項に計上しています。 ・こどもとしょかんは、児童会館跡地における児童向け複合施設に移転整備します。 ・こどもとしょかんの事業費は、「児童向け複合施設の整備」の項に計上しています。 | | | | | | |

| | |
|-------|-------------|
| 施策 19 | 男女共同参画社会の実現 |
|-------|-------------|

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|----------------|----|
| 事業名 | | 男女共同参画推進センターの改修 | | | | 男女共同参画推進センター | | |
| 事業内容 | | 男女共同参画推進センターについて、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 男女共同参画推進センター | 計画 | 工事 | 工事 | | | | |
| | | 実績 | 工事 | 工事 | | | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 932,621 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 864,336 | |
| 備考 | | | | | | | | |

| | |
|-------|---------------|
| 施策 20 | 文化の彩り豊かな地域づくり |
|-------|---------------|

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|------|---------------|----|
| 事業名 | | 歴史文化施設の改修 | | | | | 文化観光課 | |
| 事業内容 | | 歴史文化施設について、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 中川船番所資料館 | 計画 | 設計 | 工事 | | | | |
| | | 実績 | 設計 | 工事 | | | | |
| | 旧大石家住宅 | 計画 | | 工事 | | | | |
| 実績 | | | 工事 | | | | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 78,120 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 55,275 | |
| 備考 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------------|-----------|-----------|------------------|------|----------------|----|
| 事業名 | | 江東公会堂の改修 | | | | | 文化観光課 | |
| 事業内容 | | 江東公会堂について、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 江東公会堂 | 計画 | 設計 | 工事 | | | | |
| | | 実績 | 設計 | 工事 | | | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 490,989 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 452,994 | |
| 備考 | | | | | | | | |

| | |
|-------|---------------|
| 施策 21 | 地域資源を活用した観光振興 |
|-------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------------|------------|----------------|----|
| 事業名 | 観光活性化事業 | | 文化観光課 | | | | |
| 事業内容 | <p>地域資源を活用した新たな観光施策を展開し、広く内外に観光情報をPRすることで江東区への来訪者を増やすとともに、おもてなしの心で迎える態勢を整え、観光客の満足度を高めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光マップ・パンフレットの作成 ・外国語版観光マップ等の作成 ・日本政府観光局を活用した海外への誘客活動 ・周辺区と連携・協力した観光PR ・シャトルバスの運行 | | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| シャトルバス 運行日数(日) | 計画 | 120 | 119 | 118 | 118 | 122 | |
| | 実績 | 120 | 119 | 118 | 118 | 122 | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | 47,451 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 226,293 | |
| | 令和 元年度 (R1実績) | 44,256 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 206,565 | |
| 備考 | | | | | | | |

4 ともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち

| | |
|-------|----------|
| 施策 22 | 健康づくりの推進 |
|-------|----------|

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|------|---------------|----|
| 事業名 | | 保健所・保健相談所の改修 | | | | | 健康推進課・深川保健相談所 | |
| 事業内容 | | 保健所・保健相談所について、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 深川保健相談所 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | 保健所 | 計画 | | | 工事 | | | |
| 実績 | | | | 工事 | | | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 39,061 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 33,382 | |
| 備考 | | 保健所の事業費は、「健康センターの改修」の項に計上しています。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------------------------|--------|------|------------------|------|----------------|----|
| 事業名 | | 健康センターの改修 | | | | | 健康推進課 | |
| 事業内容 | | 健康センターについて、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 健康センター | 計画 | | | 工事 | | | |
| | | 実績 | | | 工事 | | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 146,225 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 127,920 | |
| 備考 | | | | | | | | |

| | |
|-------|-----------|
| 施策 25 | 総合的な福祉の推進 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--|--------|------|------------------|------|---------|----|
| 事業名 | | 小規模多機能型居宅介護施設の整備 | | | | | 長寿応援課 | |
| 事業内容 | | 通所利用者に対し、日常生活上の介護と機能訓練を行うとともに、希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせるサービスを提供する小規模多機能型居宅介護施設の整備を推進します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 新規整備(施設) | 計画 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 62,437 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 325,467 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 0 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 0 | |
| 備考 | | 令和元年度末の施設数は4施設となりました。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------------------------|--------|------|------------------|------|---------|----|
| 事業名 | | 高齢者在宅サービスセンターの改修 | | | | | 長寿応援課 | |
| 事業内容 | | 高齢者在宅サービスセンターについて、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 白河高齢者在宅サービスセンター | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | |
| 活動量 | 古石場高齢者在宅サービスセンター | 計画 | | | 工事 | | | |
| | | 実績 | | | 工事 | | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 140,389 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 114,153 | |
| 備考 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--|---------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|------|
| 事業名 | | 特別養護老人ホームの整備 | | | | 長寿応援課 | | |
| 事業内容 | | 日常全般の介護を行う特別養護老人ホームの整備を推進します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| | 新規整備 (塩浜一丁目) | 計画 | 工事 | 工事 | | | | |
| | | 実績 | 工事 | 工事 | | | | |
| | 新規整備 (場所未定) | 計画 | | | | | 設計 | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 改築 (住吉一丁目) | 計画 | | | | 設計 | 設計 | R3竣工 |
| | | 実績 | | | | 設計 | 設計 | |
| | 改築 (深川二丁目) 【新規】 | 計画 | | | | | 設計・工事 | R2竣工 |
| | | 実績 | | | | | 設計 | |
| | 定員増数(人) | 計画 | | | 98 | | | |
| 実績 | | | | 98 | | | | |
| 事業費(千円) | | 令和 元年度 (R1計画) | 45,600 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 500,874 | |
| | | 令和 元年度 (R1実績) | 45,600 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 500,759 | |
| 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> ・改築(深川二丁目)の工事は、令和元～2年度から2～3年度へ変更しました。 ・事業費には、既存施設への分割助成分を含みます。 ・令和元年度末の施設数は15施設となりました。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|------|------------------|------|---------|----|
| 事業名 | | 認知症高齢者グループホームの整備 | | | | | 長寿応援課 | |
| 事業内容 | | 少人数での共同生活の中で、日常生活上の介護や機能訓練を提供する認知症高齢者グループホームの整備を推進します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | | 新規整備(施設) | 計画 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | 定員増数(人) | 計画 | 18 | 36 | 54 | 36 | 18 | |
| 実績 | | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 137,000 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 971,450 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 9,555 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 84,555 | |
| 備考 | | 令和元年度末の施設数は19施設となりました。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------------------------------|--------|------|------------------|------|--------|----|
| 事業名 | | 介護専用型ケアハウスの整備 | | | | | 長寿応援課 | |
| 事業内容 | | 高齢者に日常生活上の介護を提供する介護専用型ケアハウスの整備を推進します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | | 新規整備(施設) | 計画 | | 1 | | | |
| | | 実績 | | 1 | | | | |
| | 定員増数(人) | 計画 | | 30 | | | | |
| 実績 | | | 30 | | | | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 42,990 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 42,990 | |
| 備考 | | 令和元年度末の施設数は2施設となりました。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------|------|------------------|------|---------|----|
| 事業名 | | 都市型軽費老人ホームの整備 | | | | | 長寿応援課 | |
| 事業内容 | | 自立生活に不安のある低所得高齢者が、住みなれた地域で安心して暮らせる都市型軽費老人ホームの整備を推進します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | | 新規整備(施設) | 計画 | | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | 実績 | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 定員増数(人) | 計画 | | 28 | 20 | 20 | 20 | |
| 実績 | | | 8 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 100,000 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 486,240 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 0 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 40,000 | |
| 備考 | | 令和元年度末の施設数は4施設となりました。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|--|---------|------|------------------|------|---------|----|
| 事業名 | | 障害者多機能型入所施設の整備 | | | | | 障害者施策課 | |
| 事業内容 | | 障害者が、日常生活支援を受けながら、地域生活へ移行することを支援するため、日中活動の場を併設した障害者多機能型入所施設を整備します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | | 新規整備(1施設) | 計画 | | | | | 設計 |
| | | 実績 | | | | | 設計 | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 1,373 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 1,373 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 926,084 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 926,084 | |
| 備考 | | | | | | | | |

| 事業名 | | 福祉サービス第三者評価事業 | | | | | 福祉課・障害者施策課・保育課 | |
|------------------------------|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--|
| 事業内容 | | 民間事業者が運営する福祉施設に対し、東京都における福祉サービス第三者評価の受審費用を補助し、評価受審を推進するとともに、区立福祉施設においても同制度の受審を図ります。 | | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 | |
| 定期巡回・随時 対応型訪問介護 看護(施設) | 計画 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | | |
| | 実績 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | | |
| 小規模多機能型 居宅介護施設 (施設) | 計画 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | | |
| | 実績 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | | |
| 認知症高齢者 グループホーム (施設) | 計画 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | | |
| | 実績 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | | |
| 特別養護老人ホーム (旧区立施設) (施設) | 計画 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | |
| | 実績 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | |
| 介護老人保健 施設(施設) | 計画 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | | |
| | 実績 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | | |
| 介護専用型 ケアハウス (施設) | 計画 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | | |
| | 実績 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| 公設民営高齢者 通所介護施設 (施設) | 計画 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| | 実績 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| 公設公営障害者 通所支援施設 (施設) | 計画 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | |
| | 実績 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | |
| 公設民営障害者 通所支援施設等 (施設) | 計画 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | | |
| | 実績 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | | |
| 民設民営障害者 通所支援施設 (施設) | 計画 | 14 | 13 | 16 | 10 | 11 | | |
| | 実績 | 8 | 9 | 13 | 8 | 9 | | |
| 公設民営障害児 通所支援施設 (施設) | 計画 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| | 実績 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| 民設民営障害児 通所支援施設 (施設) | 計画 | | 3 | 5 | 13 | 12 | | |
| | 実績 | | 2 | 2 | 5 | 1 | | |
| 民設民営共同 生活援助事業所 (施設) | 計画 | | | 3 | 6 | | | |
| | 実績 | | | 1 | 0 | | | |
| 公設公営 保育園(園) | 計画 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | | |
| | 実績 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | | |
| 公設民営 保育園(園) | 計画 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | | |
| | 実績 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | | |
| 民設民営 保育園(園) | 計画 | | 23 | 13 | 23 | 26 | | |
| | 実績 | 9 | 7 | 9 | 16 | 16 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--|
| 認定こども園(園) | 計画 | | | 3 | 1 | 1 | |
| | 実績 | | | 1 | 1 | 0 | |
| 認証保育所 (施設) | 計画 | 22 | 22 | 14 | 20 | 14 | |
| | 実績 | 16 | 19 | 12 | 14 | 13 | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | 65,481 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 313,482 | |
| | 令和 元年度 (R1実績) | 35,951 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 186,189 | |
| 備 考 | 民設民営保育園は、平成27年度補正予算(第1号)で新たに追加された項目です。 | | | | | | |

| | |
|-------|-------------|
| 施策 26 | 地域で支える福祉の充実 |
|-------|-------------|

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------|----------------|----|
| 事業名 | | 健康老人向け施設の改修 | | | | | 長寿応援課 | |
| 事業内容 | | 福祉会館や老人福祉センターについて、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 東砂福祉会館 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | 城東老人福祉センター | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | 深川老人福祉センター | 計画 | | | 設計 | 工事 | | |
| 実績 | | | | 設計 | 工事 | | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 711,438 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 567,064 | |
| 備考 | | | | | | | | |

| 事業名 | | 高齢者地域見守り支援事業 | | | | | 長寿応援課 | |
|----------------------------|---------------------|--|----------|----------------------|----------|----------------|-------|--|
| 事業内容 | | <p>高齢者が社会的に孤立することなく暮らすことができるよう、地域の実情に応じた地域主体の見守り体制づくりを支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・セミナーの開催 ・支え合いマップの作成 ・活動実践発表会・交流会を通じた情報の共有化 ・見守り拠点開設への助成 | | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 | |
| サポート地域数 (地域) | 計画 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | 実績 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | | |
| 活動実践発表会・ 交流会開催回数 (回) | 計画 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | | |
| | 実績 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | |
| 見守り拠点 開設助成件数 (件) | 計画 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | 実績 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | | |
| 高齢者見守り 連絡会開催回数 (回) | 計画 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 実績 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | 37,455 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 176,640 | | |
| | 令和 元年度 (R1実績) | 33,588 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 156,638 | | |
| 備考 | | | | | | | | |

| | |
|-------|------------|
| 施策 27 | 自立と社会参加の促進 |
|-------|------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|----|
| 事業名 | 権利擁護推進事業 | | 地域ケア推進課・障害者支援課・保健予防課 | | | | |
| 事業内容 | <p>判断能力が不十分な認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等が、地域で安心して自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用に関する相談や助言、情報提供等の支援を行います。</p> <p>判断能力を有する高齢者及び身体障害者のうち、日常生活を営むことが困難な人に対し、日常的な金銭管理の援助や通帳、書類等の預かりを行います。</p> <p>利用者本人の財産や権利を本人に代わって保護する成年後見人等を選任する、成年後見制度の利用を支援します。</p> | | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| 相談件数 (一般相談) (件) | 計画 | 6,936 | 7,109 | 9,060 | 9,286 | 9,519 | |
| | 実績 | 8,499 | 9,112 | 8,875 | 9,443 | 9,227 | |
| 相談件数 (専門相談) (件) | 計画 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| | 実績 | 120 | 136 | 129 | 130 | 138 | |
| 成年後見 区長申立件数 (件) | 計画 | 50 | 55 | 60 | 65 | 90 | |
| | 実績 | 36 | 55 | 79 | 74 | 74 | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | 45,843 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 199,496 | |
| | 令和 元年度 (R1実績) | 42,979 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 166,179 | |
| 備考 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|--------|-----------|
| 事業名 | | 障害者福祉施設の改修 | | | | | 障害者施策課 | |
| 事業内容 | | 障害者福祉施設について、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 亀戸福祉園 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | 東砂福祉園 | 計画 | 設計 | 工事 | 工事 | | | |
| | | 実績 | 設計 | 工事 | 工事 | | | |
| | あすなる作業所 | 計画 | 設計 | 工事 | 工事 | | | |
| | | 実績 | 設計 | 工事 | 工事 | | | |
| | リバーハウス東砂 | 計画 | 設計 | 工事 | 工事 | | | |
| | | 実績 | 設計 | 工事 | 工事 | | | |
| | ワークセンターつばさ | 計画 | | | | 工事 | | |
| | | 実績 | | | | 工事 | | |
| | 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 1,051,741 |
| 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | | 934,386 | | |
| 備考 | | | | | | | | |

5 住みよさを実感できる世界に誇れる まち

| | |
|-------|---------------|
| 施策 29 | 住みよい住宅・住環境の形成 |
|-------|---------------|

| 事業名 | | 区営住宅の改修 | | | | | 住宅課 | | |
|-------------|---|---------------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| 事業内容 | | 区営住宅について、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | | |
| 活 動 量 | 施設名 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 | |
| | 扇橋一丁目アパート | 計画 | | 工事 | | 工事 | 工事 | 工事 | |
| | | 実績 | | 工事 | | 工事 | 工事 | 工事 | |
| | 塩浜住宅 | 計画 | | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 | |
| | | 実績 | | 工事 | 工事 | 工事 | 工事 | | |
| | 猿江一丁目アパート | 計画 | | | 工事 | 工事 | 工事 | | |
| | | 実績 | | | 工事 | 工事 | 工事 | | |
| | 北砂二丁目アパート | 計画 | | | 工事 | | 工事 | | |
| | | 実績 | | | 工事 | | 工事 | | |
| | 大島五丁目住宅 | 計画 | | | | 工事 | 工事 | | |
| | | 実績 | | | | 工事 | | | |
| | 東砂八丁目住宅 | 計画 | | | 工事 | 工事 | 工事 | | |
| | | 実績 | | | 工事 | 工事 | | | |
| | 森下二丁目住宅 | 計画 | | 工事 | 工事 | | 工事 | 工事 | |
| | | 実績 | | 工事 | 工事 | | 工事 | | |
| | 塩浜一丁目住宅 | 計画 | | 工事 | 工事 | 工事 | | 工事 | |
| | | 実績 | | 工事 | 工事 | 工事 | | | |
| | 北砂七丁目住宅 | 計画 | | | | 工事 | | 工事 | |
| | | 実績 | | | | 工事 | | 工事 | |
| 東陽一丁目住宅 | 計画 | | 工事 | | | 工事 | | | |
| | 実績 | | 工事 | | | 工事 | | | |
| 東陽一丁目第二住宅 | 計画 | | 工事 | | | | | | |
| | 実績 | | 工事 | | | | | | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | | 68,179 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 434,523 | | |
| | 令和 元年度 (R1実績) | | 29,552 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 305,402 | | |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> ・塩浜住宅、森下二丁目住宅は、令和元年度に予定していた工事が不要となりました。 ・塩浜一丁目住宅は、令和元年度に予定していた工事を2年度に実施することとなりました。 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|----|
| 事業名 | マンション計画修繕調査支援事業 | | | | | 住宅課 | |
| 事業内容 | 大規模な修繕に取り組む目的で建物及び設備に関する修繕箇所や工事内容等の調査を実施する区内のマンションの管理組合等に対し、必要な調査費の補助を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| 年間助成件数(件) | 計画 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| | 実績 | 21 | 24 | 17 | 13 | 22 | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | 9,644 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 46,015 | |
| | 令和 元年度 (R1実績) | 6,309 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 26,265 | |
| 備考 | | | | | | | |

| | |
|-------|------------------|
| 施策 30 | ユニバーサルデザインのまちづくり |
|-------|------------------|

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--|------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|----|
| 事業名 | | だれでもトイレの整備 | | | | | 河川公園課 | |
| 事業内容 | | 老朽化が進んだ公衆便所を障害者・高齢者・妊婦・乳幼児を連れている親等が利用しやすい「だれでもトイレ」として整備します。 令和元年度までにすべての公衆便所に洋式トイレを備え、外国人や高齢者等が利用しやすい公衆便所を整備します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| | だれでもトイレ(か所) | 計画 | 4 (1) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 実績 | 4 (1) | 5 | 5 | 4 | 6 | |
| | 洋式トイレ(か所) | 計画 | | 15 | 15 | 15 | 22 | |
| 実績 | | | 15 | 16 | 0 | 23 | | |
| 事業費(千円) | | 令和 元年度 (R1計画) | 99,964 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 362,413 | |
| | | 令和 元年度 (R1実績) | 79,851 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 292,750 | |
| 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> ・だれでもトイレの活動量には、「区立公園の改修」の項で実施する整備数を含みます。 ・だれでもトイレの活動量の()内は、外数で既存のだれでもトイレの改修数です。 ・令和元年度末のだれでもトイレ施設数は125か所となりました。 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|----|
| 事業名 | ユニバーサルデザイン推進事業 | | まちづくり推進課 | | | | |
| 事業内容 | ユニバーサルデザインに関する意識向上を図るため、ユニバーサルデザインのまちづくりワークショップ等を開催します。 ユニバーサルデザインのまちづくりハンドブックを区内の全小学校へ配付するとともに、小学校や金融機関等への出前講座を開催します。 | | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| ワークショップ 開催回数(回) | 計画 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | 実績 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 小学校等での 出前講座 開催回数(回) | 計画 | 6 | 8 | 10 | 18 | 18 | |
| | 実績 | 10 | 17 | 23 | 26 | 33 | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | 7,885 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 33,602 | |
| | 令和 元年度 (R1実績) | 7,356 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 30,429 | |
| 備考 | | | | | | | |

| | |
|-------|-----------------|
| 施策 31 | 便利で快適な道路・交通網の整備 |
|-------|-----------------|

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|---|---------------|----------------|------------------|-----------|------------------|------|
| 事業名 | | 都市計画道路の整備 | | | | | 道路課 | |
| 事業内容 | | 沿線の開発に合わせて、補助115号線を整備します。また、豊洲地区の再開発に合わせて、補助199号線(浜園橋・蛤橋)を整備します。 【施設竣工年度】令和元年度:大島地区(補助115号線) 令和9年度:豊洲地区(補助199号線) | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 大島地区 (補助115号線) | 計画 | 用地買収 | 用地買収・工事 | 工事 | 工事 | 工事 | R1竣工 |
| | | 実績 | 用地買収 | 用地買収・工事 | 工事 | 工事 | | |
| | 豊洲地区 (補助199号線) | 計画 | | | | 設計 | 設計 | R9竣工 |
| 実績 | | | | | 設計 | 設計 | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 379,530 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 3,006,886 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 64,217 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 1,959,223 | |
| 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> 大島地区(補助115号線)の工事は、令和元年度から2～3年度へ変更しました。 豊洲地区(補助199号線)の施設竣工は、令和9年度から11年度へ変更しました。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 事業名 | | 道路の無電柱化 | | | | | 道路課 | |
| 事業内容 | | 区道における無電柱化を推進します。 【施設竣工年度】令和元年度：東京オリンピック・パラリンピック 会場周辺路線 令和6年度：仙台堀川公園周辺路線 | | | | | | |
| 活動 動 量 | 施設名 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| | 亀戸地区 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | 東京オリンピック・ パラリンピック 会場周辺路線 | 計画 | 設計 | 移設 | 工事 | 工事 | 工事 | R1竣工 |
| | | 実績 | 設計 | 移設 | 工事 | 工事 | 工事 | |
| | 仙台堀川公園 周辺路線 | 計画 | | 設計 | | 設計 | 設計・移設 | R6竣工 |
| | | 実績 | | 設計 | | 設計 | 設計 | |
| | 事業費(千円) | | 令和 元年度 (R1計画) | 595,664 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 1,922,004 |
| 令和 元年度 (R1実績) | | | 465,260 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 1,612,857 | |
| 備考 | | | | | | | | |

| 事業名 | | 主要生活道路の改修 | | | | | 道路課 | |
|---------|--------------------------------|---|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------|
| 事業内容 | | 区道について、歩行者及び車両が安全に通行できるよう、破損の著しい路線を改修します。 令和元年度までに東京オリンピック・パラリンピック会場周辺の区道における遮熱性舗装の整備を推進します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| | 道路改修(m ²) | 計画 | 16,000 | 16,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| | | 実績 | 17,722 | 19,242 | 29,984 | 29,057 | 22,595 | |
| | 道路復旧(新木場) | 計画 | 工事 | 工事 | | | | |
| | | 実績 | 工事 | 工事 | | | | |
| | 東京オリンピック・パラリンピック会場周辺路線遮熱性舗装(m) | 計画 | | | | 195 | 1,381 | 2,450 |
| 実績 | | | | | 192 | 1,367 | 2,430 | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 1,094,681 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 3,952,845 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 858,501 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 3,074,626 | |
| 備考 | | 令和元年度末の東京オリンピック・パラリンピック会場周辺路線遮熱性舗装延長は3,989mとなりました。 | | | | | | |

| 事業名 | | 橋梁の改修 | | | | | 道路課 | | | |
|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 事業内容 | | 老朽化した橋梁を計画的に架替・改修・塗装することにより耐用年数を延ばすとともに、大地震に備えて耐震補強を行います。 橋梁形態が必要のないものについては計画的に撤去します。 | | | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 | | |
| | 架替 | 三島橋 | 計画 | 工事 | 工事 | | | | | |
| | | | 実績 | 工事 | 工事 | | | | | |
| | | 御船橋 | 計画 | | 設計 | | 工事 | 工事 | R2竣工 | |
| | | | 実績 | | 設計 | | 工事 | 工事 | | |
| | | 清水橋 | 計画 | | | | | 工事 | R4竣工 | |
| | | | 実績 | | | | | | | |
| | | 巽橋 | 計画 | | | | | 設計 | R5竣工 | |
| | | | 実績 | | | | | 設計 | | |
| | | 弁天橋 | 計画 | | | 設計 | | | | |
| | | | 実績 | | | 設計 | | | | |
| | | 改修 | 中川大橋 | 計画 | 工事 | 工事 | | | | |
| | | | | 実績 | 工事 | 工事 | | | | |
| | 雲雀橋 | | 計画 | | 工事 | 工事 | 工事 | | | |
| | | | 実績 | | 工事 | 工事 | 工事 | | | |
| | 新高橋 | | 計画 | 設計 | | 工事 | 工事 | | | |
| | | | 実績 | 設計 | | 工事 | 工事 | | | |
| | 東富橋 | | 計画 | | | | 設計 | | R3竣工 | |
| | | | 実績 | | | | 設計 | | | |
| | 点検調査 | | 計画 | | | | | 調査 | | |
| 実績 | | | | | | | 調査 | | | |
| 撤去 | 越中島横断歩道橋 | 計画 | 工事 | | | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | | | |
| | 鶴島横断歩道橋 | 計画 | 工事 | | | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | | | |
| | 豊島橋 | 計画 | | 工事 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | | 工事 | 工事 | | | | | |
| 塗装(橋) | 計画 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | | | | |
| | 実績 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | | | | |
| 耐震調査 | 計画 | | 調査 | 調査 | 調査 | | | | | |
| | 実績 | | 調査 | 調査 | 調査 | | | | | |

| | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|------------------|
| 事業費(千円) | 令和元年度(R1計画) | 848,954 | 平成27～令和元年度合計(計画) | 4,503,422 |
| | 令和元年度(R1実績) | 437,664 | 平成27～令和元年度合計(実績) | 3,561,474 |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> ・御船橋の工事は、令和元～2年度から元～3年度へ変更しました。 ・清水橋の工事は、令和元～4年度から元～5年度へ変更しました。 ・弁天橋の施設竣工は、令和6年度となりました。 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|---|----------------|----------------|------------------|------------|------------------|-----|
| 事業名 | | 街路灯の改修 | | | | | 施設保全課 | |
| 事業内容 | | 区道に設置している老朽化した街路灯を改修します。 改修にあたっては、省エネルギー化を図り、環境負荷を低減します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | | 街路灯(基) | 計画 | 560 | 560 | 560 | 710 | 710 |
| | | 実績 | 564 | 591 | 549 | 585 | 730 | |
| | 公園・児童遊園灯(基) | 計画 | 560 | 560 | 560 | 150 | 150 | |
| | | 実績 | 564 | 591 | 549 | 36 | 150 | |
| | 水辺・潮風の散歩道灯(基) | 計画 | 560 | 560 | 560 | 100 | 100 | |
| 実績 | | 564 | 591 | 549 | 18 | 101 | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 819,095 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 1,992,377 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 699,721 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 1,526,916 | |
| 備考 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|-------------------------------|------------|------|----------------------|------|-----------|----|
| 事業名 | | 自転車駐車場の整備 | | | | | 交通対策課 | |
| 事業内容 | | 南部地域の開発に合わせ、駅周辺に自転車駐車場を整備します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| | 有明駅 国際展示場駅 | 計画 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | 工事 | |
| 事業費(千円) | | 令和 元年度 (R1計画) | 0 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 0 | |
| | | 令和 元年度 (R1実績) | 0 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 0 | |
| 備考 | | 令和元年度末の施設数は50施設となりました。 | | | | | | |

| | |
|-------|------------|
| 施策 32 | 災害に強い都市の形成 |
|-------|------------|

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|--|----------------|------------|------------------|------------|----------------|----|
| 事業名 | | 細街路の拡幅整備 | | | | | 建築調整課 | |
| 事業内容 | | 幅員4m未満の道路で、建築基準法第42条第2項または第42条第1項第5号の適用を受ける道路に面する敷地の所有者・借地権者からの申請を受けて、拡幅整備工事を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 拡幅整備延長(m) | 計画 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | 実績 | 901 | 837 | 876 | 746 | 903 | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 130,441 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 602,252 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | 143,158 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 544,519 | |
| 備考 | | 令和元年度末の整備延長は19,144mとなりました。 | | | | | | |

| 事業名 | | 民間建築物耐震促進事業 | | | | | 建築調整課 | |
|--------------------------------|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--|
| 事業内容 | | 江東区耐震改修促進計画の方針に従い、民間建築物の耐震化を促進するため、一定の要件を備える民間建築物の耐震診断・耐震設計・耐震改修経費等の一部を補助します。 | | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 | |
| 木造戸建住宅 無料簡易診断 件数(件) | 計画 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 実績 | 13 | 25 | 13 | 31 | 45 | | |
| 木造戸建住宅 精密診断 助成件数(件) | 計画 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 実績 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
| 木造戸建住宅 耐震改修 助成件数(件) | 計画 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| | 実績 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | | |
| 非木造住宅等 耐震診断 助成件数(件) | 計画 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 実績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| 非木造住宅等 耐震設計 助成件数(件) | 計画 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 非木造住宅等 耐震改修 助成件数(件) | 計画 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 耐震化 アドバイザー 派遣件数(件) | 計画 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 実績 | 14 | 16 | 3 | 7 | 2 | | |
| マンション 耐震診断 助成件数(件) | 計画 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | 実績 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | | |
| マンション 耐震設計 助成件数(件) | 計画 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | 実績 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| マンション 耐震改修 助成件数(件) | 計画 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 実績 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | | |
| 民間特定建築物 耐震診断 助成件数(件) | 計画 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | 実績 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| 民間特定建築物 耐震設計 助成件数(件) | 計画 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | 実績 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 民間特定建築物 耐震改修 助成件数(件) | 計画 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
| | 実績 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | |
| 緊急輸送道路沿道 建築物耐震診断 助成件数(件) | 計画 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 実績 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | | |
| 緊急輸送道路沿道 建築物耐震設計 助成件数(件) | 計画 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | |
| | 実績 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | |
| 緊急輸送道路沿道 建築物耐震改修 助成件数(件) | 計画 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
| | 実績 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|----------------|--|
| 特定緊急輸送道路 沿道建築物耐震 診断助成件数(件) | 計画 | 8 | — | | | | |
| | 実績 | 5 | 1 | | | | |
| 特定緊急輸送道路 沿道建築物耐震 設計助成件数(件) | 計画 | 15 | — | 8 | 8 | 8 | |
| | 実績 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 特定緊急輸送道路 沿道建築物耐震 改修助成件数(件) | 計画 | 15 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
| | 実績 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 特定緊急輸送道路 沿道建築物建替・ 除却助成件数(件) | 計画 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | |
| | 実績 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 老朽建築物 除却助成件数(件) | 計画 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
| | 実績 | 63 | 75 | 53 | 76 | 93 | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | 899,599 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 5,234,117 | |
| | 令和 元年度 (R1実績) | 118,963 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 940,818 | |
| 備考 | | | | | | | |

| 事業名 | | 不燃化特区推進事業 | | | | 地域整備課 | |
|------------------|-------------|--|-----------|------------------|-----------|----------------|----|
| 事業内容 | | 木造住宅密集地域の不燃化を促進するため、不燃化推進特定整備地区において、令和2年度までに、不燃化推進特定整備地区における不燃領域率70%の実現を目指します。 ・現地相談ステーションの運営 ・戸別訪問 ・専門家の派遣 ・老朽建築物除却費用の助成 ・老朽建築物からの住替費用の助成 ・不燃建替設計・監理費用の助成 ・不燃共同化建替設計・監理費用の助成 ・小規模公園の整備 ・行き止まり道路の解消・道路の拡幅整備等 ・地区計画の策定等 | | | | | |
| 活動量 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| 老朽建築物除却助成件数(件) | 計画 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| | 実績 | 35 | 37 | 25 | 40 | 55 | |
| 老朽建築物住替助成件数(件) | 計画 | | | | 6 | 6 | |
| | 実績 | | | | 2 | 0 | |
| 不燃建替設計助成件数(件) | 計画 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | 実績 | 9 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
| 不燃建替監理助成件数(件) | 計画 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | 実績 | 9 | 17 | 9 | 9 | 10 | |
| 不燃共同化建替設計助成件数(件) | 計画 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 実績 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 不燃共同化建替監理助成件数(件) | 計画 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 実績 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 事業費(千円) | 令和元年度(R1計画) | 285,819 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 1,121,286 | |
| | 令和元年度(R1実績) | 338,530 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 934,291 | |
| 備考 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|------------------|--|---------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| 事業名 | | 防災施設の整備 | | | | | 防災課・危機管理課・施設保全課 | |
| 事業内容 | | 防災施設の整備・改修を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 江東区中央防災倉庫 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | 学校備蓄倉庫(施設) | 計画 | | | | 2 | | |
| | | 実績 | | | | 2 | | |
| | 防災船着場改修(施設) | 計画 | 1 | | | | | |
| | | 実績 | 1 | | | | | |
| | 防災無線子局(か所) | 計画 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| | | 実績 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| | ヘリサイン(校) | 計画 | 7 | 6 | 2 | 1 | | |
| | | 実績 | 7 | 6 | 2 | 1 | | |
| | 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | 24,668 | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 481,143 |
| | | | 令和元年度(R1実績) | 24,478 | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 435,183 |
| | 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> ・学校備蓄倉庫の事業費は、「校舎等の新增設」の項に計上しています。 ・ヘリサインの事業費は、「校舎等の新增設」「校舎等の改修」の項に計上しています。 ・ヘリサインの活動量には、「校舎等の新增設」「校舎等の改修」の項で実施する整備数を含みます。 ・令和元年度末の学校備蓄倉庫施設数は72施設となりました。 ・令和元年度末の防災無線子局設置箇所数は173か所となりました。 ・令和元年度末のヘリサイン設置校数は57校となりました。 | | | | | |

| | |
|-------|----------|
| 施策 33 | 地域防災力の強化 |
|-------|----------|

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|------------|----------------------|------------|----------------|----|
| 事業名 | 民間防災組織育成事業 | | | | | 防災課 | |
| 事業内容 | 町会・自治会・マンション管理組合等を母体とする自主防災組織(災害協力隊)・消防少年団体・防火防災協会の活動を助成するため、資機材の提供等を行います。 | | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| 災害協力隊数(隊) | 計画 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | |
| | 実績 | 312 | 315 | 318 | 322 | 323 | |
| 消火隊数(隊) | 計画 | 74 | 75 | 76 | 77 | 76 | |
| | 実績 | 73 | 75 | 75 | 75 | 76 | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | 56,498 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 273,148 | |
| | 令和 元年度 (R1実績) | 47,217 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 240,313 | |
| 備考 | | | | | | | |

| | |
|-------|---------------|
| 施策 34 | 事故や犯罪のないまちづくり |
|-------|---------------|

| 事業名 | | 生活安全対策事業 | | | | | 危機管理課 | |
|--------------------------------|---------------------|---|---------------|----------------------|---------------|----------------|-------|--|
| 事業内容 | | 事故や犯罪のないまちづくりを実現するため、区に登録申請のあった安全安心パトロール団体への資機材支給等を行います。 ・江東区安全安心パトロール団体への資機材支給 ・江東区安全安心パトロールカーによるパトロールの実施 ・江東区生活安全対策協議会の開催 ・防犯パトロールリーダー研修会の開催 ・江東区地域安全のつどいを区内の警察署や防犯協会と共同開催 ・生活安全ガイドブックの作成・配布 ・地域安全マップ作成支援 ・こうとう安全安心メールの配信 ・町会・自治会・商店街への防犯カメラ設置費の補助 | | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 | |
| 防犯パトロール 団体への資機材 の支給件数(件) | 計画 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | | |
| | 実績 | 22 | 27 | 20 | 12 | 20 | | |
| こうとう 安全安心メール 登録者数(人) | 計画 | 15,400 | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | | |
| | 実績 | 18,558 | 19,384 | 22,108 | 25,920 | 30,024 | | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | 116,287 | | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | 625,357 | | |
| | 令和 元年度 (R1実績) | 113,082 | | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | 492,027 | | |
| 備考 | | | | | | | | |

計画の実現に向けて

計画の実現に向けて

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--|-----------|------|------------------|------|------------------|----|
| 事業名 | | 豊洲シビックセンターの整備 | | | | | 企画課・区民課・豊洲特別出張所 | |
| 事業内容 | | 南部地域の拠点となり、地域住民の利便性を高める複合施設「豊洲シビックセンター」を整備します。 | | | | | | |
| 活動量 | 施設名 | | 平成27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 摘要 |
| | 豊洲シビックセンター | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | 工事 | | | | | |
| 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 251,460 | |
| | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 5,404,894 | |
| 備考 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|--|-------------|-----------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| 事業名 | | 出張所の改修 | | | | | 区民課・豊洲特別出張所 | | |
| 事業内容 | | 出張所について、各設備及び建物の改修を行います。 | | | | | | | |
| 活動量 | 改築 | 豊洲特別出張所 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | 改修 | 砂町出張所 | 計画 | 工事 | | | | | |
| | | | 実績 | 工事 | | | | | |
| | | 小松橋出張所 | 計画 | 設計 | 工事 | | | | |
| | | | 実績 | 設計 | 工事 | | | | |
| | 亀戸出張所 | 計画 | 設計 | 工事 | | | | | |
| | | 実績 | 設計 | 工事 | | | | | |
| | 事業費(千円) | | 令和元年度(R1計画) | | | 平成27～令和元年度合計(計画) | | 1,037,436 | |
| | | | 令和元年度(R1実績) | | | 平成27～令和元年度合計(実績) | | 873,049 | |
| 備考 | | <ul style="list-style-type: none"> ・豊洲特別出張所の工事費は、「豊洲シビックセンターの整備」の項に計上しています。 ・亀戸出張所の事業費は、「亀戸文化センターの改修」の項に計上しています。 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------|--|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 事業名 | | SPORTS & SUPPORTS ブランディング 推進事業 | | | | オリンピック・パラリンピック 推進課 | |
| 事業内容 | | 東京2020オリンピック・パラリンピックの開催を契機として、区内外及び海外 に向けて、江東区を戦略的・効果的にPRします。 | | | | | |
| 活動量 | | 平成 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 摘要 |
| ブランディング推進 | 計画 | | PR活動 | PR活動 | PR活動 | PR活動 | |
| | 実績 | | PR活動 | PR活動 | PR活動 | PR活動 | |
| 事業費(千円) | 令和 元年度 (R1計画) | | 27,810 | 平成27～令和元年度 合計(計画) | | | 96,757 |
| | 令和 元年度 (R1実績) | | 24,718 | 平成27～令和元年度 合計(実績) | | | 82,929 |
| 備考 | | | | | | | |

江東区長期計画（後期）平成27～令和元年度主要事業実績報告書

令和2年9月 印刷物登録番号（2）31号

編集発行 江東区政策経営部企画課
 東京都江東区東陽4-11-28
 電話（3647）9111（大代表）

印刷所 エビス印刷工業株式会社
 東京都江東区清澄3-9-10
 電話（3641）8014

