

参考

令和4年3月17日
東京二十三区清掃一部事務組合

中防不燃・粗大ごみ処理施設の整備計画の見直しについて

現在稼働中の中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破碎処理施設の老朽化が進んでいることから、当組合の一般廃棄物処理基本計画では、既存施設を稼働しながら、敷地内に令和4年度から新施設の整備に着手することとしている。しかし、新型コロナウイルス感染症等の社会情勢の変化を踏まえ、下記のとおり、整備計画を見直すこととする。

記

1 見直し理由

- (1) 不燃ごみ・粗大ごみ搬入量等の変動を見据え、効率化等を図る。
- (2) 事業系ごみの廃棄物処理手数料等の減少による厳しい財政状況への対応を図る。

2 スケジュール

令和4年度は詳細検討を行い、着工時期を令和5年度、稼働開始を令和9年度とする。

見直し前（現行）

年度	令和4	令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	
新施設の整備	整備期間				稼働			
既存施設の稼働	稼働				休止			

見直し後

年度	令和4	令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10
新施設の整備	詳細検討	整備期間				稼働	
既存施設の稼働	稼働				稼働延長	休止	


3 検討項目

- (1) 計画処理能力（70トン/時）を維持した機器点数等の削減
- (2) 既存の不燃ごみ受入ヤードの地盤掘削量の抑制
- (3) 民間事業者の提案を活用できる発注方式の検討

4 既存施設及び新施設の概要

(1) 既存施設概要・配置図

	施設名	処理能力	しゅん工
①	粗大ごみ処理施設	64.2 トン/時 (32.1 トン/時 × 2 系列)	昭和 54 年 6 月 (稼働 43 年目)
②	中防不燃ごみ処理センター 第二プラント	96 トン/時 (48 トン/時 × 2 系列)	平成 8 年 10 月 (稼働 26 年目)



(2) 新施設概要・配置図

既存施設を稼働しながら、中防不燃ごみ処理センター第一プラント跡地に不燃ごみと粗大ごみを一体的に処理する新施設を整備する。

	施設名	計画処理能力
③	中防不燃・粗大ごみ処理施設 (新施設)	70 トン/時

