KOTO

みんなでつくる伝統、未来　水彩都市・江東

江東区長期計画

令和7年度
主要事業実績報告書

SPORTS & SUPPORTS KOTO City in TOKYO

トーキョーの、ちょっと東。すごく今。

目　次

1　水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

施策1. みどりの中の都市「CITY IN THE GREEN」の実現

1. 区立公園の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2. 水辺・潮風の散歩道の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3. CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
4. 水辺と緑の事務所の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
5. CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

施策2. 地球温暖化対策と環境保全

6. 環境学習推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
7. ゼロカーボン行動変容推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
8. 地球温暖化防止設備導入助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
9. 再生可能エネルギー等の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

施策3. 持続可能な資源循環型地域社会の形成

10. 資源回収事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

2　未来を担うこどもを育むまち

施策4. 良質で多様な保育サービスの充実

11. 保育園の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
12. 保育の質の維持・向上事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

施策5. みんなで取り組む子育て家庭への支援

13. 子ども家庭支援センターの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
14. 子ども家庭支援センターの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
15. 児童虐待防止支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

施策6. 一人一人に向き合う学校教育の充実

16. 確かな学力強化事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
17. ICT教育推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

施策7. 多様なニーズに応じた教育環境の充実

18. 校舎等の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
19. 不登校児童・生徒支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

施策8. こどもが安全に過ごせる居場所・環境づくり

20. 児童館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
21. 江東きっずクラブの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

施策9. 次代を担う青少年の健全育成の推進

22. 青少年相談事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

3 区民の力で築く元気に輝くまち

施策10. 魅力的で活力ある区内産業・商店街の形成

23. 産業会館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
24. 江東ブランド推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
25. 江東お店の魅力発掘発信事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

施策11. 人・地域をつなぐ地域コミュニティの活性化

26. 地区集会所の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
27. 多文化共生・国際化推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

施策12. 多様性を認め合う(ダイバーシティ)社会の実現

28. 人権・多様性啓発事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

施策13. 生涯にわたり学習できる環境の充実

29. 文化学習施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
30. 図書館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

施策14. スポーツを楽しめる環境の充実

31. 区民体育館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
32. 屋外区民運動施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
33. 区民スポーツ普及振興事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

施策15. 文化・歴史の継承と観光振興

34. 歴史文化施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
35. 江東公会堂の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
36. 観光推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

4 ともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち

施策16. 切れ目のない支援による母子保健の充実

37. 新生児・産婦支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

施策17. 健康づくりの推進と保健・医療体制の充実

38. 保健相談所の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

施策19. 高齢者支援と活躍の推進

39. 福祉会館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
40. 高齢者総合福祉センターの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
41. 高齢者在宅サービスセンターの改修・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
42. 特別養護老人ホームの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
43. 特別養護老人ホームの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
44. 認知症高齢者グループホームの整備・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
45. 介護専用型ケアハウスの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
46. 都市型軽費老人ホームの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
47. 高齢者施設福祉サービス第三者評価事業・・・・・・・・・・・・・・ 43

施策20. 障害者支援と共生社会の実現

48. 障害者福祉施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
49. 障害者グループホームの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
50. 障害者（児）施設福祉サービス第三者評価事業・・・・・・・・・・・ 45

施策21. 地域福祉と生活支援の充実

51. 高齢者地域見守り支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
52. 権利擁護推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

5 住みよさを実感できる世界に誇れるまち

施策22. 計画的なまちづくりの推進

53. バリアフリートイレの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
54. まちづくり方針策定事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
55. ユニバーサルデザイン推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

施策23. 良好な住宅の形成と住環境の向上

56. 区営住宅の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
57. 区営住宅の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
58. マンション計画修繕調査支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

施策24. 便利で安全な道路・交通ネットワークの整備

59. 道路の無電柱化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
60. 主要生活道路の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
61. 橋梁の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
62. 街路灯の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

施策25. 災害に強い都市の形成

63. 細街路の拡幅整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
64. 不燃化特区の基盤整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
65. 不燃化特区推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
66. 民間建築物耐震促進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

施策26. 地域防災力の強化

67. 防災倉庫の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
68. 防災倉庫の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62
69. 民間防災組織育成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
70. 備蓄物資整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

施策27. 犯罪のないまちづくり

71. 地域防犯対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

計画の実現に向けて

72. 職員寮の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
73. 出張所の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
74. 区民館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
75. シティプロモーション推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
76. DX推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

令和７年度　主要事業実績報告書　〔実績総括表〕

（単位：百万円）

施策の大綱			７年度計画額 A	７年度実績額 B	増減額 B−A	執行率 B/A
1	水と緑豊かな地球環境にやさしいまち	〔10事業〕	5,144	4,367	▲777	84.9%
2	未来を担うこどもを育むまち	〔12事業〕	9,263	8,301	▲962	89.6%
3	区民の力で築く元気に輝くまち	〔14事業〕	9,414	8,537	▲877	90.7%
4	ともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち	〔16事業〕	5,031	4,247	▲784	84.4%
5	住みよさを実感できる世界に誇れるまち	〔19事業〕	9,751	6,845	▲2,906	70.2%
計画の実現に向けて		〔5事業〕	433	522	89	120.6%
事業費計		〔76事業〕	39,035	32,819	▲6,216	84.1%
内訳	施設事業費	〔43事業〕	31,461	26,395	▲5,066	83.9%
内訳	非施設事業費	〔33事業〕	7,574	6,424	▲1,150	84.8%

※計数については、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、各項目の合計が合計欄の金額や比率と一致しない場合があります。

主 要 事 業 に つ い て

○ 主要事業とは

長期計画の分野別計画において施策ごとに定めた「目指す姿」、「施策実現に関する指標」、「取組方針」を実現・達成するために、特に重点的に取り組むべき事業を主要事業とします。

○ 主要事業の進行管理

「江東区長期計画（後期）」では、主要事業として 76 事業（主要ハード事業：43 事業、主要ソフト事業：33 事業）を選定・掲載しています。主要事業は、行政評価の結果や社会状況の変化等に伴う見直しを毎年行うこととし、事業量及び事業費の修正や、新たな主要事業を選定した結果については、毎年公表することとします。

【主要事業実績報告書の見方】※ 事業内容によって、シートの書式は異なります。

<table>
<tr><td colspan="3">事　業　名</td><td colspan="5">主要事業の名称</td><td>担当課名</td></tr>
<tr><td colspan="3">事 業 内 容</td><td colspan="6">実施する事業の内容を記載しています。事業内容は、
長期計画（後期）策定時点（令和 7 年 3 月）のものです。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">活
動
量</td><td>施設名</td><td></td><td>7年度</td><td>8年度</td><td>9年度</td><td>10年度</td><td>11年度</td><td>摘　要</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>07計画</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07実績</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>07計画</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07実績</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">事業費(千円)</td><td>7年度
(07計画)</td><td rowspan="2">令和 7 年度の
事業費</td><td colspan="5" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>7年度
(07実績)</td></tr>
<tr><td colspan="3">備　考</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

実施対象となる施設・事業について、年度ごとの活動量や内容を記載しています。

※ 長期計画（後期）策定時に予定していた活動量・事業費等を「07 計画」、7 年度の活動量・事業費等の実績を「07 実績」と表記しています。

1　水と緑豊かな地球環境にやさしいまち

施 策 1	みどりの中の都市「CITY IN THE GREEN」の実現

事　業　名				区立公園の改修					河川公園課
事 業 内 容				老朽化した公園・児童遊園に新しい機能を盛り込み整備するほか、緑豊かな公園整備を行います。					
活動量	施設名			7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘 要
	新設	(仮称)旧三大中跡地公園	07計画			設計	設計	工事	R11竣工
			07実績						
	改修	南砂緑道公園	07計画	工事	工事				
			07実績	**工事**					
		若洲公園	07計画	設計・工事	工事				
			07実績	**設計・工事**					
		大島緑道公園	07計画			設計	工事	工事	R11竣工
			07実績						
		区立公園(大規模改修)(園)	07計画	2	2	2	2	2	
			07実績	**1**					
		区立公園(小規模改修)(園)	07計画	5	5	5	5	5	
			07実績	**5**					
		区立児童遊園(大規模改修)(園)	07計画	2	2	2	2	2	
			07実績	**2**					
		区立児童遊園(小規模改修)(園)	07計画	3	3	3	3	3	
			07実績	**3**					
事業費(千円)			7年度(07計画)	1,607,494					
			7年度(07実績)	**1,296,953**					
備　考				(仮称)旧三大中跡地公園については、スケジュールを再調整します。					

<table>
<tr><td colspan="3">事　業　名</td><td colspan="5">水辺･潮風の散歩道の整備</td><td>河川公園課･
施設保全課</td></tr>
<tr><td colspan="3">事 業 内 容</td><td colspan="6">河川の耐震護岸や運河の護岸を園路として整備し、連続性を確保します。
･水辺の散歩道…河川の耐震護岸を緑化して河川並木を整備し、
遊歩道として開放します。
･潮風の散歩道…運河の護岸の上部を整備し、遊歩道として開放します。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">活
動
量</td><td>施設名</td><td></td><td>7年度</td><td>8年度</td><td>9年度</td><td>10年度</td><td>11年度</td><td>摘　要</td></tr>
<tr><td rowspan="2">水辺の散歩道(m)</td><td>07計画</td><td>553</td><td colspan="4">都の護岸整備に合わせて整備</td><td></td></tr>
<tr><td>07実績</td><td>438</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">潮風の散歩道(m)</td><td>07計画</td><td>466</td><td>50</td><td>167</td><td>267</td><td>258</td><td></td></tr>
<tr><td>07実績</td><td>466</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">事業費(千円)</td><td>7年度
(07計画)</td><td colspan="2">301,390</td><td colspan="4" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>7年度
(07実績)</td><td colspan="2">239,541</td></tr>
<tr><td colspan="3">備　考</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

事　業　名			CITY IN THE GREEN 公共緑化推進事業				管理課･道路課･ 河川公園課	
事 業 内 容			「CITY IN THE GREEN」の実現を目指し、公共施設の緑化を推進します。 ･公共施設の屋上･壁面緑化 ･橋台敷や公園内接道部分、河川護岸の緑化 ･シンボルツリー整備による緑化（駅前広場、公園内） ･地域特性を反映した樹種による緑化（牡丹地域･亀戸地域） ･ナチュラリスティックガーデン整備による緑化					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	屋上･壁面緑化 （施設）	07計画			1		1	
		07実績						
	橋台敷緑化 （か所）	07計画	2	2	2			
		07実績	**2**					
	公園内接道緑化 （園）	07計画	8	8	8	8	8	
		07実績	**7**					
	河川護岸緑化 （m）	07計画				378	382	
		07実績						
	シンボルツリー （か所）	07計画	2	2	2	2	2	
		07実績	**2**					
	地域特性緑化 （牡丹地域）	07計画	工事					
		07実績						
	地域特性緑化 （亀戸地域）	07計画		工事	工事			
		07実績						
	ナチュラリスティック ガーデン（か所）	07計画	1	1	1	1	1	
		07実績	**1**					
事業費（千円）		7年度 （07計画）	86,121					
		7年度 （07実績）	**52,349**					
備　考			屋上･壁面緑化の事業費は、各施設整備･改修事業の項に計上しています。					

事　業　名			水辺と緑の事務所の改修					施設保全課
事 業 内 容			水辺と緑の事務所について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	水辺と緑の事務所	07計画					設計	R13竣工
		07実績						
事業費(千円)		7年度(07計画)	0					
		7年度(07実績)	**0**					
備　考								

事　業　名			CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業					管理課
事 業 内 容			「CITY IN THE GREEN」の実現を目指し、区民・事業者・区が協働して身近な緑化を推進します。 ・みどりのコミュニティづくり講座 ・CIG推進キャンペーン ・ナチュラリスティックガーデン講座 ・江東区みどり百景					
活動量	現状値(5年度)		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
みどりのコミュニティ講座開催回数(回)	4	07計画	4	4	4	4	4	
		07実績	**4**					
ナチュラリスティックガーデン講座開催回数(回)【新規】		07計画	5	5	5	5	5	
		07実績	**5**					
江東区みどり百景イベント実施数(回)【新規】		07計画	1	1	1	1	1	
		07実績	**1**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	17,714					
		7年度(07実績)	**16,002**					
備　考								

施 策 2	地球温暖化対策と環境保全

事　業　名			環境学習推進事業				温暖化対策課	
事業内容			環境学習情報館(えこっくる江東)において環境保全の講習会や講座、展示等を実施し、区民が環境問題を理解し、環境に配慮した行動を積極的に行うことを支援します。 ・環境に関する情報の発信 ・環境保全に関する講演会や講座の開催 ・環境保全に関する体験学習プログラムの実施 ・環境保全活動を行う団体の育成 ・幼児及び小中学生の環境保全に関する学習の支援					
活動量	現状値 (5年度)		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
環境学習講座・ 啓発イベント 実施数(件)	282	07計画	296	299	302	305	308	
		07実績	**297**					
環境学習講座・ 啓発イベント・ 団体見学参加 者数(人)	18,392	07計画	33,450	34,450	35,450	36,450	37,450	
		07実績	**37,197**					
事業費(千円)		7年度 (07計画)	22,452					
		7年度 (07実績)	**13,928**					
備　考								

事　業　名			ゼロカーボン行動変容推進事業【新規】				温暖化対策課	
事 業 内 容			「ゼロカーボンシティ江東区」の実現に向けて、区民・事業者に対し、脱炭素につながる行動変容を促すために各種取り組みを行います。 ・カーボンマイナスアクション ・環境検定 ・森林再生プロジェクト					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
カーボンマイナスアクション（人・累計）		07計画	108,400	117,700	127,000	136,500	146,000	
		07実績	**109,500**					
環境検定（人・累計）		07計画	14,500	17,500	20,500	23,500	26,500	
		07実績	**14,905**					
森林再生ツアー実施回数（回）		07計画	1	3	3	5	8	
		07実績	**1**					
森林再生ツアー参加者数（人）		07計画	40	100	100	180	300	
		07実績	**34**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	38,517					
		7年度（07実績）	**32,767**					
備　考			・（仮称）森林再生プロジェクトの正式名称は、「森林再生プロジェクト」となりました。 ・（仮称）森林再生ツアーの正式名称は、「森林再生ツアー」となりました。					

事　業　名			地球温暖化防止設備導入助成事業				温暖化対策課	
事 業 内 容			太陽光発電や省エネルギー設備等を導入する区民･事業者に対し、設置費用の一部を助成し、地球温暖化対策を推進します。					
活動量	現状値 (5年度)		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
太陽光発電 システム(戸建) 助成件数(件)	113	07計画	250	250	250	250	250	
		07実績	**273**					
太陽光発電 システム (集合住宅) 助成件数(件)	1	07計画	1	1	1	1	1	
		07実績	**5**					
CO_2冷媒 ヒートポンプ 助成件数(件)	50	07計画	100	100	100	100	100	
		07実績	**55**					
家庭用 燃料電池 助成件数(件)	84	07計画	100	100	100	100	100	
		07実績	**91**					
エネルギー管理 システム機器 助成件数(件)	32	07計画	60	60	60	60	60	
		07実績	**9**					
エネルギー管理 システム機器 (集合住宅) 助成件数(件)	0	07計画	1	1	1	1	1	
		07実績	**0**					
高反射率塗装 助成件数(件)	52	07計画	100	100	100	100	100	
		07実績	**54**					
高反射率塗装 (集合住宅) 助成件数(件)	7	07計画	5	5	5	5	5	
		07実績	**3**					
次世代自動車 助成件数(件)	276	07計画	300	300	300	300	300	
		07実績	**335**					
蓄電池 助成件数(件)	136	07計画	300	300	300	300	300	
		07実績	**291**					
蓄電池 (集合住宅) 助成件数(件)	0	07計画	1	1	1	1	1	
		07実績	**2**					
高断熱サッシ 助成件数(件)	172	07計画	250	250	250	250	250	
		07実績	**365**					
高断熱サッシ (集合住宅) 助成件数(件)	1	07計画	2	2	2	2	2	
		07実績	**10**					

LED照明 （事業所） 助成件数（件）	5	07計画	30	30	30	30	30	
		07実績	**13**					
LED照明 （集合住宅） 助成件数（件）	28	07計画	50	50	50	50	50	
		07実績	**38**					
電気自動車等 充電設備 助成件数（件）	4	07計画	25	25	25	25	25	
		07実績	**8**					
電気自動車等 充電設備（急速） 助成件数（件）	0	07計画	5	5	5	5	5	
		07実績	**0**					
ZEH・東京ゼロエミ 住宅助成件数 （件）		07計画	70	70	70	70	70	
		07実績	**18**					
高断熱ドア 助成件数（件） 【新規】		07計画	30	30	30	30	30	
		07実績	**15**					
事業費（千円）		7年度 （07計画）	299,106					
		7年度 （07実績）	**206,152**					
備　考								

事　業　名			再生可能エネルギー等の活用				温暖化対策課	
事 業 内 容			区立施設の新築・改築等の機会を捉え、再生可能エネルギーを利用した太陽光発電システムや、雨水を有効活用するための設備を可能な限り設置し、江東区におけるCO_2排出削減と環境負荷の軽減を図ります。					
活動量	現状値 （5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
再生可能エネルギー 設備を導入した 区施設数 （施設・累計）	76	07計画	79	80	82	82	84	
		07実績	**82**					
事業費（千円）		7年度 （07計画）	0					
		7年度 （07実績）	**0**					
備　考			事業費は、各施設整備・改修の項に計上しています。					

施 策 3	持続可能な資源循環型地域社会の形成

事　業　名	資源回収事業	清掃リサイクル課・ 清掃事務所
事 業 内 容	区民が排出した資源物を分別収集し資源化するとともに、集団回収団体の活動を支援し、ごみの減量を図ります。 不燃ごみ全量資源化事業も継続していきます。 ・集積所回収・・・・・・・集積所から、古紙、びん・缶・ペットボトル、プラスチック、発泡スチロール、電池類、蛍光管を回収 ・拠点回収・・・・・・・・・区関連施設等の回収拠点から、古着、小型家電を回収 ・ピックアップ回収・・・・収集した粗大ごみから、小型家電を回収 ・集団回収・・・・・・・・・実施団体等に対し、古紙・缶・古布などの回収量に見合った報奨金や補助金を支給	

活動量	現状値 (5年度)		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
古紙 回収量(t)	5,795	07計画	5,677	5,582	5,493	5,408	5,329	
		07実績	**5,660**					
びん・缶・ペット ボトル回収量(t)	7,906	07計画	7,690	7,454	7,225	7,003	6,788	
		07実績	**7,588**					
プラスチック 回収量(t)	2,431	07計画	2,750	2,801	2,855	2,912	2,971	
		07実績	**2,741**					
発泡スチロール 回収量(t)	230	07計画	225	218	211	205	198	
		07実績	**225**					
電池類 回収量(t)	87	07計画	110	107	103	100	97	
		07実績	**113**					
蛍光管 回収量(t)	29	07計画	29	28	27	26	26	
		07実績	**26**					
古着 回収量(t)	108	07計画	131	127	123	119	115	
		07実績	**94**					
小型家電 (拠点回収) 回収量(t)	5	07計画	5	5	5	5	4	
		07実績	**11**					
小型家電 (ピックアップ回収) 回収量(t)	364	07計画	349	338	328	318	308	
		07実績	**273**					
集団回収 回収量(t)	10,952	07計画	10,554	10,370	10,195	10,030	9,874	
		07実績	**9,837**					
不燃ごみ(電池類、 蛍光管等除く) 回収量(t)	2,297	07計画	2,144	2,078	2,015	1,953	1,893	
		07実績	**1,910**					
事業費(千円)		7年度 (07計画)	2,771,225					
		7年度 (07実績)	**2,508,904**					
備　考								

２　未来を担うこどもを育むまち

施 策 4	良質で多様な保育サービスの充実

事　業　名	保育園の改修	保育政策課
事 業 内 容	保育園について、各設備及び建物の改修を行います。	

活動量	施設名			7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	改築	辰巳第三保育園	07計画	工事	工事	工事	工事		
			07実績	**工事**					
		亀戸保育園	07計画		設計	設計	工事	工事	R11竣工
			07実績						
	改修	南砂第二保育園	07計画						
			07実績						
		亀高第二保育園	07計画	工事	工事				
			07実績	**工事**					
		南砂第三保育園	07計画	工事	工事				
			07実績	**工事**					
		東砂第二保育園	07計画	工事					
			07実績	**工事**					
		南砂第五保育園	07計画	設計	工事	工事			
			07実績	**設計**					
		南砂さくら保育園	07計画	設計	工事	工事			
			07実績	**設計**					
		東陽保育園	07計画		工事				
			07実績						
		東砂第四保育園	07計画		設計	工事			
			07実績						
		南砂第四保育園	07計画		設計	工事	工事		
			07実績						
		南砂第一保育園	07計画			工事			
			07実績						
		塩浜保育園	07計画			設計	工事		
			07実績						
		潮見保育園	07計画			設計	工事	工事	R11竣工
			07実績						
		東雲保育園	07計画				工事		
			07実績						
		千田保育園	07計画				設計	工事	R11竣工
			07実績						

活動量	改修	東雲第二保育園	07計画				設計	工事	R12竣工
			07実績						
		深川一丁目保育園	07計画				設計	工事	R12竣工
			07実績						
		北砂保育園	07計画					工事	R11竣工
			07実績						
		塩崎保育園	07計画					設計	R12竣工
			07実績						
		わかば保育園	07計画					設計	R13竣工
			07実績						
		亀戸第四保育園	07計画					設計	R13竣工
			07実績						
事業費(千円)			7年度(07計画)	1,029,345					
			7年度(07実績)	**854,595**					
備　考				・南砂さくら保育園の工事費は、「出張所の改修」の項に計上しています。 ・東砂第四保育園の工事は、令和9年度から9～10年度へ変更しました。 ・南砂第四保育園の工事は、令和9～10年度から9～11年度へ変更しました。 ・塩浜保育園の工事は、令和10年度から10～11年度へ変更しました。 ・深川一丁目保育園の設計は、令和10年度から10～11年度へ変更しました。 ・東雲第二保育園の設計は、令和10年度から10～11年度へ変更しました。 ・千田保育園の工事は、令和11年度から11～12年度へ変更しました。 ・塩崎保育園の工事は、令和12年度から12～13年度へ変更しました。				

事　業　名				保育の質の維持･向上事業					保育政策課･ 保育支援課
事 業 内 容				適切な運営の確保及び保育サービスの質の向上を図るため、検査対象となる全ての保育施設に対して指導検査を行います。また、保育施設に対し、東京都における福祉サービス第三者評価の受審費用を補助し、評価受審を推進します。					
活動量		現状値 (5年度)		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
指導検査実施 完了園数(園)		246	07計画	248	248	248	248	248	
			07実績	**249**					
第三者評価	公設公営 保育園 (園)	8	07計画	10	8	9	10	7	
			07実績	**10**					
	公設民営 保育園 (園)	5	07計画	5	5	7	6	5	
			07実績	**5**					
	民設民営 保育園 (園)	26	07計画	40	34	44	27	25	
			07実績	**37**					
	認定 こども園 (園)	1	07計画	1	1	2	1	1	
			07実績	**1**					
	認証 保育所 (園)	3	07計画	8	3	9	7	3	
			07実績	**6**					
	小規模 保育所 (園)【新規】		07計画	9	6	3	9	6	
			07実績	**0**					
事業費(千円)			7年度 (07計画)	63,243					
			7年度 (07実績)	**43,750**					
備　考									

施 策 5	みんなで取り組む子育て家庭への支援

事　業　名			子ども家庭支援センターの整備				養育支援課	
事 業 内 容			子育て支援策の充実を図るため、子ども家庭支援センターを整備します。 【施設竣工年度】令和 9年度：(仮称)富岡子ども家庭支援センター					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	(仮称)富岡子ども家庭支援センター	07計画	設計	工事	工事			
		07実績	**設計**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	73,810					
		7年度(07実績)	**56,254**					
備　考								

事　業　名			子ども家庭支援センターの改修				養育支援課	
事 業 内 容			子ども家庭支援センターについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	深川北子ども家庭支援センター	07計画	工事					
		07実績	**工事**					
	東陽子ども家庭支援センター	07計画				設計	工事	R11竣工
		07実績						
	豊洲子ども家庭支援センター	07計画					設計	R12竣工
		07実績						
事業費(千円)		7年度(07計画)	31,098					
		7年度(07実績)	**19,851**					
備　考			・深川北子ども家庭支援センターの工事費は、「校舎等の改修」の項に計上しています。 ・東陽子ども家庭支援センターの工事費は、「区民館の改修」の項に計上しています。 ・豊洲子ども家庭支援センターの工事は、令和12年度から12～13年度へ変更しました。					

事　業　名			児童虐待防止支援事業				養育支援課	
事 業 内 容			養育に関する支援が必要な家庭に対し、児童家庭支援士訪問や養育支援・子育て世帯訪問により、こども・保護者に寄り添い、指導・助言を行うことで、児童の健全育成、保護者の負担軽減、虐待防止に努めます。					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
児童家庭支援士ボランティア数（人）	85	07計画	122	124	125	125	126	
		07実績	**71**					
児童家庭支援士訪問回数（回）	621	07計画	718	722	725	729	732	
		07実績	**280**					
養育支援・子育て世帯訪問支援回数（回）	320	07計画	495	498	503	507	511	
		07実績	**226**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	12,006					
		7年度（07実績）	**7,384**					
備　考								

施 策 6	一人一人に向き合う学校教育の充実

事　業　名			確かな学力強化事業				指導室	
事 業 内 容			「こうとう学びスタンダード（ネクストステージ）」を基にした、学びスタンダード強化講師の効果的な活用により、習熟度に応じた的確な指導の実現を目指します。 小学校では、学級数に応じて国語・算数・体育・英語・理科・社会の授業に、中学校では、国語・数学・英語・理科・社会の授業に強化講師を配置します。					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
学びスタンダード強化講師配置人数（小学校）（人）	172	07計画	199	203	205	204	205	
		07実績	**182**					
学びスタンダード強化講師配置人数（中学校）（人）	72	07計画	72	72	72	72	72	
		07実績	**57**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	998,628					
		7年度（07実績）	**788,893**					
備　考								

事　業　名			ICT教育推進事業【新規】				指導室	
事 業 内 容			全ての児童・生徒に配備した学習用端末等を活用して一人ひとりの状況に応じた主体的な学びを推進するため、ICT教育推進校を設置し、学校の状況に応じた効果的な活用方法等を研究し、全校展開します。					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
ICT教育推進校（小学校）（校）		07計画	7	7	9	12	11	
		07実績	**7**					
ICT教育推進校（中学校）（校）		07計画	4	4	4	6	6	
		07実績	**4**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	3,300					
		7年度（07実績）	**3,256**					
備　考								

施 策 7	多様なニーズに応じた教育環境の充実

事　業　名			校舎等の改修					学校施設課･学務課
事 業 内 容			小学校、中学校及び幼稚園等について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名			7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	改築	小名木川小学校	07計画	工事	工事	工事			
			07実績	**工事**					
		第六砂町小学校	07計画	設計	工事	工事	工事	工事	R11竣工
			07実績	**設計**					
		第二砂町中学校	07計画			設計	設計	工事	R14竣工
			07実績						
	改修	深川小学校	07計画	工事					
			07実績	**工事**					
		深川第六中学校	07計画	工事					
			07実績	**工事**					
		東雲小学校	07計画	工事	工事				
			07実績	**工事**					
		第二南砂中学校	07計画	工事	工事				
			07実績	**工事**					
		豊洲小学校	07計画	設計	工事	工事			
			07実績	**設計**					
		東陽中学校	07計画	設計	設計	工事	工事		
			07実績	**設計**					
		枝川小学校	07計画		工事	工事			
			07実績						
		越中島小学校	07計画		工事	工事	工事		
			07実績						
		第一亀戸小学校	07計画		設計	工事	工事		
			07実績						
		毛利小学校	07計画		設計	設計	工事	工事	R11竣工
			07実績						
		南砂小学校	07計画		設計	設計	工事	工事	R11竣工
			07実績						
		第四砂町中学校	07計画		設計	設計	工事	工事	R11竣工
			07実績						
		東川小学校	07計画			設計	工事		
			07実績						

活動量	改修	第三大島小学校	07計画			設計	工事	工事	R11竣工
			07実績						
		第四大島小学校	07計画			設計	設計	工事	R12竣工
			07実績						
		亀戸中学校	07計画			設計	設計	工事	R13竣工
			07実績						
		深川第五中学校	07計画				設計	工事	R12竣工
			07実績						
		深川第七中学校	07計画				設計	設計	R13竣工
			07実績						
		平久小学校	07計画					設計	R12竣工
			07実績						
		豊洲西小学校	07計画					設計	R12竣工
			07実績						
		第三砂町小学校	07計画					設計	R13竣工
			07実績						
		水神小学校	07計画					設計	R14竣工
			07実績						
		大島西中学校	07計画					設計	R14竣工
			07実績						
	小学校		07計画	改築･改修のほか、施設の状況に応じた改修を各校･園にて実施					
			07実績						
	中学校		07計画						
			07実績						
	幼稚園		07計画						
			07実績						

事業費(千円)	7年度 (07計画)	6,354,034	
	7年度 (07実績)	**5,951,351**	
備　考		･第一亀戸小学校の工事は、令和9～10年度から9～11年度へ変更しました。 ･第四砂町中学校の工事は、令和10～11年度から10～12年度へ変更しました。 ･東川小学校の工事は、令和10年度から9～10年度へ変更しました。 ･第三大島小学校の工事は、令和10～11年度から11～12年度へ変更しました。 ･第四大島小学校の工事は、令和11～12年度から11～13年度へ変更しました。 ･深川第五中学校の工事は、令和11～12年度から11～13年度へ変更しました。	

事　業　名			不登校児童･生徒支援事業				指導室	
事 業 内 容			不登校及び不登校傾向にある児童･生徒を対象に、教育支援センター(ブリッジスクール)において学習指導等を行い、児童･生徒の社会的自立を目指します。					
活動量	現状値(5年度)		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
教育支援センター通級者数(人)	225	07計画	230	230	230	230	230	
		07実績	**230**					
エンカレッジ体験活動実施回数(回)	20	07計画	20	20	20	20	20	
		07実績	**21**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	179,919					
		7年度(07実績)	**134,130**					
備　考								

施 策 8	こどもが安全に過ごせる居場所･環境づくり

事　業　名			児童館の改修				こども家庭支援課	
事 業 内 容			児童館について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名			7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	改築	東砂児童館	07計画	設計・工事	設計・工事	工事			
			07実績	**設計**					
	改修	豊洲児童館	07計画	工事					
			07実績	**工事**					
		古石場児童館	07計画	設計	工事	工事			
			07実績	**設計**					
		大島児童館	07計画		設計	工事			
			07実績						
		亀戸児童館	07計画			設計	工事		
			07実績						
		東雲児童館	07計画				工事		
			07実績						
		南砂児童館	07計画					設計	R12竣工
			07実績						
事業費（千円）			7年度（07計画）	245,720					
			7年度（07実績）	**229,156**					
備　考			･東砂児童館の工事費は、「区営住宅の整備」の項に計上しています。 ･古石場児童館の工事費は、「子ども家庭支援センターの整備」の項に計上しています。 ･大島児童館の工事は、令和9年度から9～10年度へ変更しました。 ･亀戸児童館の工事は、令和10年度から10～11年度へ変更しました。 ･南砂児童館の工事は、令和12年度から12～13年度へ変更しました。					

事　業　名				江東きっずクラブの改修				地域教育課	
事 業 内 容				江東きっずクラブについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名			7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	改築	江東きっずクラブ 小名木川	07計画	工事	工事	工事			
			07実績	**工事**					
		江東きっずクラブ 東砂児童館	07計画	設計・工事	設計・工事	工事			
			07実績	**設計**					
		江東きっずクラブ 六砂	07計画	設計	工事	工事	工事	工事	R11竣工
			07実績	**設計**					
	改修	江東きっずクラブ 深川	07計画	工事					
			07実績	**工事**					
		江東きっずクラブ 東雲	07計画	工事	工事				
			07実績	**工事**					
		江東きっずクラブ 北砂	07計画	工事	工事				
			07実績	**工事**					
		江東きっずクラブ 豊洲	07計画	設計	工事	工事			
			07実績	**設計**					
		江東きっずクラブ 枝川	07計画		工事	工事			
			07実績						
		江東きっずクラブ 越中島	07計画		工事	工事	工事		
			07実績						
		江東きっずクラブ 一亀	07計画		設計	工事	工事		
			07実績						
		江東きっずクラブ 毛利	07計画		設計	設計	工事	工事	R11竣工
			07実績						
		江東きっずクラブ 南砂	07計画		設計	設計	工事	工事	R11竣工
			07実績						
		江東きっずクラブ 東川	07計画			設計	工事		
			07実績						
		江東きっずクラブ 亀戸児童館	07計画			設計	工事		
			07実績						
		江東きっずクラブ 三大	07計画			設計	工事	工事	R11竣工
			07実績						
		江東きっずクラブ 四大	07計画			設計	設計	工事	R12竣工
			07実績						
		江東きっずクラブ 東雲児童館	07計画				工事		
			07実績						

活動量	改修	江東きっずクラブ 平久	07計画					設計	R12竣工
			07実績						
		江東きっずクラブ 南砂児童館	07計画					設計	R12竣工
			07実績						
		江東きっずクラブ 三砂	07計画					設計	R13竣工
			07実績						
		江東きっずクラブ 水神	07計画					設計	R14竣工
			07実績						
事業費(千円)			7年度 (07計画)	260,580					
			7年度 (07実績)	**200,837**					
備　考				・きっず小名木川、六砂、東雲、越中島、毛利、南砂の工事費は、「校舎等の改修」の項に計上しています。 ・きっず豊洲、枝川、一亀、東川、三大、四大、平久、三砂、水神の事業費は、「校舎等の改修」の項に計上しています。 ・きっず東砂児童館の工事費は、「区営住宅の整備」の項に計上しています。 ・きっず亀戸児童館、東雲児童館、南砂児童館の事業費は、「児童館の改修」の項に計上しています。 ・きっず東川の工事は、令和10年度から9～10年度へ変更しました。 ・きっず亀戸児童館の工事は、令和10年度から10～11年度へ変更しました。 ・きっず一亀の工事は、令和9～10年度から9～11年度へ変更しました。 ・きっず三大の工事は、令和10～11年度から11～12年度へ変更しました。 ・きっず四大の工事は、令和11～12年度から11～13年度へ変更しました。 ・きっず南砂児童館の工事は、令和12年度から12～13年度へ変更しました。					

施 策 9	次代を担う青少年の健全育成の推進

事　業　名			青少年相談事業				青少年課	
事 業 内 容			ひきこもりをはじめ、仕事や人間関係の問題など、社会生活に困難を抱える若者に対し、自立･社会参加に向けた各種支援を行います。 ･個別面談及び電話相談 ･居場所づくり ･講演会					
活動量	現状値 (5年度)		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
相談件数(件)	1,144	07計画	1,140	1,205	1,270	1,335	1,400	
		07実績	**1,262**					
事業費(千円)		7年度 (07計画)	11,388					
		7年度 (07実績)	**11,354**					
備　考								

３　区民の力で築く元気に輝くまち

施 策 10	魅力的で活力ある区内産業･商店街の形成

事　業　名			産業会館の改修				経済課	
事 業 内 容			産業会館について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	産業会館	07計画		設計	工事			
		07実績						
事業費(千円)		7年度 (07計画)	0					
		7年度 (07実績)	**0**					
備　考								

事　業　名			江東ブランド推進事業					経済課
事 業 内 容			区内の優れたものづくり企業を「江東ブランド」として認定し、展示会等への出展によるPR等の支援を実施することで、区内産業の活性化及びイメージアップを図ります。					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
認定企業数（社）	57	07計画	63	68	73	78	83	
		07実績	**61**					
展示会出展企業数（社）	18	07計画	18	18	18	18	18	
		07実績	**18**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	36,714					
		7年度（07実績）	**34,158**					
備　考								

事　業　名			江東お店の魅力発掘発信事業					経済課
事 業 内 容			小売店舗等への取材を通じ、クーポン付情報誌「ことみせ」を発行するほか、ホームページでは日本語と英語でお店の魅力を発信します。					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
ことみせ新規登録店数（店舗）	95	07計画	100	100	100	100	100	
		07実績	**88**					
ことみせのイベント・ワークショップ実施数（回）	6	07計画	6	6	6	6	6	
		07実績	**8**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	52,171					
		7年度（07実績）	**49,381**					
備　考								

施 策 11	人･地域をつなぐ地域コミュニティの活性化

事　業　名			地区集会所の改修					地域振興課
事 業 内 容			地区集会所について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	大島中央地区集会所	07計画				設計	工事	R11竣工
		07実績						
事業費(千円)		7年度(07計画)	0					
		7年度(07実績)	**0**					
備　考								

事　業　名			多文化共生･国際化推進事業【新規】					地域振興課
事 業 内 容			多様化する外国籍区民のニーズに対応した行政サービスが求められてきており、外国籍区民を直接支援できる取り組みを行います。また、区民が国籍や人種･文化の違いを問わず、お互いを尊重し、共に地域の一員として安心して暮らすことができる多文化共生社会の実現を推進します。					
活動量	現状値(5年度)		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
日本語教室の外国籍区民受講者数(人)		07計画	40	80	100	120	120	
		07実績	**43**					
ワークショップ･講演会数(回)		07計画	3	6	7	8	9	
		07実績	**3**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	8,229					
		7年度(07実績)	**3,509**					
備　考								

施 策 12	多様性を認め合う(ダイバーシティ)社会の実現

事　業　名			人権･多様性啓発事業【新規】				人権推進課	
事 業 内 容			人権学習講座及び男女共同参画学習講座の開催などを通じて、多様性を認め合う社会の理解促進に取り組みます。					
活動量	現状値(5年度)		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
学習講座開催回数(回)		07計画	48	48	48	48	48	
		07実績	**48**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	23,276					
		7年度(07実績)	**22,453**					
備　考								

施 策 13	生涯にわたり学習できる環境の充実

事　業　名			文化学習施設の改修				文化観光課	
事 業 内 容			文化センターについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	古石場文化センター	07計画				設計	工事	R12竣工
		07実績						
事業費(千円)		7年度(07計画)	0					
		7年度(07実績)	**0**					
備　考								

事　業　名			図書館の改修				江東図書館	
事 業 内 容			図書館について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	枝川図書サービスコーナー	07計画			設計	工事		
		07実績						
	古石場図書館	07計画				設計	工事	R12竣工
		07実績						
事業費(千円)		7年度(07計画)	0					
		7年度(07実績)	**0**					
備　考			・枝川図書サービスコーナーの事業費は、「区民館の改修」の項に計上しています。 ・古石場図書館の工事費は、「文化学習施設の改修」の項に計上しています。 ・枝川図書サービスコーナーの工事は、令和10年度から10～11年度へ変更しました。 ・古石場図書館の設計は、令和10年度から10～11年度へ変更しました。					

施 策 14	スポーツを楽しめる環境の充実

事　業　名			区民体育館の改修				スポーツ振興課	
事 業 内 容			区民体育館について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	スポーツ会館	07計画	工事					
		07実績	**工事**					
	東砂スポーツセンター	07計画	設計	設計・工事	工事			
		07実績	**設計**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	3,007,498					
		7年度(07実績)	**3,044,310**					
備　考								

事　業　名			屋外区民運動施設の改修				スポーツ振興課	
事 業 内 容			屋外区民運動施設について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	夢の島野球場	07計画	工事				工事	R11竣工
		07実績	**工事**					
	夢の島競技場	07計画			設計	工事	工事	R11竣工
		07実績						
事業費(千円)		7年度(07計画)	143,330					
		7年度(07実績)	**134,629**					
備　考								

事　業　名			区民スポーツ普及振興事業				スポーツ振興課	
事 業 内 容			スポーツを「する」「みる」「ささえる」の視点から、各種イベントの開催や観戦機会の提供、スポーツを支える人材の育成など、スポーツとの多様な関わり方を推進します。また、オリンピック・パラリンピックのレガシーや国際的大会の機運を活かし、区民のスポーツに対する意識を高め、スポーツ実施率の向上を図ります。					
活動量	現状値(5年度)		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
スポーツフィールド参加者数(人)【新規】		07計画	2,800	2,850	2,900	2,950	3,000	
		07実績	**3,374**					
トップスポーツチーム区民招待観戦者数(人)【新規】		07計画	14,200	14,400	14,600	14,800	15,000	
		07実績	**19,827**					
初級パラスポーツ指導員養成講習会受講者数(人)【新規】		07計画	30	30	30	30	30	
		07実績	**10**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	67,359					
		7年度(07実績)	**60,018**					
備　考								

施 策 15	文化･歴史の継承と観光振興

事　業　名			歴史文化施設の改修				文化観光課	
事 業 内 容			歴史文化施設について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	伝統芸能稽古場	07計画					工事	R11竣工
		07実績						
	芭蕉記念館	07計画					設計	R12竣工
		07実績						
	芭蕉記念館分館	07計画					設計	R12竣工
		07実績						
事業費(千円)		7年度 (07計画)	0					
		7年度 (07実績)	**0**					
備　考			･芭蕉記念館の工事は、令和12年度から12～13年度へ変更しました。 ･芭蕉記念館分館の工事は、令和12年度から12～13年度へ変更しました。					

事　業　名			江東公会堂の改修				文化観光課	
事 業 内 容			江東公会堂について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	江東公会堂	07計画	工事	工事	工事			
		07実績	**工事**					
事業費(千円)		7年度 (07計画)	5,999,022					
		7年度 (07実績)	**5,134,743**					
備　考								

事　業　名			観光推進事業					文化観光課
事 業 内 容			地域資源を活用した新たな観光施策を展開し、広く内外に観光情報をPRすることで江東区への来訪者を増やすとともに、おもてなしの心で迎える態勢を整え、観光客の満足度を高めます。 ・観光マップ・パンフレットの作成 ・外国語版観光マップ等の作成 ・日本政府観光局を活用した海外への誘客活動 ・周辺区と連携・協力した観光PR ・LINEによる観光情報の発信					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
江東区観光LINEアカウント友だち登録者数（人）【新規】		07計画	2,500	5,000	6,300	7,900	10,000	
		07実績	**8,852**					
観光ガイドの案内者数（人）	2,088	07計画	2,200	2,400	2,600	2,800	3,000	
		07実績	**2,379**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	76,018					
		7年度（07実績）	**53,706**					
備　考								

４　ともに支えあい、健康に生き生きと暮らせるまち

施 策 16	切れ目のない支援による母子保健の充実

事　業　名			新生児･産婦支援事業				保健予防課	
事 業 内 容			産婦･乳幼児に対する面接や訪問指導等を実施し、母親の出産や育児に関する不安を解消します。					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
ゆりかご面接件数（件）	4,208	07計画	3,757	3,678	3,599	3,520	3,440	
		07実績	**4,443**					
新生児･産婦訪問指導件数（件）	3,746	07計画	3,683	3,606	3,528	3,451	3,373	
		07実績	**3,602**					
産後ケア（宿泊型）実施件数（件）	569	07計画	552	541	529	518	506	
		07実績	**1,275**					
産後ケア（日帰り型）実施件数（件）	777	07計画	737	721	706	690	675	
		07実績	**1,003**					
産後ケア（乳房ケア）実施件数（件）	786	07計画	696	681	667	652	637	
		07実績	**1,355**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	1,056,537					
		7年度（07実績）	**1,087,940**					
備　考								

施 策 17	健康づくりの推進と保健･医療体制の充実

事　業　名			保健相談所の改修				健康推進課･深川保健相談所･深川南部保健相談所･城東南部保健相談所	
事 業 内 容			保健相談所について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	深川南部保健相談所	07計画	工事					
		07実績	**工事**					
	深川保健相談所	07計画	設計	工事	工事			
		07実績	**設計**					
	城東南部保健相談所	07計画		設計	工事	工事		
		07実績						
事業費(千円)		7年度(07計画)	533,010					
		7年度(07実績)	**546,054**					
備　考			城東南部保健相談所の設計･工事は、令和8～10年度から9～11年度へ変更しました。					

施 策 19	高齢者支援と活躍の推進

事　業　名			福祉会館の改修				長寿応援課	
事 業 内 容			福祉会館について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	改築 東砂福祉会館	07計画	設計・工事	設計・工事	工事			
		07実績	**設計**					
	改修 古石場福祉会館	07計画	設計	工事	工事			
		07実績	**設計**					
	東陽福祉会館	07計画			設計	工事	工事	R11竣工
		07実績						
事業費（千円）		7年度（07計画）	0					
		7年度（07実績）	**0**					
備　考			・東砂福祉会館の工事費は、「区営住宅の整備」の項に計上しています。 ・古石場福祉会館の工事費は、「子ども家庭支援センターの整備」の項に計上しています。 ・東陽福祉会館の工事費は、「高齢者総合福祉センターの改修」の項に計上しています。 ・東陽福祉会館の設計・工事は、令和9～11年度から8～11年度へ変更しました。					

事　業　名			高齢者総合福祉センターの改修				福祉課・長寿応援課	
事 業 内 容			高齢者総合福祉センターについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	高齢者総合福祉センター	07計画			設計	工事	工事	R11竣工
		07実績						
事業費（千円）		7年度（07計画）	0					
		7年度（07実績）	**0**					
備　考			設計・工事は、令和9～11年度から令和8～11年度へ変更しました。					

事　業　名			高齢者在宅サービスセンターの改修				長寿応援課	
事 業 内 容			高齢者在宅サービスセンターについて、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	枝川高齢者在宅サービスセンター	07計画	工事					
		07実績	**工事**					
	白河高齢者在宅サービスセンター	07計画	設計	工事	工事			
		07実績	**設計**					
	東陽高齢者在宅サービスセンター	07計画			設計	工事	工事	R11竣工
		07実績						
	亀戸高齢者在宅サービスセンター	07計画					設計	R13竣工
		07実績						
事業費（千円）		7年度（07計画）	271,967					
		7年度（07実績）	**262,527**					
備　考			・東陽高齢者在宅サービスセンターの事業費は、「高齢者総合福祉センターの改修」の項に計上しています。 ・亀戸高齢者在宅サービスセンターの工事費は、「保育園の改修」の項に計上しています。 ・東陽高齢者在宅サービスセンターの設計・工事は、令和9～11年度から8年度～11年度へ変更しました。					

事　業　名			特別養護老人ホームの整備				長寿応援課	
事 業 内 容			日常全般の介護を行う特別養護老人ホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】令和 7年度：亀戸九丁目 令和10年度：辰巳一丁目 令和11年度：大島一丁目					
	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
活動量	新規整備（亀戸九丁目）	07計画	工事					
		07実績	**工事**					
	新規整備（辰巳一丁目）	07計画	設計	設計	工事	工事		
		07実績	**設計**					
	新規整備（大島一丁目）	07計画		解体	解体・設計	工事	工事	R11竣工
		07実績						
	定員増数（人）	07計画	120			120	120	
		07実績	**120**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	290,400					
		7年度（07実績）	**226,487**					
備　考			・事業費には、既存施設への分割助成分を含みます。 ・大島一丁目については、事業手法及びスケジュールを再調整します。					

事　業　名			特別養護老人ホームの改修				長寿応援課	
事 業 内 容			特別養護老人ホームについて、各設備及び建物の改修を行います。改修にあたっては可能な限り増床を図ります。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	塩浜ホーム	07計画	工事	工事				
		07実績	**工事**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	1,108,868					
		7年度(07実績)	**989,875**					
備　考								

事　業　名			認知症高齢者グループホームの整備				長寿応援課	
事 業 内 容			少人数での共同生活の中で、日常生活上の介護や機能訓練を提供する認知症高齢者グループホームの整備を推進します。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	新規整備(施設)	07計画	2	2	2	2	2	
		07実績	**0**					
	定員増数(人)	07計画	36	45	36	36	36	
		07実績	**9**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	497,388					
		7年度(07実績)	**333**					
備　考								

事　業　名			介護専用型ケアハウスの整備				長寿応援課	
事 業 内 容			高齢者に日常生活上の介護を提供する介護専用型ケアハウスの整備を推進します。 【施設竣工年度】令和 7年度：亀戸九丁目 令和10年度：辰巳一丁目 令和11年度：大島一丁目					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	新規整備（施設）	07計画	1			1	1	
		07実績	**1**					
	定員増数（人）	07計画	30			30	30	
		07実績	**30**					
事業費（千円）		7年度 （07計画）	55,062					
		7年度 （07実績）	**25,794**					
備　考			大島一丁目については、事業手法及びスケジュールを再調整します。					

事　業　名			都市型軽費老人ホームの整備				長寿応援課	
事 業 内 容			自立生活に不安のある低所得高齢者が、住みなれた地域で安心して暮らせる都市型軽費老人ホームの整備を推進します。 【施設竣工年度】令和 7年度：亀戸九丁目 令和10年度：辰巳一丁目 令和11年度：大島一丁目					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	新規整備（施設）	07計画	1			1	1	
		07実績	**1**					
	定員増数（人）	07計画	8			20	20	
		07実績	**8**					
事業費（千円）		7年度 （07計画）	28,800					
		7年度 （07実績）	**28,800**					
備　考			大島一丁目については、事業手法及びスケジュールを再調整します。					

事　業　名			高齢者施設福祉サービス第三者評価事業				介護保険課	
事 業 内 容			民間事業者が運営する高齢者福祉施設に対し、東京都における福祉サービス第三者評価の受審費用を補助し、評価受審を推進します。					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
小規模多機能型居宅介護施設（施設）	2	07計画	0	2	2	0	2	
		07実績	**0**					
認知症高齢者グループホーム（施設）	20	07計画	26	28	30	32	34	
		07実績	**21**					
特別養護老人ホーム（旧区立施設）（施設）	1	07計画	1	2	1	2	1	
		07実績	**1**					
介護老人保健施設（施設）	0	07計画	4	0	3	4	0	
		07実績	**0**					
介護専用型ケアハウス（施設）	1	07計画	1	2	0	1	3	
		07実績	**1**					
公設民営高齢者通所介護施設（施設）	0	07計画	1	0	0	1	0	
		07実績	**1**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	19,847					
		7年度（07実績）	**10,354**					
備　考								

施 策 20	障害者支援と共生社会の実現

事　業　名			障害者福祉施設の改修				障害者施策課	
事 業 内 容			障害者福祉施設について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	障害者福祉センター	07計画	工事					
		07実績	**工事**					
	第三あすなろ作業所	07計画		設計	工事	工事		
		07実績						
事業費(千円)		7年度(07計画)	945,774					
		7年度(07実績)	**955,974**					
備　考			・第三あすなろ作業所の工事費は、「保健相談所の改修」の項に計上しています。 ・第三あすなろ作業所の設計・工事は、令和8～10年度から9～11年度へ変更しました。					

事　業　名			障害者グループホームの整備				障害者施策課	
事 業 内 容			障害のある人が地域で安心して暮らせる障害者グループホームの整備を推進します。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	新規整備(施設)	07計画	1			1	1	
		07実績	**0**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	72,985					
		7年度(07実績)	**3,218**					
備　考								

事　業　名			障害者(児)施設福祉サービス第三者評価事業				障害者施策課	
事 業 内 容			民間事業者が運営する障害者(児)施設に対し、東京都における福祉サービス第三者評価の受審費用を補助し、評価受審を推進するとともに、区立障害者(児)施設においても計画的に受審します。					
活動量	現状値 (5年度)		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
公設民営障害者通所支援施設等 (施設)	1	07計画	2	1	4	2	1	
		07実績	**2**					
民設民営障害者通所支援施設 (施設)	14	07計画	11	13	8	11	13	
		07実績	**11**					
公設民営障害児通所支援施設 (施設)	0	07計画	1	0	1	1	0	
		07実績	**1**					
民設民営障害児通所支援施設 (施設)	4	07計画	6	6	6	6	6	
		07実績	**4**					
事業費(千円)		7年度 (07計画)	12,060					
		7年度 (07実績)	**10,214**					
備　考								

施 策 21	地域福祉と生活支援の充実

事　業　名			高齢者地域見守り支援事業				長寿応援課	
事 業 内 容			高齢者が社会的に孤立することなく暮らすことができるよう、地域の実情に応じた地域主体の見守り体制づくりを支援します。 ・セミナーの開催 ・活動実践発表会・交流会を通した情報の共有化 ・見守り拠点開設への助成 ・休止団体へのフォローアップアドバイザー派遣					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
サポート地域新規申込数（地域）	1	07計画	4	4	4	4	4	
		07実績	**2**					
活動実践発表会・交流会開催回数（回）	4	07計画	4	4	4	4	4	
		07実績	**4**					
見守り拠点開設助成件数（件）	1	07計画	4	4	4	4	4	
		07実績	**1**					
高齢者見守り連絡会開催回数（回）	1	07計画	1	1	1	1	1	
		07実績	**1**					
フォローアップアドバイザー派遣地域数（地域）	2	07計画	4	4	4	4	4	
		07実績	**0**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	38,060					
		7年度（07実績）	**31,672**					
備　考								

事　業　名			権利擁護推進事業				地域ケア推進課･障害者支援課･保健予防課	
事 業 内 容			判断能力が不十分な認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等が、地域で安心して自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用に関する相談や助言、情報提供等の支援を行います。 判断能力を有する高齢者及び身体障害者のうち、日常生活を営むことが困難な人に対し、日常的な金銭管理の援助や通帳、書類等の預かりを行います。 利用者本人の財産や権利を本人に代わって保護する成年後見人等を選任する、成年後見制度の利用を支援します。					
活動量	現状値 (5年度)		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
相談件数 (一般相談)(件)	11,369	07計画	12, 100	12, 500	12, 900	13, 400	14, 100	
		07実績	**12,240**					
相談件数 (専門相談)(件)	139	07計画	140	140	140	140	140	
		07実績	**129**					
成年後見 区長申立件数(件)	124	07計画	145	145	145	145	145	
		07実績	**129**					
事業費(千円)		7年度 (07計画)	100, 390					
		7年度 (07実績)	**68,068**					
備　考								

５　住みよさを実感できる世界に誇れるまち

施 策 22	計画的なまちづくりの推進

事　業　名			バリアフリートイレの整備					河川公園課
事 業 内 容			老朽化が進んだ公衆便所を障害者・高齢者・妊婦・乳幼児を連れている保護者等が利用しやすい「バリアフリートイレ」として整備します。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	バリアフリートイレ（か所）	07計画	7	7	7	7	7	
		07実績	**5**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	188,363					
		7年度（07実績）	**134,393**					
備　考			活動量には、「区立公園の改修」の項で実施する整備数を含みます。					

事　業　名			まちづくり方針策定事業【新規】					まちづくり推進課
事 業 内 容			地下鉄8号線延伸の開業目標である2030年代半ばを見据え、「沿線まちづくり構想」に基づき、地域の特性を活かした地区まちづくり方針の策定を進めます。 また、拠点及びエリアのまちづくりに向け、将来都市構造における拠点の方針や地区別まちづくり方針を踏まえ、地区まちづくり方針及びエリアまちづくり方針の策定を進めます。					
活動量		現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
まちづくり方針数（件）			07計画	10	11	12	13	14	
			07実績	**9**					
8号線沿線	（仮称）千石駅周辺地区		07計画	支援・策定					
			07実績	**支援・策定**					
	住吉駅周辺地区		07計画	支援	支援・策定				
			07実績	**支援**					
事業費（千円）			7年度（07計画）	58,628					
			7年度（07実績）	**57,460**					
備　考									

事　業　名			ユニバーサルデザイン推進事業				都市計画課	
事 業 内 容			年齢･性別･国籍･能力などの違いを尊重しつつ、誰もが使いやすく安全で安心な環境をつくるため、バリアフリー基本構想の改定に伴い、重点整備地区を増やし特定事業計画を策定することで、ユニバーサルデザインのまちづくりを一体的に推進します。 ユニバーサルデザインのまちづくりハンドブックを区内の全小学校へ配付するとともに、小学校や金融機関等への出前講座を開催します。					
活動量	現状値 (5年度)		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
特定事業計画策定数(件)【新規】		07計画		2	1	1	1	
		07実績						
小学校等での出前講座開催回数(回)	39	07計画	39	40	41	42	43	
		07実績	**46**					
事業費(千円)		7年度 (07計画)	28,901					
		7年度 (07実績)	**26,814**					
備　考								

施 策 23	良好な住宅の形成と住環境の向上

事　業　名			区営住宅の整備				住宅課	
事 業 内 容			老朽化した昭和50年代前半建設の区営住宅について、住宅性能の確保、管理コストの縮減を目的に建替え･集約を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	塩浜住宅	07計画	設計・工事	設計・工事	工事			
		07実績	**設計・工事**					
	(仮称)東砂住宅	07計画	設計・工事	設計・工事	工事			
		07実績	**設計**					
	北砂二丁目アパート	07計画			解体	解体		
		07実績						
	東砂八丁目住宅	07計画			解体	解体		
		07実績						
事業費(千円)		7年度 (07計画)	11,309					
		7年度 (07実績)	**11,062**					
備　考								

事　業　名			区営住宅の改修				住宅課	
事 業 内 容			昭和50年代後半以降建設の区営住宅について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	扇橋一丁目アパート	07計画		工事		工事		
		07実績						
	森下二丁目住宅	07計画		工事		工事		
		07実績						
	塩浜一丁目住宅	07計画	工事	工事			工事	
		07実績	**工事**					
	北砂七丁目住宅	07計画	工事	工事	工事		工事	
		07実績	**工事**					
	東陽一丁目住宅	07計画	設計	工事		工事		
		07実績	**設計**					
	東陽一丁目第二住宅	07計画	工事	工事		工事		
		07実績	**工事**					
	ピアこうとう	07計画			設計	工事	工事	R11竣工
		07実績						
事業費（千円）		7年度（07計画）	101,281					
		7年度（07実績）	**90,709**					
備　考			・ピアこうとうの工事費は、「高齢者総合福祉センターの改修」の項に計上しています。 ・ピアこうとうの設計・工事は、令和9～11年度から8～11年度へ変更しました。					

事　業　名			マンション計画修繕調査支援事業				住宅課	
事 業 内 容			大規模な修繕に取り組む目的で建物及び設備に関する修繕箇所や工事内容等の調査を実施する区内のマンションの管理組合等に対し、必要な調査費の補助を行います。					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
年間助成件数（件）	40	07計画	45	45	45	45	45	
		07実績	**38**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	13,390					
		7年度（07実績）	**9,813**					
備　考								

施 策 24	便利で安全な道路･交通ネットワークの整備

事　業　名			道路の無電柱化				道路課	
事 業 内 容			区道における無電柱化を推進します。 【施設竣工年度】令和11年度：新砂一丁目 令和12年度：仙台堀川公園周辺路線 令和23年度：亀戸二丁目 令和23年度：深川資料館通り					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	新砂一丁目	07計画	移設	設計・移設・工事	設計・工事	工事	工事	R11竣工
		07実績						
	仙台堀川公園周辺路線	07計画	設計・移設・工事	設計・工事	設計・移設・工事	設計・工事	工事	R12竣工
		07実績	**設計・移設・工事**					
	亀戸二丁目	07計画					設計	R23竣工
		07実績						
	深川資料館通り	07計画					設計	R23竣工
		07実績						
事業費（千円）		7年度（07計画）	628,029					
		7年度（07実績）	**488,319**					
備　考			新砂一丁目の設計･移設･工事は、令和2～11年度から2～12年度へ変更しました。					

事　業　名			主要生活道路の改修				道路課	
事 業 内 容			区道について、歩行者及び車両が安全に通行できるよう、破損の著しい路線を改修します。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	道路改修(㎡)	07計画	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
		07実績	**23,238**					
事業費(千円)		7年度 (07計画)	1,514,258					
		7年度 (07実績)	**1,027,077**					
備　考								

事　業　名			橋梁の改修				道路課	
事 業 内 容			老朽化した橋梁を計画的に架替･改修･塗装することにより耐用年数を延ばすとともに、大地震に備えて耐震補強を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	架替 緑橋	07計画	工事	工事	工事			
		07実績	**工事**					
	架替 大島橋	07計画	工事	工事	工事	工事	工事	R11竣工
		07実績	**工事**					
	架替 弁天橋	07計画		工事	工事	工事	工事	R11竣工
		07実績						
	架替 釣船橋	07計画					予備設計	R17竣工
		07実績						
	改修 砂潮橋	07計画	工事	工事	工事	工事	工事	R11竣工
		07実績	**工事**					
	改修 崎川橋	07計画		設計		工事	工事	R12竣工
		07実績						
	改修 新砂橋	07計画		予備設計	詳細設計		工事	R14竣工
		07実績						
	改修 東千石橋	07計画			設計		工事	R13竣工
		07実績						
	改修 平成橋	07計画				設計		R14竣工
		07実績						
	塗装(橋)	07計画	1	2	2	1	2	
		07実績	**1**					
	点検	07計画		調査			調査	
		07実績						
事業費(千円)		7年度(07計画)	2,976,844					
		7年度(07実績)	**2,680,316**					
備　考								

事　業　名			街路灯の改修				施設保全課	
事 業 内 容			区道等に設置している老朽化した街路灯を改修します。 改修にあたっては、省エネルギー化を図り、環境負荷を低減します。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	街路灯(基)	07計画	1,526	1,476	1,476	1,476	1,476	
		07実績	**1,407**					
	公園･児童遊園灯(基)	07計画	262	201	311	289	233	
		07実績	**237**					
	水辺･潮風の散歩道灯(基)	07計画	59	53	59	49	38	
		07実績	**59**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	2,068,852					
		7年度(07実績)	**1,198,770**					
備　考								

施 策 25	災害に強い都市の形成

事　業　名			細街路の拡幅整備				安全都市づくり課	
事 業 内 容			幅員4m未満の道路で、建築基準法第42条第2項または第42条第1項第5号の適用を受ける道路に面する敷地の所有権者等からの申請を受けて、拡幅整備工事を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	拡幅整備延長(m)	07計画	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		07実績	**835**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	217,149					
		7年度(07実績)	**205,902**					
備　考								

事　業　名			不燃化特区の基盤整備				安全都市づくり課	
事 業 内 容			「北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針」に基づき、当該地区における防災性の向上及び住環境の改善のため、防災生活道路（幅員6m以上）及び不燃化特区小規模空地（広場・公園）の整備を推進します。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	道路整備面積（㎡）	07計画	1,080	1,800	1,080	1,080	1,080	
		07実績	**37**					
	空地取得（か所）	07計画	2	2	2	2	2	
		07実績	**1**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	754,526					
		7年度（07実績）	**266,980**					
備　考								

事　業　名			不燃化特区推進事業					安全都市づくり課
事 業 内 容			木造住宅密集地域の不燃化を促進するため、不燃化推進特定整備地区において、不燃領域率70%の実現を目指します。 ・現地相談ステーションの運営及び戸別訪問 ・専門家による個別相談への対応 ・老朽建築物除却費用、老朽建築物からの住替費用の助成 ・不燃建替設計・監理費用・建設費の助成(戸建及び共同化) ・北砂三・四・五丁目地区まちづくり協議会の支援 ・地区計画の策定 ・面整備事業の検討及び実施 ・無電柱化事業の検討 ・狭あい道路等対策事業検討及び実施					
活動量	現状値(5年度)		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
戸別訪問件数(狭あい道路等対策)(件)	200	07計画	200	200	200	200	200	
		07実績	**200**					
戸別訪問件数(不燃化促進)(件)	200	07計画	200	200	200	200	200	
		07実績	**200**					
事業推進勉強会開催回数(回)	2	07計画	2	2	2	2	2	
		07実績	**2**					
老朽建築物除却助成件数(件)	27	07計画	45	45	45	45	45	
		07実績	**28**					
老朽建築物住替助成件数(件)	1	07計画	6	6	6	6	6	
		07実績	**0**					
不燃建替設計助成件数(件)	8	07計画	20	20	20	20	20	
		07実績	**9**					
不燃建替監理助成件数(件)	8	07計画	20	20	20	20	20	
		07実績	**9**					
不燃建替建設費助成件数(件)		07計画	20	20	20	20	20	
		07実績	**7**					
不燃共同化建替設計助成件数(件)	3	07計画	3	3	3	3	3	
		07実績	**1**					
不燃共同化建替監理助成件数(件)	3	07計画	3	3	3	3	3	
		07実績	**1**					
不燃共同化建替建設費助成件数(件)		07計画	3	3	3	3	3	
		07実績	**1**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	222,314					
		7年度(07実績)	**136,545**					
備　考								

事　業　名			民間建築物耐震促進事業				安全都市づくり課	
事 業 内 容			民間建築物の耐震化を促進するため、一定の要件を備える民間建築物の耐震診断･耐震設計･耐震改修経費等の一部を補助します。					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
木造住宅無料耐震診断件数(件)	33	07計画	60	60	60	60	60	
		07実績	10					
木造住宅耐震補強計画助成件数(件)	1	07計画	5	5	5	5	5	
		07実績	0					
木造住宅耐震改修助成件数(件)	0	07計画	4	4	4	4	4	
		07実績	0					
非木造住宅等耐震診断助成件数(件)	0	07計画	2	2	2	2	2	
		07実績	0					
非木造住宅等耐震設計助成件数(件)	0	07計画	1	1	1	1	1	
		07実績	0					
非木造住宅等耐震改修助成件数(件)	0	07計画	1	1	1	1	1	
		07実績	0					
耐震化アドバイザー派遣件数(件)	6	07計画	15	15	15	15	15	
		07実績	6					
マンション耐震診断助成件数(件)	0	07計画	9	9	9	9	9	
		07実績	3					
マンション耐震設計助成件数(件)	6	07計画	4	4	4	4	4	
		07実績	3					
マンション耐震改修助成件数(件)	0	07計画	3	3	3	3	3	
		07実績	4					
民間特定建築物耐震診断助成件数(件)	0	07計画	2	2	2	2	2	
		07実績	0					
民間特定建築物耐震設計助成件数(件)	0	07計画	2	2	2	2	2	
		07実績	0					
民間特定建築物耐震改修助成件数(件)	0	07計画	2	2	2	2	2	
		07実績	0					
緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成件数(件)	1	07計画	3	3	3	3	3	
		07実績	0					
緊急輸送道路沿道建築物耐震設計助成件数(件)	0	07計画	2	2	2	2	2	
		07実績	0					

緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成件数(件)	0	07計画	2	2	2	2	2	
		07実績	**0**					
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震設計助成件数(件)	1	07計画	3	3	3	3	3	
		07実績	**0**					
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成件数(件)	0	07計画	3	3	3	3	3	
		07実績	**0**					
特定緊急輸送道路沿道建築物建替･除却助成件数(件)	0	07計画	2	2	2	2	2	
		07実績	**0**					
老朽建築物除却助成件数(件)	74	07計画	120	120	120	120	120	
		07実績	**60**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	461,968					
		7年度(07実績)	**110,911**					
備　考								

施 策 26	地域防災力の強化

事　業　名			防災倉庫の整備				防災計画課	
事 業 内 容			被災地のニーズに応じて順次搬送できる体制を構築するため、次世代型の防災倉庫を整備します。 【施設竣工年度】令和10年度					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	(仮称)新木場防災倉庫	07計画	設計	設計	工事	工事		
		07実績	**設計**					
事業費(千円)		7年度(07計画)	17,700					
		7年度(07実績)	**14,300**					
備　考			工事は、令和9～10年度から9～11年度へ変更しました。					

事　業　名			防災倉庫の改修				防災計画課	
事 業 内 容			区内各地の防災倉庫について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	東雲防災倉庫	07計画	工事					
		07実績	**工事**					
	南砂防災倉庫	07計画	設計	工事	工事			
		07実績	**設計**					
	平野防災倉庫	07計画			工事			
		07実績						
	東砂防災倉庫	07計画				工事		
		07実績						
	東陽第二防災倉庫	07計画				設計	工事	R11竣工
		07実績						
	潮見防災倉庫	07計画					設計	R13竣工
		07実績						
事業費(千円)		7年度 (07計画)	7,480					
		7年度 (07実績)	**1,576**					
備　考			・南砂防災倉庫の事業費は、「出張所の改修」の項に計上しています。 ・東陽第二防災倉庫の工事費は、「区民館の改修」の項に計上しています。 ・潮見防災倉庫の工事費は、「水辺と緑の事務所の改修」の項に計上しています。					

事　業　名			民間防災組織育成事業					防災計画課
事 業 内 容			町会･自治会･マンション管理組合等を母体とする自主防災組織（災害協力隊）･消防少年団体等の活動を助成するため、資機材の提供等を行います。					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
災害協力隊数（隊）	331	07計画	333	334	335	336	337	
		07実績	**326**					
防災士資格取得者数（人）	414	07計画	556	596	636	676	716	
		07実績	**488**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	70,609					
		7年度（07実績）	**43,246**					
備　考								

事　業　名			備蓄物資整備事業【新規】					防災計画課
事 業 内 容			避難所避難者の食料備蓄をこれまで都と連携したうえで3日分確保していたところを、区独自の備蓄を段階的に拡充し増強するとともに、避難所避難者以外の需要も含んだ数量を備蓄します。					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
備蓄食料数（食）		07計画	548,750	812,750	1,076,750	1,056,000	1,199,800	
		07実績	**548,750**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	353,907					
		7年度（07実績）	**306,732**					
備　考								

施 策 27	犯罪のないまちづくり

事　業　名			地域防犯対策事業				危機管理課	
事 業 内 容			高齢者を狙った特殊詐欺等の犯罪から区民を守り、犯罪や事故のないまちづくりの実現を図るため、区に登録申請のあった安全安心パトロール団体への資機材支給等により、地域防犯力を強化します。 ・江東区安全安心パトロール団体への資機材の支給 ・町会・自治会・商店街等への防犯カメラ設置費の補助 ・自動通話録音機の貸与					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
防犯パトロール団体への資機材支給件数（件）	17	07計画	15	15	15	15	15	
		07実績	**15**					
防犯カメラ助成件数（件）	11	07計画	10	10	10	10	10	
		07実績	**14**					
自動通話録音機貸与数（台）	1,100	07計画	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
		07実績	**516**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	55,333					
		7年度（07実績）	**34,263**					
備　考								

計画の実現に向けて

計画の実現に向けて

事　業　名			職員寮の改修				職員課	
事 業 内 容			職員寮について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘 要
	古石場職員寮	07計画	設計	工事	工事			
		07実績	**設計**					
事業費(千円)		7年度 (07計画)	0					
		7年度 (07実績)	**0**					
備　考			事業費は、「子ども家庭支援センターの整備」の項に計上しています。					

事　業　名			出張所の改修				区民課	
事 業 内 容			出張所について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘 要
	南砂出張所	07計画	設計	工事	工事			
		07実績	**設計**					
	富岡出張所	07計画		設計	工事			
		07実績						
事業費(千円)		7年度 (07計画)	31,460					
		7年度 (07実績)	**21,879**					
備　考			富岡出張所の工事は、令和9年度から9～10年度へ変更しました。					

事　業　名			区民館の改修				区民課	
事 業 内 容			区民館について、各設備及び建物の改修を行います。					
活動量	施設名		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
	南砂区民館	07計画	設計	工事	工事			
		07実績	**設計**					
	富岡区民館	07計画		設計	工事			
		07実績						
	枝川区民館	07計画			設計	工事		
		07実績						
	東陽区民館	07計画				設計	工事	R11竣工
		07実績						
事業費(千円)		7年度 (07計画)	0					
		7年度 (07実績)	**0**					
備　考			・南砂区民館、富岡区民館の事業費は、「出張所の改修」の項に計上しています。 ・富岡区民館の工事は、令和9年度から9～10年度へ変更しました。 ・枝川区民館の工事は、令和10年度から10～11年度へ変更しました。					

事　業　名			シティプロモーション推進事業【新規】				広報広聴課	
事 業 内 容			区の魅力を区内外に発信することで、区のイメージアップ及び区内産業の活性化を図ります。 ・ふるさと納税制度を活用し、返礼品を通じた区の魅力を対外的に発信 ・ソーシャルメディア等さまざまなメディアを活用した魅力発信 ・映像を活用したプロモーションの推進					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
ふるさと納税返礼品数（品目）		07計画	400	500	600	700	800	
		07実績	**406**					
シティプロモーション推進		07計画	実施	実施	実施	実施	実施	
		07実績	**実施**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	132,986					
		7年度（07実績）	**278,712**					
備　考								

事　業　名			DX推進事業【新規】				DX推進課	
事 業 内 容			区民サービスの向上及び業務の効率化を進めるため、DX人材の育成・確保と行政手続のオンライン化に向けた業務改革（BPR）を進め、区のDXを推進します。					
活動量	現状値（5年度）		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	摘　要
情報処理技術者試験受験合格者数（人）		07計画	70	70	70	70	70	
		07実績	**43**					
行政手続きのオンライン化に向けた業務改革（BPR）実施数（件）		07計画	841	118	0	0	0	
		07実績	**368**					
事業費（千円）		7年度（07計画）	268,114					
		7年度（07実績）	**221,400**					
備　考								

江東区長期計画　令和7年度主要事業実績報告書

令和8年９月　　印刷物登録番号（８）　３７号

編集発行　　江東区政策経営部企画課
東京都江東区東陽４－１１－２８
電話（3647）9111（大代表）

印　刷　所　　卫ビス印刷工業株式会社
東京都江東区清澄３－９－１０
電話（3641）8014