

令和7年10月3日
総務部経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

緑橋架替工事（その1）請負契約

2 変更理由

本案は、令和6年第2回区議会定例会で議決を得た緑橋架替工事（その1）請負契約において、交通管理者協議による交通誘導警備員の配置数量の変更、地中障害物撤去工の追加、上部工撤去における工法変更及び賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第26条第6項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	1,416,800,000円
変更後の金額	1,429,704,100円
差額	12,904,100円

【差額の内訳】

①交通誘導警備員の配置変更

▲ 31,253,200円

②地中障害物の撤去

16,437,300円

③上部工撤去工の変更

12,945,900円

④インフレスライド条項の運用に伴う増額

14,774,100円

4 契約の相手方

東京都江東区佐賀一丁目11番11号

新日本・大蔵建設共同企業体

代表者 新日本工業株式会社

構成員 大蔵工業株式会社