

令和3年3月9日  
総務部 経理課

## 議決を得た契約の契約変更について

### 1 契約件名

児童向け複合施設新築工事請負契約

### 2 変更理由

本案は、令和2年第1回区議会定例会で議決を得た児童向け複合施設新築工事請負契約において、工事着手後、地中障害物に対し、新たな追加工事が必要となった。

そのため、これらの追加工事にかかる費用の増額及び工期の延長を行うものである。

### 3 変更内容

#### (1) 契約金額

変更前の金額	2, 180, 508, 000円
変更後の金額	2, 314, 125, 000円
差 額	133, 617, 000円

#### (2) 工期

変更前の工期	令和2年3月12日から令和4年1月31日まで
変更後の工期	令和2年3月12日から令和4年2月28日まで
工事日数の増	28日間

### 4 工事変更概要

- (1) 地下部解体工事に伴う地中障害物撤去
- (2) 土壌汚染対策費及び産業廃棄物撤去処分費
- (3) 工期延長に伴う諸経費等

### 5 契約の相手方

東京都江東区新砂一丁目1番1号  
株式会社竹中工務店東京本店

(参考写真)

① 多機能大口径掘削機を使用した地中障害物の撤去作業



② 引き上げた地中障害物

