

令和6年3月7日
総務部 経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区立明治小学校校舎その他改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和5年第2回区議会定例会で議決を得た江東区立明治小学校校舎その他改修工事請負契約において、工事着手後、地中障害物に対し、新たな追加工事が必要となったため、契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

(1) 契約金額

変更前の金額	1, 622, 500, 000円
変更後の金額	1, 650, 880, 000円
差 額	28, 380, 000円

【差額の内訳】

- ① エレベーター棟増築に伴う地中障害物撤去に係る増額
28, 226, 000円
- ② 産業廃棄物運搬処分に係る増額
154, 000円

(2) 工期

変更なし

(令和5年6月29日から令和6年6月28日まで)

4 契約の相手方

東京都江東区佐賀一丁目11番11号
新日本・アートクリアー建設共同企業体

地中障害物の状況

