

令和6年10月10日  
学校施設課

## 改築・改修工事の事業計画の変更について

令和6年5月に入札不調となった小名木川小学校改築事業及び中学校大規模改修事業（深川第六中学校）について事業計画を変更する。

### 1. 入札不調の主な原因

物価高騰や建設業の残業規制による工期不足、人手不足など総合的な要因に加え、工事請負者の民間工事受注の増加も影響している。

### 2. 入札不調への対応策

#### (1) 見直し内容

小名木川小学校

工期の延長 約10か月

工期の延長等に伴う工事予定価格の見直し

深川第六中学校

工期の延長 約1か月

工期の延長等に伴う工事予定価格の見直し

#### (2) 工事実施期間の変更

小名木川小学校：(当初) 令和6年 6月～令和8年7月  
(変更後) 令和6年12月～令和9年9月

深川第六中学校：(当初) 令和6年 6月～令和7年2月  
(変更後) 令和6年12月～令和7年9月